

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: ORIGINAL NÚMERO 1.-27-07/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por indicador													
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio			Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada									
2019U271	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SE INSTALARÁN 377 M DE TUBERÍA DE 3" DE Ø, Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø) / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	IT	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.377	0		
2019U272	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CUIDAD DE VILLAHERMOSA	IT	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	0
<b>TOTAL</b>								1,280,000.00	640,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: ORIGINAL NÚMERO 1-27-01/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador																	
				Clave de INEGI (9 Dìgitos)	Municipio		Localidad	Situación de la Obra	Año de Inicio	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada												
20190273	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (SE INSTALARÁN 405 M DE TUBERÍA DE PVC 8" DE Ø SANITARIO, 50 REGISTROS SANITARIOS, DESCARGAS SANITARIAS, TUBERÍAS PVC DE 6" DE Ø) / RED DE ATARJEAS	270060001	CUNDUACÁN	CIUDAD DE CUNDUACÁN	IT	2019	910,900.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,900.00	455,450.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.405	0
<b>TOTAL</b>									<b>910,900.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,900.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
IT
INICIO Y CONTINUACIÓN
IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

**CONTRALORÍA SOCIAL**

Autorizado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Autorizado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL PROGUA 2019**

Autorizado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
INC. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO