

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)

REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
27	FEBRERO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por indicador									
				Clave de INEGI (9) dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
1 / 2020U271	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270070001	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	27/02/2021	1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1	
TOTAL									1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Licitado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Contratado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													Físico	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													Financiero	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)


ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 2 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
27	FEBRERO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por Indicador										
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Ancorada										
1 / 2020U273	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	27/02/2021	1,847,553.00	923,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,847,553.00	923,776.50	923,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
2 / 2020U274	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCCIRLAS AL CARGAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	27/02/2021	1,726,291.54	863,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,726,291.54	863,145.77	863,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1	
															Licitado	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 / 2020U275	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESION DE AGUAS EXCEDENTES DEL CARGAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	27/02/2021	576,810.41	403,767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	576,810.41	403,767.29	403,767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	600,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 / 2020U276	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	27/02/2021	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	2,908,845.92	1,454,422.96	1,454,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 / 2020U278	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	27/02/2021	4,782,551.84	1,186,551.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	4,782,551.84	1,186,551.11	1,186,551.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	1
															Licitado	4,952,131.00	1,228,459.00	1,228,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															Financiero	2,273,331.62	564,013.57	1,709,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				






ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
27	FEBRERO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada							Nombre del Indicador	Metas por Indicador	Programada	Alcanzada									
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro															
7 / 2020U279	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	27/02/2021	2,807,367.77	825,249.02	0.00	0.00	0.00	2,807,367.77	825,249.02	1,982,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
8 / 2020U2710	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MENDEZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	27/02/2021	8,851,087.55	2,538,993.35	0.00	0.00	0.00	8,851,087.55	2,538,993.35	6,312,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0					
9 / 2020U2711	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140006	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	27/02/2021	2,165,459.63	555,139.89	0.00	0.00	0.00	2,165,459.63	555,139.89	1,610,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
10 / 2020U2712	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	27/02/2021	1,791,256.06	448,530.52	0.00	0.00	0.00	1,791,256.06	448,530.52	1,342,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1					
TOTAL										27,457,223.72	9,199,576.41	0.00	0.00	0.00	27,457,223.72	9,199,576.41	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Autorizado	27,457,223.72	9,199,576.41	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	37,129,172.00	11,943,075.00	25,186,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	27,457,223.72	9,199,576.41	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	26,065,906.35	8,769,229.96	17,296,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	20,216,859.40	7,110,760.68	13,106,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO J. J. HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO ACUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
27	FEBRERO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador						
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
5 / 2020U277	CEAS	SANEAMIENTO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	27/02/2021	1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	Autorizado	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
TOTAL									1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00														

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL		SUPERVISIÓN TÉCNICA		TOTAL PROAGUA 2020	
Autorizado	83,242.00	41,621.00	416,208.00	30,973,105.61	11,246,220.65
Licitado	83,242.00	41,621.00	416,208.00	40,744,830.00	14,050,904.00
Contratado	83,242.00	41,621.00	416,208.00	30,973,105.61	11,246,220.65
Físico	54,184.40	27,422.20	26,762.20	29,240,236.78	10,644,548.47
Financiero	54,184.40	27,422.20	26,762.20	23,391,189.83	8,986,079.19
Autorizado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	30,973,105.61	11,246,220.65
Licitado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	40,744,830.00	14,050,904.00
Contratado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	30,973,105.61	11,246,220.65
Físico	519,922.14	259,081.07	260,841.07	29,240,236.78	10,644,548.47
Financiero	519,922.14	259,081.07	260,841.07	23,391,189.83	8,986,079.19

Nota: El 08 de enero del año en curso, se realizó un reintegro federal parcial a la cuenta de la Secretaría de las Finanzas por la cantidad de \$176,447.12 (Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 12/100 m.n.)

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO