


ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/01/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas			Terminadas
PROACUA APARTADO RURAL 2020																		
AL ORGANISMO OPERADOR COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO																		
CEAS-PROACUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE LUNA RED DE 4.092 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2.460 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4" Ø. POZO PROFUNDO . SUBESTACION ELECTRICA 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CESTA DE INSPECCION Y CERCA PERIMETRAL EN LA RANCHERIA EL MINICO MUNICIPIO DE CARENENAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	3,856,180.29	61.00%	2,904,514.16	45.95%	1	0	1	0	470	0	CONTRATA Licitacion Publica/ Adquisicion del Material de Construcion de 12/07/2020
CEAS-PROACUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE LUNA RED DE 2,508 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4" Ø. POZO PROFUNDO. SUBESTACION ELECTRICA 160 TOMAS DOMICILIARIAS, CESTA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO DE 35.M Y CERCA PERIMETRAL EN RIO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCION (EL CHINIAU) MUNICIPIO DE HUMANUCULLO, TABASCO.	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	5,584,595.14	84.00%	4,823,436.09	72.55%	1	0	1	0	787	0	CONTRATA 20/08/2020 / LICITACION PUBLICA ADECUACION SESION ANEXO MODIF. DE 12/07/2020
CEAS-PROACUA-RUR-005/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIOGESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGONAGO LOPEZ RAYON 1ERA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,999,727.59	857,026.11	0.00	1,999,727.59	857,026.11	0.00	2,771,051.09	97.00%	2,319,315.31	81.19%	1	0	1	0	552	0	CONTRATA 30/09/2020 / INVTACION A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROACUA-RUR-006/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA DE SERIE 20" (Ø DE 696 ML, Ø DE 2.874 ML, 12" DE 2.178 ML), LINEA DE PRESION DE RD-26 (4" DE 3.324 ML, 6" DE 1.095 ML), 58 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø. EN EL EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCION MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	3,839,905.28	61.00%	3,288,739.25	52.24%	1	0	1	0	511	0	CONTRATA 30/09/2020 / LICITACION PUBLICA
CEAS-PROACUA-RUR-003/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE PARASISO, TABASCO.	233,184.85	155,456.57	0.00	233,184.85	155,456.57	0.00	388,641.42	100.00%	388,641.42	100.00%	1	1	1	1	1,918	1,918	CONTRATA 30/09/2020 / INVTACION A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROACUA-RUR-004/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PUERTO CHILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARASISO, TABASCO.	232,573.54	155,049.02	0.00	232,573.54	155,049.02	0.00	329,479.18	85.00%	275,011.33	70.95%	1	0	1	0	752	0	CONTRATA 30/09/2020 / INVTACION A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROACUA-RUR-007/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CRISOGOSO CHINAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	205,947.94	137,298.62	0.00	68,649.31	20.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	353	0	CONTRATA 28/07/2020 / LICITACION PUBLICA MODIF. DE 12/07/2020
CEAS-PROACUA-RUR-008/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IGNACIO ALENDE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	206,008.01	137,338.68	0.00	68,669.34	20.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	695	0	CONTRATA 28/07/2020 / LICITACION PUBLICA MODIF. DE 12/07/2020
CEAS-PROACUA-RUR-009/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FRANCISCO L. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	207,017.47	138,011.64	0.00	69,005.82	20.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	238	0	CONTRATA 28/07/2020 / LICITACION PUBLICA MODIF. DE 12/07/2020

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION:

30/01/2021

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES			PERSONAS BENEFICIARIAS	
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	343,777.46	375,876.00	0.00	343,777.46	375,876.00	0.00	647,588.11	90.00%	455,919.89	63.35%							ADMINISTRACION
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACION (CEAS)	34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	34,408.00	0.00	61,934.40	90.00%	57,020.95	82.86%							ADMINISTRACION
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							ADMINISTRACION
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							ADMINISTRACION
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
	S U B T O T A L	378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	709,522.51	90.00%	512,940.84	65.06%							
	TOTAL	17,049,085.80	7,837,279.01	0.00	16,948,059.22	7,769,927.95	0.00	17,685,809.39	71.55%	14,512,598.40	58.71%	6	1	6	1	6,276	1,918	

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROACUA 2020 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 Vo. Bo.
 INC. JOSÉ HUBERTO ACUJAZÁ DAMIANI
 ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE,
 DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 IN F O R M O
 ARQ. ARMANDO RADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
 ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO