

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS



PROYECTO CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS					OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Nº DE OBRAS Contratadas	Terminadas	Nº DE LOCALIDADES Contratadas	Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS Contratadas		Terminadas
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2022																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTEMA DE REBOMBO. INCLUDE LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211.93	380,309.77	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	570,521.70	100%	570,521.70	100%	1	1	1	1	0	0	
CEAS- PROAGUA- 006/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301.42	985,301.43	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,970,602.85	100%	1,970,468.71	100%	1	1	1	1	243	243	
CEAS- PROAGUA- 002/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISÓFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	4,946,976.41	100%	4,946,823.10	100%	1	1	1	1	359	359	JOSÉ LUIS MORALES DURÁN S/ CV
CEAS- PROAGUA- 003/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.0 LPG. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	5,126,878.37	100%	5,126,878.37	100%	1	1	1	1	243	243	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIONA DALDC SA DE CV
CEAS- PROAGUA- 004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPG. EN CRISÓFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	4,573,078.39	100%	4,573,078.38	100%	1	1	1	1	359	359	ESTACION DE LOS ANGELES CORTINEZ GONDO
CEAS- PROAGUA- 024/2022	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO R/IA MIRAFLORES 3RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (RPA. DE 2 ETAPAS)	1,389,042.60	1,114,639.09	0.00	1,385,945.72	1,096,104.96	0.00	2,092,743.08	85%	2,084,361.96	84.66%	1	0	1	0	720	0	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE ELECTRIFICACION DE R/AO SA DE CV
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	736,055.46	97%	688,294.65	90.71%							Prueba MODIFICACION DE NÚM. 27-02/2022
ATENCION SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	525,753.91	97%	397,768.32	73.39%							Prueba MODIFICACION DE NÚM. 27-02/2022
DESARROLLO INSTITUCIONAL MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NOMINATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
S U B T O T A L		630,417.20	630,417.20	0.00	630,417.20	630,417.20	0.00	1,261,809.37	97.00%	1,086,062.97	83.43%	6	5	6	5	1,924	1,204	
TOTAL		11,490,445.21	9,502,128.60	0.00	11,467,348.33	9,483,594.47	0.00	20,542,610.17	98.05%	20,338,195.19	97.17%	6	5	6	5	1,924	1,204	

De acuerdo al Numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA *SE AUTORIZO SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NÚM.- 27-02/2022 DE FECHA 10/10/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA

Yo, Sr.

LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
I N F O R M O

ARO. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO