

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOSAAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					FOTOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO					FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS
2019	5	TAB190201559715	Proyecto de Inversión	922,788.77	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922788.77, modificado:715263.33])	OTD18- Construcción de techumbre en plaza cívica Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozza", Col. El Gringo, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD18	5	125	125	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 9, El Gringo, 86590 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.37480903, lat:17.98315179])	01/06/19	31/08/19	715,263.33	715,263.33	715,263.33	715,263.33	715,263.33	1 (foto: [foto_obra:Obra, numero_contrato:OTD18-10/19, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, ROMA S.A. DE C.V., comerciante:SOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (OTD19), monto:715263.33, importe_modificado:715263.33])	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559715/proyecto_INICIO, 1559715/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559719	Proyecto de Inversión	1,871,839.29	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871839.29, modificado:1490213.33])	OTD19- Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Telesecundaria Oral. Lázaro Cárdenas del Río, R/A. Encrucijada 3ra. Sección, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	1	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD19	5	148	145	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Lincommed Road, Encrucijada 3ra Secc, Tab., México, lon: -93.355547, lat:18.25618053])	01/06/19	31/08/19	1,490,213.33	1,490,213.33	1,490,213.33	1,490,213.33	1,490,213.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559719/proyecto_INICIO, 1559719/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559787	Proyecto de Inversión	1,446,008.43	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446008.43, modificado:973459.78])	OTD20- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Rural Gabata "Francisco Arriaga", R/A. Poca Redonda 2A. Sección, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD20	5	109	100	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Poca Redonda 2A. - Semuario 2A, Poca Redonda 2da Secc, Tab., México, lon: -93.47597122, lat:18.23456873])	01/06/19	31/08/19	973,459.78	973,459.78	973,459.78	973,459.78	973,459.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559787/proyecto_INICIO, 1559787/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559860	Proyecto de Inversión	1,840,625.32	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840625.32, modificado:1512404.00])	OTD21- Construcción de techumbre y plataforma de concreto hidráulico en plaza cívica y Jardín de Niños "Carolina Deminguez Sosa", Fracc. Santa Elena, Col. Miguel Hidalgo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD21	5	42	40	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 25 25, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.96980474, lat:17.96987497])	01/06/19	31/08/19	1,512,404.00	1,512,404.00	1,512,404.00	1,512,404.00	1,512,404.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1558860/proyecto_INICIO, 1558860/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559866	Proyecto de Inversión	1,568,995.80	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568995.80, modificado:1277132.37])	OTD22- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. "Rosario Ma. Gutiérrez Escobedo", Fracc. Las Margaritas Villa Parrilla, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD22	5	105	100	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:San Juana Ins de la Cruz 30, Parrilla 3ra. Secc., Las Margaritas, 86026 Parrilla, Tab., México, lon: -92.92328576, lat:17.90023912])	01/06/19	31/08/19	1,277,112.37	1,277,112.37	1,277,112.37	1,277,112.37	1,277,112.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559866/proyecto_INICIO, 1559866/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559868	Proyecto de Inversión	1,349,287.98	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349287.98, modificado:1161036.83])	OTD23- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. "Fruuto Méndez Irineo", Fracc. La Hija, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD23	5	156	150	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Hija, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.99254351, lat:17.96845646])	01/06/19	31/08/19	1,161,036.83	1,161,036.83	1,161,036.83	1,161,036.83	1,161,036.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559888/proyecto_INICIO, 1559888/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559916	Proyecto de Inversión	1,402,105.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402105.00, modificado:909216.48])	OTD24- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Urbana "Blanca Mariposa", Fracc. Mis Blancas Mariposa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD24	5	45	42	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Blancas Mariposas s/n, Blancas Mariposas, 86179 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94761896, lat:17.96166958])	01/06/19	31/08/19	909,216.48	909,216.48	909,216.48	909,216.48	909,216.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559916/proyecto_INICIO, 1559916/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201559984	Proyecto de Inversión	1,808,283.49	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808283.49, modificado:1408129.92])	OTD25- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. "Agustín Melgar", R/A. Tierra Adentro 3ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD25	5	81	80	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon: -93.02012199, lat:16.09776433])	01/06/19	31/08/19	1,408,329.92	1,408,329.92	1,408,329.92	1,408,329.92	1,408,329.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1559984/proyecto_INICIO, 1559984/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201560032	Proyecto de Inversión	1,445,447.43	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445447.43, modificado:1110000.00])	OTD26- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Rural Federal "Damián Carmona", Frac. Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD26	5	269	255	0 (meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Santa Cruz 108, Cuclun, Ayapa, Tab., México, lon: -93.1144829, lat:18.22517223])	01/06/19	31/08/19	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	(1560032/proyecto_INICIO, 1560032/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ORGÁNICO ROBAGO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD AD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES													
											TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTERA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO_BENEFICARIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_PORCENTAJE	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2019	5	TAB19020 1560036	Proyecto de inversión	898,017.28	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898017.28, modificado:614088.83}}	OTD27- Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Esc. Prim. "Ignacio Ramínez", Pub. Tuxtla, Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD27	5	124	115	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:13, localidad:35, direccion:Tuxtla, Tab., México, lon:-92.99499700, lat:18.19949793}}	03/06/19	31/08/19	634,038.83	634,038.83	634,038.83	634,038.83	634,038.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020 1560055	Proyecto de inversión	964,064.75	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964064.75, modificado:722399.68}}	OTD29- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Arnulfo Siergana Durán, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD29	5	129	120	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Mezcala 222A, Casa Blanca 3ra Sec. 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9156581, lat:18.00230488}}	09/06/19	31/08/19	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD29-39/19, contratista:VICTOR MANUEL MENDOZA VARGAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:738596.24, importe_modificado:722399.68}}	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}, obs2: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}, obs3: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}, obs4: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}}
2019	5	TAB19020 1560058	Proyecto de inversión	981,532.27	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981532.27, modificado:742432.99}}	OTD30- Construcción de techumbre en plaza cívica del Jardín de Niños Jacoba Viquez, Col. 1º de Mayo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD30	5	130	110	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:1, direccion:José Moreno hablan 323, Primeros de Mayo 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93196559, lat:17.97496532}}	03/06/19	31/08/19	742,432.99	742,432.99	742,432.99	742,432.99	742,432.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020 1560063	Proyecto de inversión	1,705,470.13	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705470.13, modificado:1490357.0}}	OTD31- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica en el Centro de Atención Múltiple No. 4, Col. Asasta, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD31	5	38	35	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1908, Alata de Seta, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9433918, lat:17.98860112}}	03/06/19	31/08/19	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD31-19/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA CANSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1305331.39, importe_modificado:1490357.0}}	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}, obs2: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}, obs3: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}, obs4: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-07-01}}
2019	5	TAB19020 1560068	Proyecto de inversión	2,211,527.18	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211527.18, modificado:1988091.07}}	OTD32- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Manuel Barriento Fuentes, Franc. Villa el Cielo, 4/A, Tumbulachal, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD32	5	206	201	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Monte, Tabasco, México, lon:-92.92973706, lat:17.81286071}}	02/06/19	31/08/19	1,988,091.07	1,988,091.07	1,988,091.07	1,988,091.07	1,988,091.07	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD32-19/19, contratista:PECON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1800413.07, importe_modificado:2100000.00}}	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs2: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs3: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs4: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB19020 1560072	Proyecto de inversión	1,737,214.42	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737214.42, modificado:1505780.21}}	OTD33- Construcción de la techumbre en plaza cívica del Plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Col. Gavilanes Norte, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD33	5	769	650	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:1, direccion:Ciruito Municipal 130, Triunfo la Manga 1, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91677856, lat:17.98109843}}	03/06/19	31/08/19	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD33-20/19, contratista:FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1395543.11, importe_modificado:1518208.88}}	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs2: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs3: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs4: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB19020 1560086	Proyecto de inversión	1,639,847.55	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639847.55, modificado:1279867.7}}	OTD34- Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Prim. Rural José María Morelos y Pavón, 4/A, Asuchapan y Colmena 3ra. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD34	5	50	40	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:21, direccion:Av. los Pinos 14, Medellín y Puga 3ra Sec. Tab., México, lon:-92.88149714, lat:18.00702871}}	03/06/19	31/08/19	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD34-11/19, contratista:CONSTRUCCIONES CACALMACAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1292405.35, importe_modificado:1292405.35}}	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs2: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs3: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}, obs4: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lalmchavera, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB19020 1560092	Proyecto de inversión	1,814,027.41	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814027.41, modificado:1375789.71}}	OTD35- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en la Esc. Prim. Antonio Osmapo Ramírez, Col. El Espejo II, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD35	5	286	170	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Upanapa 204, El Espejo II, 86109 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95680286, lat:17.99741739}}	03/06/19	31/08/19	1,375,789.71	1,375,789.71	1,375,789.71	1,375,789.71	1,375,789.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PORCANTOS	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICARIA				AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
										MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO					RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2019	5	TAB19020-1560096	Proyecto de inversión	1,147,290.85	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147290.85, modificado:1021807.19)	OTD36- Construcción de techumbre en plaza cívica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Villahermosa II, Col. 1º de Mayo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD36	5	500	520	0 (meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: -1.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Parif. Carlos Pellicer Cámara 710 B, Primero de Mayo, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.92656898, lat:17.96914017))	03/06/19	31/08/19	1,023,807.19	1,023,807.19	1,023,807.19	1,023,807.19	1,023,807.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	(1560096/proyecto_PROCESO, 1560096/proyecto_INICIO, 1560096/proyecto_PROCESO, 1560096/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020-1560101	Proyecto de inversión	1,101,754.64	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101754.64, modificado:820408.93)	OTD37- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Silvio Marín Muñillo, Col. Capitán Reyes Hernández Segunde Sección, Comcaltoles, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comcaltoles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD37	5	101	98	0 (meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: -1.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:5, localidad:58, direccion:Car Reyes Hernández 1325, Reyes Hernández 2da Secc, Tab., México, lon: -93.23667526, lat:18.2531743))	09/06/19	31/08/19	830,408.93	830,408.93	830,408.93	830,408.93	830,408.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	(1560101/proyecto_INICIO, 1560101/proyecto_PROCESO, 1560101/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020-1560109	Proyecto de inversión	1,348,905.71	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348905.71, modificado:1044110.7)	OTD39- Construcción de techumbre en plaza cívica Telesecundaria Santiago Aguilar L. Pub. Tecoluta 3ra. Sección, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD39	5	99	90	0 (meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: -1.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Tab., México, lon: -93.01759243, lat:18.25138554))	09/06/19	31/08/19	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD39-25/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAGA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1044110.7, importe_modificado:1044110.7))	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	(1560109/proyecto_INICIO, 1560109/proyecto_PROCESO, 1560109/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01), obs2: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01), obs3: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01), obs4: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01))
2019	5	TAB19020-1560122	Proyecto de inversión	1,508,787.30	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508787.3, modificado:1139214.88)	OTD40- Construcción de plataforma de concreto y techumbre en la Telesecundaria Ricardo Flores Magón, E. Ignacio Allende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD40	5	45	45	0 (meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: -1.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:16, localidad:35, direccion:Mexico 195, Teapa, Tab., México, lon: -92.98703671, lat:17.55423183))	09/06/19	31/08/19	1,139,214.88	1,139,214.88	1,139,214.88	1,139,214.88	1,139,214.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	(1560122/proyecto_INICIO, 1560122/proyecto_PROCESO, 1560122/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020-1560172	Proyecto de inversión	748,807.95	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748807.95, modificado:743968.45)	OTD41- Rehabilitación de puente vehicular tipo cajón, ubicado en el cadeneramiento km 3-500 en dirección al Ejido Hermenegildo Galeana 3ra. sección en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD41	5	32,023	26,500	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada: -13.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: -92.95600691, lat:17.6787188))	03/06/19	31/08/19	743,968.45	743,968.45	743,968.45	743,968.45	743,968.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:13.0))	(1560172/proyecto_INICIO, 1560172/proyecto_PROCESO, 1560172/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020-1560190	Proyecto de inversión	1,250,317.75	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250317.75, modificado:1098533.02)	OTD42- Rehabilitación de puente vehicular tipo cajón, ubicado en el cadeneramiento km 8-520, en dirección al Ejido Andrés Quintana Roo en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD42	5	32,023	26,500	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada: -20.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: -92.9573822, lat:17.6773905))	03/06/19	31/08/19	1,098,533.02	1,098,533.02	1,098,533.02	1,098,533.02	1,098,533.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0))	(1560190/proyecto_INICIO, 1560190/proyecto_PROCESO, 1560190/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020-1560213	Proyecto de inversión	1,106,093.54	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106093.54, modificado:938907.79)	OTD43- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. Gregorio Méndez Magaña, Polada, Oxolotan, Tuxtla, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD43	5	110	112	0 (meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: -1.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Tuxtla, México, lon: -92.75555134, lat:17.3739085))	15/07/19	14/10/19	938,907.79	938,907.79	938,907.79	938,907.79	938,907.79	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD43-49/19, contratista:ARMANDO CERERA MULLINEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1052887.24, importe_modificado:1052887.24))	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	(1560213/proyecto_PROCESO, 1560213/proyecto_INICIO, 1560213/proyecto_PROCESO, 1560213/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19), obs2: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19), obs3: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19), obs4: (observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19))
2019	5	TAB19020-1560237	Proyecto de inversión	376,981.40	011: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376981.4, modificado:324209.56)	OTD44- Reconstrucción de murto y zapicho de concreto para protección de taludes del terraplén del puente del camino San Pablo Tamborel - E. División del Norte, km. 2+000, ubicado en el municipio de Tuxtla, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tuxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD44	5	272	250	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada: -20.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:15, localidad:100, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: -92.73096085, lat:17.35145763))	15/07/19	02/09/19	324,209.56	324,209.56	324,209.56	324,209.56	324,209.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0))	(1560237/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GERAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION								
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	REMEDIACIONES	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO					RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO			
2019	5	TAB190201560767	Proyecto de inversión	1,756,538.33	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756538.33, modificado:1585776.55)	OTD55-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: N de la Col. Pueblo Viejo y Tacapeña de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD55	5	3,215	3,100	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2047.92, meta_modificada:2047.92])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 8 57, Pabellón Unidos Primera Am, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.45283664, lat:17.4597809])	22/07/19	22/10/19	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	[tito: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CD OTD55-46/19, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1585776.55, importe_modificado:1585776.55)]	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2047.92])	(meta: [unidad_medida: to_NICHO, to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1560767/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01])
2019	5	TAB190201560782	Proyecto de inversión	1,484,964.53	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1216104.63)	OTD56-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Guayacán de la Col. Luis Gómez Z. y Adolfo López Mateos de la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD56	5	2,082	1,500	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1789.54, meta_modificada:1789.54])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:1, direccion:Suayacan 100, Luis Gómezt Zapate, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.42481736, lat:17.4648132])	22/07/19	22/10/19	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	[tito: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CD OTD56-42/19, contratista:OLIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1216104.63, importe_modificado:1216104.63)]	(meta: [unidad_medida: to_NICHO, to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1560782/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201560749	Proyecto de inversión	1,776,067.42	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776067.42, modificado:1491914.22)	OTD57-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Guamaucaste de la Col. Luis Gómez Z. y Adolfo López Mateos de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD57	5	1,224	1,200	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2204.96, meta_modificada:2204.96])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:1, direccion:Guamaucaste 16-21, Luis Gómezt Zapate, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.42481756, lat:17.4683474])	12/07/19	12/10/19	1,681,914.22	1,681,914.22	1,681,914.22	1,681,914.22	1,681,914.22	[tito: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CD OTD57-41/19, contratista:ESTUDIO ANGLITECTONICO DE TABASCO, S.A. DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1491914.22, importe_modificado:1491914.22)]	(meta: [unidad_medida: to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1560749/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201560819	Proyecto de inversión	1,705,249.00	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705249.00, modificado:1498286.36)	OTD58-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Atláhuiz de la Col. Obrera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD58	5	529	510	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1995.92, meta_modificada:1995.92])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:1, direccion:Atláhuiz 3, Obrera, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.42058667, lat:17.47423196])	22/07/19	22/10/19	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	[tito: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CD OTD58-44/19, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1438286.36, importe_modificado:1438286.36)]	(meta: [unidad_medida: to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1560819/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201560817	Proyecto de inversión	2,274,816.13	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274816.13, modificado:2274816.13)	OTD59-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 54 de la Col. Benito Juárez y 55 de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD59	5	2,079	2,600	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2644.8, meta_modificada:2644.8])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:8, direccion:Calle 54 7, Benito Juárez, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.41839504, lat:17.4756749])	22/07/19	22/10/19	2,274,816.13	2,274,816.13	2,274,816.13	2,274,816.13	2,274,816.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: to_NICHO, to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1560817/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201560976	Proyecto de inversión	1,748,932.46	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748932.46, modificado:1368808.03)	OTD66-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 13, 48 y 40 de la Col. Coconoy, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD66	5	1,391	1,250	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3353.44, meta_modificada:3353.44])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 40 110, Coconoy, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.42335176, lat:17.4781309])	08/07/19	08/10/19	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	[tito: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CD OTD66-51/19, contratista:CREA INGENIERIA PROYECTOS, S.A. DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1368808.03, importe_modificado:1368808.03)]	(meta: [unidad_medida: to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1560976/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19])	
2019	5	TAB190201561003	Proyecto de inversión	1,715,160.22	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1578746.5)	OTD67-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 15 de la Col. Coconoy, Llave de Oro de la Col. Benito Juárez y 83 de la Col. Benito Juárez, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD67	5	4,016	1,600	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2655.12, meta_modificada:2655.12])	1 (geo: [loc_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 15 209, Coconoy, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.42481736, lat:17.4799232])	08/07/19	08/10/19	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	[tito: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CD OTD67-47/19, contratista:JOSE DEL CARMEN GALLIGOS RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1578746.5, importe_modificado:1578746.5)]	(meta: [unidad_medida: to_NICHO, to_PROCESO, o_NICHO, o_FIN])	1561003/proyeto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmichaveva, fecha:2020-06-19])	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS	METAS	TIPO_SECTOR	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2019	5	TAB190201563074	Proyecto de Inversión	1,855,732.35	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185732.35, modificado:1667495.32])	OTD68-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Noche Buena de la Col. Saén, 52 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Tomas Ramirez J. de la Col. Magisterial, en el municipio de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD68	5	2,837	2,800	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2847.08, meta_modificada:2847.08])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tomas R. IS. Magisterial, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lat: 91.41637802, lat:17.47227731])	08/07/19	08/10/19	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD68-54/19, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1667495.22, importe_modificado:1667495.22])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2847.08])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2847.08])	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201563075	Proyecto de Inversión	1,409,577.67	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469577.67, modificado:1345039.93])	OTD69-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Clave y Tulipán de la Col. Colosio, en el municipio de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD69	5	400	315	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2370.00, meta_modificada:2370.00])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Clave y Tulipán de la Col. Colosio, en el municipio de Pino Suárez, Tab., México, lat: 91.49204778, lat:17.45876815])	08/07/19	08/10/19	1,345,039.93	1,345,039.93	1,250,311.84	1,250,311.84	1,245,062.49	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD69-48/19, contratista:LUIS OCTAVIO OLUNA HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1345039.93, importe_modificado:1345039.93])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2370.00])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2370.00])	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2019	5	TAB190201561050	Proyecto de Inversión	1,526,110.63	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526110.63, modificado:1323412.3])	OTD70-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza de la Col. Héroes de Nacozari y Peñejo de la Col. San Juan, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD70	5	2,118	1,750	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2596.16, meta_modificada:2596.16])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:168, direccion:Ignacio Zaragoza IS, Herce de Nacozari, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lat: 91.42981052, lat:17.45556469])	15/07/19	15/10/19	1,323,412.30	1,323,412.30	1,323,412.30	1,323,412.30	1,323,412.30	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD70-48/19, contratista:MANUEL GRANIEL ZENTENO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:139399.61, importe_modificado:1323412.3])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2596.16])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2596.16])	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones		
2019	5	TAB190201561062	Proyecto de Inversión	1,541,971.05	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541971.05, modificado:1350304.47])	OTD71-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 46 de la Col. Coayol y 55 de la Col. Trinchera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD71	5	2,507	2,200	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1816.92, meta_modificada:1816.92])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 46 y 55, Coayol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lat: 91.42116308, lat:17.47924641])	15/07/19	15/10/19	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD71-58/19, contratista:CONSTRUCTORA TALWAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1350304.47, importe_modificado:1350304.47])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:1816.92])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:1816.92])	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201561070	Proyecto de Inversión	1,741,979.16	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741979.16, modificado:1538940.05])	OTD72-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 37 de la Col. Centro, diagonal de la Col. Colosio y Nicolás Bravo de la Col. Héroes de Nacozari, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD72	5	3,081	3,050	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2022.08, meta_modificada:2022.08])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 14, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lat: 91.42609835, lat:17.47791911])	15/07/19	15/10/19	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD72-55/19, contratista:AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1538940.05, importe_modificado:1538940.05])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2022.08])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:2022.08])	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201561768	Proyecto de Inversión	12,036,174.79	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12036174.79, modificado:859309.94])	OTD91- Construcción de pavimento asfáltico en camino rural tabascano municipal - la Isla en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD91	5	550	550	0	(meta: [unidad_medida: Kilómetros, meta:4.58, meta_modificada:4.58])	1	(geo: [cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Uruameed Road, Tabasco, México, lat: 91.73224955, lat:17.75963487])	15/08/19	15/11/19	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD91-68/19, contratista:GRUPO INMOBILIARIO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:12381238.67, importe_modificado:859309.94])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:4.58])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:4.58])	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB190201563085	Proyecto de Inversión	7,718,327.93	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718327.93, modificado:7111110.4])	OTD92- Construcción de pavimento hidráulico, garritones y banquetas en las calles: Laguna el Palmar, Laguna el Tigre y Laguna el Torero en la colonia Carlos A. Madrazo de la Col. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD92	5	6,590	6,500	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6099.83, meta_modificada:6099.83])	1	(geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Palmar MANZANA SIN CULADANOS Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lat: 91.54158354, lat:17.81045361])	15/08/19	09/11/19	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	(ent: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD92-60/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:811110.4, importe_modificado:7111110.4])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:6099.83])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, to_FIN, avance:6099.83])	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01])	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION BENEFICARIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	AVANCE_FINANCERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION							
							ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO												CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION						DEVENGADO	EREBIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	
2019	5	TAB19020 1561836	Proyecto de Inversión	2,206,150.63	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206150.63, modificado:2014165.96])	OTD93- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guanar en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Dominguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD91	5	6,530	6,500	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1696.56, meta_modificada :1696.56]]	1	[geo]: [ve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Guanar AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:- 91.54149771, lat:17.81170124]]	12/08/19	10/10/19	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD93-09129, contralista:INGENIER IA RML, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1814165.96, importe_modificado: 2014165.96]]	[meta]: [unidad_medida: to_NICIO, Metros 1561836/proyect o_FIN avance:1696.56]]	(1561836/proyec to_NICIO, Metros 1561836/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	[obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs5: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19020 1561853	Proyecto de Inversión	1,731,961.97	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731961.97, modificado:1731961.97])	OTD94- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el China en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Dominguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD94	5	6,530	6,500	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1324.96, meta_modificada :1324.96]]	1	[geo]: [ve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Yonel LATERAL DE CASA, Carlos A Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:- 91.54100418, lat:17.81088407]]	12/08/19	10/10/19	1,731,961.97	1,731,961.97	1,731,961.97	1,731,961.97	1,731,961.97	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD94-72119, contralista:OSÉ RODOLFO HIRNANDEZ SAMBRINO, convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:151961.96, importe_modificado: 1731961.97]]	[meta]: [unidad_medida: to_NICIO, Metros 1561853/proyect o_PROCESO avance:1324.96]]	(1561853/proyec to_NICIO, Metros 1561853/proyect o_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020 1561912	Proyecto de Inversión	1,179,958.02	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179958.02, modificado:117958.02])	OTD95- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guanar en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Dominguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD95	5	6,530	6,500	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1002.86, meta_modificada :1002.86]]	1	[geo]: [ve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna el Guanar AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:- 91.54027462, lat:17.8133862]]	12/08/19	10/10/19	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD95-73119, contralista:CONSTRU CCIONES CACIWA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1047958.02, importe_modificado: 1137958.02]]	[meta]: [unidad_medida: to_PROCESO, Metros 1561912/proyect o_FIN avance:1002.86]]	(1561912/proyec to_NICIO, Metros 1561912/proyect o_PROCESO, Metros 1561912/proyect o_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	[obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01]]
2019	5	TAB19020 1562223	Proyecto de Inversión	1,261,882.08	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261882.08, modificado:109959.84])	OTD96- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna las Crucetas en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Dominguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD96	5	6,530	6,500	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:961.58, meta_modificada :961.58]]	1	[geo]: [ve_municipio:1, localidad:1, direccion:Arriño Periférico LATERAL DE CASA, Gregorio Mendes, 86930 Balancán, Tab., México, lon:- 91.53957188, lat:17.81144843]]	12/08/19	10/10/19	1,099,959.84	1,099,959.84	1,099,959.84	1,099,959.84	1,099,959.84	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD96-74119, contralista:ISABEL FILOTA FLORES, convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:109959.84, importe_modificado: 1099959.84]]	[meta]: [unidad_medida: to_NICIO, Metros 1562223/proyect o_PROCESO avance:961.58]]	(1562223/proyec to_NICIO, Metros 1562223/proyect o_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020 1562226	Proyecto de Inversión	4,715,282.89	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715282.89, modificado:402994.95])	OTD97- Construcción de Alberque de Pumas en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD97	5	328,740	311,619	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada :429.93]]	1	[geo]: [ve_municipio:4, localidad:50, direccion:Limamed Road, Tabasco, México, lon:- 92.80192137, lat:18.00791687]]	12/08/19	09/12/19	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD97-92119, contralista:GRUPO JMPB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4422994.95, importe_modificado: 4422994.95]]	[meta]: [unidad_medida: to_FIN, Metros 1562226/proyect o_PROCESO avance:429.93]]	(1562226/proyec to_FIN, Metros 1562226/proyect o_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	[obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19020 1562228	Proyecto de Inversión	4,875,657.27	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4875657.27, modificado:3743800.63])	OTD98- Construcción de Alberque de Jagueas en el Centro de interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD98	5	328,740	311,619	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada :429.93]]	1	[geo]: [ve_municipio:4, localidad:50, direccion:Limamed Road, Tabasco, México, lon:- 92.8004079, lat:18.00726186]]	12/08/19	09/12/19	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD98-92119, contralista:CONSTRU CTORA MALLUMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3743800.63, importe_modificado: 3743800.63]]	[meta]: [unidad_medida: to_FIN, Metros 1562228/proyect o_PROCESO avance:429.93]]	(1562228/proyec to_FIN, Metros 1562228/proyect o_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	[obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19020 1562234	Proyecto de Inversión	1,684,586.24	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684586.24, modificado:1684586.24])	OTD99- Sustitución de acomodada eléctrica y remediación de 2 módulos sanitarios en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco en la Cd. Deportiva, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD99	5	340	340	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:167.81, meta_modificada :167.81]]	1	[geo]: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro Deportivo, Primero de Mayo, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:- 92.84881022, lat:17.97639614]]	12/08/19	09/12/19	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- OTD99-71119, contralista:JULIAN MANZUR PEREZ, convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1620792.77, importe_modificado: 1684586.24]]	[meta]: [unidad_medida: to_FIN, Metros 1562234/proyect o_FIN avance:167.81]]	(1562234/proyec to_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	[obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre S.O, usuario:lulmchavera, fecha:2020-07-01]]

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CILO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_ID_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS					CARPETA_FOTOS
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	4,999,669.05	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999669.05, modificado:4922324.94))	OTED1-Rehabilitación de las áreas de tratamiento de agua potable, electrificación y estimulación del "Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco" (C.R.E.E.) Primera etapa, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTED1	5	178,000	175,577	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada: 2275.0))	1	(geo: (municipio:4, localidad:1, direccion:Periferico Carlos Pellicer Cámara 20, Casa Blanca 2da Sec, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90320158, lat:18.02681889))	19/08/19	16/11/19	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTED1-13179, contratista:CONSTRUCIONES COONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4922324.94, importe_modificado: 4922324.94))	(meta: (unidad_medida: Meters, avance:2275.0))	(1562237/proyeto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19), obs2: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19), obs3: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19), obs4: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19))
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	1,550,000.01	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.01, modificado:1502633.52))	OTED2- Construcción de techumbre en plaza cívica en la Esc. Sec. Fed. Tomás Garrido Canabal, Humanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTED2	5	918	830	0	(meta: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Zamudio 23, Pueblo Nuevo, 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.39039803, lat:17.82587855))	19/08/19	16/11/19	1,502,693.52	1,502,693.52	1,502,693.52	1,502,693.52	1,502,693.52	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTED2-97759, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO, convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1502693.52, importe_modificado: 1502693.52))	(meta: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	(1562239/proyeto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19), obs2: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19), obs3: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19), obs4: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-06-19))
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	1,715,041.13	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715041.13, modificado:1531425.03))	OTED3- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Luis Donato Coloso, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTED3	5	13,792	12,756	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada: 242.0))	1	(geo: (municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.980259, lat:17.59373138))	19/08/19	17/10/19	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTED3-8179, contratista:ARMAN O CERVA MOLINERO, convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1531425.03, importe_modificado: 1531425.03))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:242.0))	(1562243/proyeto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs2: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs3: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs4: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01))
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	1,992,236.99	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992236.99, modificado:1693579.25))	OTED4- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tomas Garrido Canabal, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTED4	5	13,792	12,756	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:171.1, meta_modificada: 171.1))	1	(geo: (municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98038483, lat:17.59373229))	19/08/19	17/10/19	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTED4-8479, contratista:JORGE LUIS ROSALES DAMAS, convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1693579.25, importe_modificado: 1693579.25))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:171.1))	(1562248/proyeto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs2: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs3: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs4: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01))
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	1,167,793.09	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167793.09, modificado:954705.16))	OTED5- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Manuel Talvelle, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTED5	5	13,792	12,756	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:156.9, meta_modificada: 156.9))	1	(geo: (municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98049212, lat:17.59373274))	19/08/19	17/10/19	954,705.16	954,705.16	954,705.16	954,705.16	954,705.16	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTED5-8579, contratista:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:954705.16, importe_modificado: 954705.16))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:156.9))	(1562254/proyeto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs2: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs3: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs4: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01))
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	2,046,182.49	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046182.49, modificado:1746505.51))	OTED6- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Emilio Dupeyron y Maximiliano Méndez, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTED6	5	13,792	12,756	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:278.04, meta_modificada: 278.04))	1	(geo: (municipio:16, localidad:92, direccion:Calle Maximiliano Méndez, Tabasco, México, lon:-92.980399, lat:17.59101234))	19/08/19	17/10/19	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTED6-8478, contratista:CONSTRUCIONES MAYMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:182416.68, importe_modificado: 1746505.51))	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, avance:278.04))	(1562257/proyeto_terminado)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs2: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs3: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01), obs4: (observacion_a_solicitud_de_dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavez, fecha:2020-07-01))



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_POR_ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_ORIGINARIA	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ORIGINARIO	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo_Geografica	Georeferencias	Fecha_Inicio	Fecha_Termino	AVANCE_FINANCERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION				
											Clasificacion	Subclasificacion	Institucion	Ejecutor										Numero_Proyecto	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	Contratos	Avances_Financeros	Carpetas_Fotos
2019	5	TAB190301568310	Proyecto de inversión	5,689,062.13	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5689062.13, modificado:5689062.13)	OTE17 - Tabajos complementarios para el Nuevo Mercado José María Pinos Suárez, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE17	5	333,628	331,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28162.24, meta_modificada:28162.24])	1	(geo: [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Constitución:1106, Centro Delegación Ciroa, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.918124, lat:17.9558721])	09/09/19	23/10/19	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	(etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE17-98/19, contralista:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5356742.88, importe_modificado:5689062.13])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28162.24])	(1568310/proyecto_IMCO, 1568310/proyecto_n_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19])	
2019	5	TAB190301568322	Proyecto de inversión	9,100,000.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.00, modificado:9024613.79)	OTE18 - Rehabilitación de la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE18	5	333,629	331,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3857.9, meta_modificada:3857.9])	1	(geo: [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódrom o Cd Deportiva 14, Andrés Sánchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9416787, lat:17.97424541])	09/09/19	07/12/19	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	(etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE18-114/19, contralista:HUASCAR ADOFO ORDOÑEZ CRAMER, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9024613.79, importe_modificado:9024613.79])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3857.9])	(1568322/proyecto_PROCESO, 1568322/proyecto_n_FIN, 1568322/proyecto_PROCESO, 1568322/proyecto_n_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19])	
2019	5	TAB190301568345	Proyecto de inversión	1,110,926.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130926.00, modificado:1207981.64)	OTE19 - Construcción del crematorio en el velatorio de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE19	5	333,629	331,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.35, meta_modificada:149.35])	1	(geo: [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1799, Atasta de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.94145617, lat:17.983611])	09/09/19	07/11/19	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	(etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE19-130/19, contralista:DNVZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1207981.64, importe_modificado:1297981.64])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.35])	(1568345/proyecto_PROCESO, 1568345/proyecto_n_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19])	
2019	5	TAB190301568487	Proyecto de inversión	1,574,860.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574860.00, modificado:1525566.6)	OTE20 - Rehabilitación de campo de Fútbol 7 y reparación de red eléctrica e iluminación, ubicado en la Unidad Deportiva de la Ciudad de Tacotalpa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE20	5	4,100	3,828	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3930.46, meta_modificada:3930.46])	1	(geo: [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:27 de Febrero 38, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., México, lon: 92.82488108, lat:17.59545087])	09/09/19	07/12/19	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	(etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE20-138/19, contralista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1525556.6, importe_modificado:1525556.6])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3930.46])	(1568487/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19])	
2019	5	TAB190301568604	Proyecto de inversión	4,849,967.69	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849967.69, modificado:4127314.75)	OTE28 - Construcción de techumbre a la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE28	5	333,629	332,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0])	1	(geo: [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Deportivo 1010A, Andrés Sánchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.94133186, lat:17.97593691])	14/10/19	12/1/19	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	(etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE28-133/19, contralista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGARE, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3827314.75, importe_modificado:4127314.75])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2520.0])	(1568604/proyecto_PROCESO, 1568604/proyecto_n_FIN, 1568700/proyecto_PROCESO, 1568700/proyecto_n_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación se devuelve a solicitud de Mercedes Guadalupe Alegria Calvo, trimestre:5.0, usuario:josehorral, fecha:2020-06-22], obs2: [observación se devuelve a solicitud de Mercedes Guadalupe Alegria Calvo, trimestre:5.0, usuario:josehorral, fecha:2020-06-22], obs3: [observación se devuelve a solicitud de Mercedes Guadalupe Alegria Calvo, trimestre:5.0, usuario:josehorral, fecha:2020-06-22], obs4: [observación se devuelve a solicitud de Mercedes Guadalupe Alegria Calvo, trimestre:5.0, usuario:josehorral, fecha:2020-06-22], obs5: [observación solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-22], obs6: [observación solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-22], obs7: [observación solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-22], obs8: [observación solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-22])	
2019	5	TAB190301568700	Proyecto de inversión	1,273,276.01	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273276.01, modificado:1219317.4)	OTE29 - Construcción de parque deportivo de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE29	5	333,629	332,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0])	1	(geo: [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódrom o Cd Deportiva 14, Andrés Sánchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.94216871, lat:17.97473273])	14/10/19	12/1/19	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	(etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE29-132/19, contralista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1219317.4, importe_modificado:1219317.4])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0])	(1568700/proyecto_PROCESO, 1568700/proyecto_n_FIN, 1568700/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19], obs5: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavera, fecha:2020-06-19])	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APLICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO				FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
											AD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION												SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO						BIERDIDO	PAGADO
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	827,465.68	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827465.68, modificado:795904.83))	OTÉ39 - Construcción de techumbre en plaza cívica en el Jardín de Niños Benito Juárez García, Villa Puerto Celba, Perasco, Tabasco.	27	Tabasco	14	Perasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE39	5	98	80	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1 (geo: (cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Puerto Celba, Perasco, Tab., México, lon:-93.1027617, lat:18.4095789))	14/10/19	12/12/19	795,904.83	795,904.83	795,904.83	795,904.83	795,904.83	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTE39-134/19, contratista:LILIANA ROYRISA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:795904.83, importe_modificado:795904.83))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19])
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	976,954.32	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976954.32, modificado:944013.45))	OTÉ40 - Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Connel Lino Merino, Col. Centro, Tuxtla, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE40	5	179	170	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1 (geo: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Clemente Figueroa 16, Centro, 86870 Centro, Tab., México, lon:-92.82518003, lat:17.93048053))	14/10/19	12/12/19	944,013.45	944,013.45	944,013.45	944,013.45	944,013.45	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTE40-131/19, contratista:IRGE RAUL ARIAS AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:944013.45, importe_modificado:944013.45))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19])
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	948,880.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948880.0, modificado:893548.24))	OTÉ41 - Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Chapultepec, Col. Chapultepec, Ra. Ignacio Allende 1ra. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE41	5	50	50	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1 (geo: (cve_municipio:16, localidad:11, direccion:México 195, Teapa, Tab., México, lon:-92.9913713, lat:17.55860988))	14/10/19	12/12/19	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTE41-135/19, contratista:OSCAR MONTALVO DE LA CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:893548.24, importe_modificado:893548.24))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01])
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	646,700.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646700.0, modificado:624946.92))	OTÉ42 - Construcción de estructura metálica y techado en cancha comunitaria, Ra. Ignacio Allende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE42	5	492	480	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1 (geo: (cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.94889315, lat:17.95288156))	14/10/19	12/12/19	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTE42-138/19, contratista:MARTIN SUALCALIPE MARTÍNEZ JIMÉNEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:624946.92, importe_modificado:624946.92))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida: to_FIN, avance:1.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19])
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0))	OTÉ43 - Programa Territorial Operativo del municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Estudios de Feinversión	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE43	5	126,247	122,234	0 (meta: (unidad_medida: Estudios de preinversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1 (geo: (cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.3804413, lat:17.95913848))	02/09/19	30/11/19	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTE43-141/19, contratista:OSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:635000.0, importe_modificado:635000.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	674,176.26	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674176.26, modificado:635000.0))	OTÉ44 - Remodelación del aula K del Edificio 5 para la instalación del simulador de manejo de la Academia de Policía, en Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE44	5	84,629	330,000	0 (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada :50.0))	1 (geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:#6190, Av 16 de Septiembre 617, Primer de Mayo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92601109, lat:17.97107921))	14/10/19	14/11/19	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTE44-141/19, contratista:OSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:635000.0, importe_modificado:635000.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida: to_PROCESO, avance:50.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CHCD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AL_PORCENTAJE	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2019	5	TAB190401577459	Proyecto de Inversión	1,309,922.32	(#1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309922.32, modificado:1110410.42})	OTE69 - Construcción de Techumbre en el Edificio No. 18, Ra. Boca de Chilapa 3ra. Sección, Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE69	5	82	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:EMISAD No. 18, Ra. Boca de Chilapa 3ra. Sección, Centla, Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.590111}}	01/11/19	31/12/19	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE69-154/19, contratista:COTAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1110410.42, importe_modificado:1110410.42}}	{meta1: {unidad_medida: to_FIN, avance:1.0}}	{1577459/proyeto_terminado}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB190401577460	Proyecto de Inversión	1,259,847.88	(#1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259847.88, modificado:1198966.83})	OTE70 - Construcción de Techumbre en el Foblado Boca de San Antonio, Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE70	5	158	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO, lon:-92.138729, lat:18.082903}}	02/12/19	31/12/19	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE70-149/19, contratista:CONSTRUC TOBA ORIGEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1198967.71, importe_modificado:1198966.83}}	{meta1: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0}}	{1577460/proyeto_terminado}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB190501706842	Proyecto de Inversión	1,464,194.00	(#1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464194.0, modificado:1464194.0})	OTE83 - Proyecto de Arqueología subacuática en el Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE83	5	235,058	218,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle José Narciso Rovirosa 123, Centro Delegación Uno, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9207325, lat:17.98746832}}	02/12/19	30/05/20	1,464,194.00	1,464,194.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion: Este proyecto se le estuvo dando seguimiento mediante el folio: TAB190401577460, trimestre:5.0, usuario:jorgegheirandeh, fecha:2020-06-30}}	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401577494	Proyecto de Inversión	2,650,000.00	(#1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2600720.0})	OTE86 - Adquisición y actualización del Proyecto ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial sobre la Avenida Adolfo Ruiz Cortines entronque con las Avenidas Universidad y José Pagés Llergo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE86	5	341,100	313,419	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines entronque con las Avenidas Universidad y José Pagés Llergo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, lon:-92.920416, lat:17.987816}}	30/12/19	31/12/19	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE86-170/19, contratista:INGENIERIA GLOBAL E INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2600720.0, importe_modificado:2600720.0}}	{meta1: {unidad_medida: to_FIN, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}}	
2019	5	TAB190401577499	Proyecto de Inversión	1,771,395.17	(#1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771395.37, modificado:1508722.5})	OTE87 - Mantenimiento general, reposición de terrapén de acceso de puente tubular km. 0+050 construcción marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. Villahermosa - Teapa km 33+000 - Mariano Pedero, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE87	5	473	460	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:km. 0+050 y protección marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. (Villahermosa y Teapa km 33+000) Mariano Pedero, municipio de Teapa, Tabasco, lon:-92.952994, lat:17.548284}}	30/12/19	31/12/19	1,508,722.50	1,508,722.50	1,508,722.50	1,508,722.50	1,508,722.50	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE87-167/19, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1508722.5, importe_modificado:1508722.5}}	{meta1: {unidad_medida: to_FIN, avance:150.0}}	{1577499/proyeto_terminado}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB190201550385	Proyecto de Inversión	11,054,171.16	(#1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11054171.67, modificado:11290659.07})	OTD46 - Construcción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y señalamiento horizontal en las calles Gabriel Leyva y Aquiles Serón de la Villa Sánchez Magallanes del Municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD46	5	3,613	3,300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Gabriel Leyva, Puerto Crel. Andrés Sánchez Magallanes, Villa Sánchez Magallanes, Tab., México, lon:-93.87021991, lat:18.29264243}}	01/08/19	31/12/19	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD46-37/19, contratista:CONSTRUC TOBA Y EDIFICADORA MATA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:11290659.77, importe_modificado:11290659.07}}	{meta1: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:2374.0}}	{1560385/proyeto_terminado}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01}}

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APORTE	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2019	5	TAB190201560877	Proyecto de Inversión	3,089,079.77	[F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089079.77, modificado:297567631]]	OTD0-Reconstrucción de terracerías, pavimento adóptico y señalamiento horizontal del camino Sumaria - Nueva Zelanda del km. 7450 al km. 8060, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD60	5	1,330	1,300	0	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9]]	1	[geo: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unamed Road, El Bajío 2a Sección, Nueva Zelanda, Tab., México, lon:-93.34455027, lat:17.95660736]]	05/08/19	19/09/19	2,975,676.31	2,975,676.31	2,975,676.31	2,975,676.31	2,975,676.31	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD60-57/19, contratista:CONSTRUOTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A.DE.C.V., conveante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3001354.47, importe_modificado:297567631]]	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.9]]	[1560877/proyecto_PROCESO, 1560877/proyecto_INICIO, 1560877/proyecto_PROCESO, 1560877/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201560905	Proyecto de Inversión	17,104,225.96	[F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17104225967, modificado:1.693386743E+07]]	OTD61- Construcción de terracerías, pavimento adóptico y señalamiento horizontal y vertical, en la Poligonación Periférico Molina Montes del km. 7450 al km. 8060, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD61	5	112,006	107,557	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0]]	1	[geo: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Periférico Molina Montes LC, (El Bajío 2a Sección, Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.35439205, lat:18.00121339]]	05/08/19	13/12/19	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD61-38/19, contratista:TABASCO CAM, S.A DE C.V. EN PARTICIPACION CON CONSULTA CON CORPORATIVO ESDRAS, S.A DE C.V., conveante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1536316685 E7, importe_modificado:1.693386743E7]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:3300.0]]	[1560905/proyecto_PROCESO, 1560905/proyecto_INICIO, 1560905/proyecto_PROCESO, 1560905/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	[obs: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19]]]
2019	5	TAB190201560926	Proyecto de Inversión	2,594,906.79	[F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594906.79, modificado:2236185.54]]	OTD62- Reconstrucción de terracerías, pavimento adóptico y señalamiento horizontal y vertical, acceso al instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, calle [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594906.79, modificado:2236185.54]]	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD62	5	925	900	0	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62]]	1	[geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594906.79, modificado:2236185.54]] Torno Largo 285, La Manga II Etapa, 86006 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90416738, lat:17.99848879]]	05/08/19	04/09/19	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD62-42/19, contratista:ALHORA APLICHE PÉREZ, conveante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2244012.19, importe_modificado:2236185.54]]	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.62]]	[1560926/proyecto_PROCESO, 1560926/proyecto_INICIO, 1560926/proyecto_PROCESO, 1560926/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01]]]
2019	5	TAB190201560933	Proyecto de Inversión	3,305,788.59	[F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305788.59, modificado:2862340.84]]	OTD63- Reconstrucción de terracerías, pavimento adóptico y señalamiento horizontal, camino de la Hanchera Miramar, Villa Tamulté de las Sabanas, del km. 0400 al km. 0466 y del km. 0458 al km. 0466, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD63	5	1,441	1,300	0	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65]]	1	[geo: [cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.75984287, lat:18.13720594]]	05/08/19	04/10/19	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD63-42/19, contratista:CONSTRU DPA, S.A. DE C.V., conveante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3011973.68, importe_modificado:2862340.84]]	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.65]]	[1560933/proyecto_PROCESO, 1560933/proyecto_INICIO, 1560933/proyecto_PROCESO, 1560933/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-07-01]]]
2019	5	TAB190201560954	Proyecto de Inversión	1,791,881.10	[F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791881.1, modificado:1791881.1]]	OTD64- Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto adóptico de la R/A, Chichónal 3a. Sección, sector 3, del km 0400 al km. 0480, ubicado en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD64	5	341	330	0	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8]]	1	[geo: [cve_municipio:9, localidad:47, direccion:Michoac 186 2a. Sección, Tab., México, lon:-92.67568588, lat:17.77304512]]	05/08/19	19/09/19	1,791,881.10	1,791,881.10	1,791,881.10	1,791,881.10	1,791,881.10	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD64-56/19, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DÍAZ, conveante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1586136.57, importe_modificado:1791881.1]]	[meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.8]]	[1560954/proyecto_PROCESO, 1560954/proyecto_INICIO, 1560954/proyecto_PROCESO, 1560954/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmhazera, fecha:2020-06-19]]]
2019	5	TAB190201560961	Proyecto de Inversión	792,148.14	[F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792148.14, modificado:590203.5]]	OTD65- Construcción de pavimento adóptico y señalamiento horizontal, del acceso al edificio de la Defensoría y Umea del km. 0400 al km. 0410, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD65	5	1,250	1,100	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1000, meta_modificada:1000]]	1	[geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:27 de Julio, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.02039942, lat:18.17541551]]	05/08/19	04/09/19	590,020.35	590,020.35	590,020.35	590,020.35	590,020.35	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD65-56/19, contratista:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., conveante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:59494.54, importe_modificado:590203.5]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0]]	[1560961/proyecto_PROCESO, 1560961/proyecto_INICIO, 1560961/proyecto_PROCESO, 1560961/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR							
									MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS	METAS	TIPO_DEPENDENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICROS	CARPETA_FOTOS	
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	4,186,819.03	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186819.03, modificado:31180939}}	OTD78- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Restituto García del km 0+000 al km 0+525, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD78	5	1,985	1,900	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.37042083, lat:18.18151144}}	15/08/19	15/10/19	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD78-66/19, contratista:CEP TERRACERAS Y CARRIOS, S.A.D.E.C.V. EN PARTICIPACION CONLANTA CON GRUPO ATRIUM, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3328393.36, importe_modificado:3328393.36}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3150.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:3150.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}}
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	4,330,948.42	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330948.42, modificado:39812492}}	OTD79- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Restituto García del km 0+525 al km 0+975, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD79	5	1,985	1,900	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.36791534, lat:18.18399944}}	15/08/19	15/10/19	3,988,124.92	3,988,124.92	3,988,124.92	3,988,124.92	3,988,124.92	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD79-67/19, contratista:TECNOLOGIAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3745900.47, importe_modificado:3988124.92}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:2700.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-06-19}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-06-19}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-06-19}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-06-19}}
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	1,340,546.91	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340546.91, modificado:108511033}}	OTD80- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Restituto García del km 0+975 al km 1+145, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD80	5	1,085	1,000	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.35544275, lat:18.18149075}}	15/08/19	30/09/19	1,085,110.30	1,085,110.30	1,085,110.30	1,085,110.30	1,085,110.30	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD80-77/19, contratista:FELIX EDUARDO HERNANDEZ PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1085110.3, importe_modificado:1085110.3}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:1020.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:1020.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	3,611,725.68	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611725.68, modificado:911852807}}	OTD81- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Edilberto Méndez, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD81	5	1,985	1,900	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Edilberto Mendez, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.36797476, lat:18.18348829}}	15/08/19	15/10/19	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD81-78/19, contratista:CAKROT, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3118528.07, importe_modificado:3118528.07}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2562.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:2562.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}}
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	3,655,136.90	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655136.9, modificado:28639390}}	OTD82- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle José Jiménez, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD82	5	1,985	1,900	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Jose Jimenez, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.16811423, lat:18.18262129}}	15/08/19	15/10/19	2,863,939.00	2,863,939.00	2,863,939.00	2,863,939.00	2,863,939.00	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD82-79/19, contratista:GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3007574.61, importe_modificado:2863939.00}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2550.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:2550.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	1,106,701.60	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106701.6, modificado:10376820}}	OTD83- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Merengio Gortón, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD83	5	1,985	1,900	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.16501896, lat:18.18144998}}	15/08/19	30/09/19	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD83-80/19, contratista:CONSTRUCION AGSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1033768.2, importe_modificado:1033768.2}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:840.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}}
2019	5	TAB20030	Proyecto de Inversión	1,211,590.87	{F1: {folio_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211590.87, modificado:12014943}}	OTD84- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Miguel Torres Rodríguez, del poblado Libertad, en el municipio de Cuauclán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuauclán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD84	5	1,985	1,900	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}}	1	{geo: {municipio:6, localidad:32, direccion:Miguel Torres Rodriguez, num 5, Libertad, Tab., Mexico, lon:93.36600347, lat:18.18392969}}	15/08/19	30/09/19	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	{foto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD84-81/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CELTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1089713.23, importe_modificado:1201494.30}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:918.0}}	{meta: {unidad_medida: to_NICIO, to_PROCESO, to_FIN, avance:918.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luimchavezra, fecha:2020-07-01}}

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES											
							ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CENTRAL	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SICORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO					RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERIGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	1,212,227.78	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212227.78], modificado:1212227.78)	OTD65.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Andrés Gómez Vázquez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	OTD65	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD65	5	1,985	1,900	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:918.0], meta_modificada:918.0)	1 (geo: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Andrés Gómez Vázquez, Libertad, Tab., México, lon:-93.3684361, lat:18.18179655])	15/08/19	30/09/19	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD65-42/19, direccion:COAPORA TAO NHEMIAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1212227.78], importe_modificado:1212227.78]	(meta: [unidad_medida: to_PROCESO, meta:1561630/proyecto, avance:918.0], o_FIN)	([meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561630/proyecto, avance:918.0], o_FIN])	1561630/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01])	
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	1,482,622.37	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482622.37], modificado:1369458.97)	OTD66.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Román Hernández, del km 0+120 al km 0+435, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	OTD66	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD66	5	1,985	1,900	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1050.0], meta_modificada:1050.0)	1 (geo: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Román Hernández, Libertad, Tab., México, lon:-93.36829126, lat:18.18242833])	15/08/19	30/09/19	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD66-93/19, direccion:ROMAN HERNANDEZ, Libertad, Tab., México, lon:-93.36829126, lat:18.18242833], importe_modificado:1369458.97]	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561695/proyecto, avance:1050.0], o_PROCESO)	([meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561695/proyecto, avance:1050.0], o_PROCESO])	1561695/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01])		
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	1,062,888.48	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062888.48, modificado:919973.3])	OTD67.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Román Hernández del km 0+000 al km 0+435, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	OTD67	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD67	5	1,985	1,900	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:798.0], meta_modificada:798.0)	1 (geo: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Román Hernández, Libertad, Tab., México, lon:-93.38850047, lat:18.18272412])	15/08/19	30/09/19	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD67-94/19, direccion:DEL PNE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1012109.47, importe_modificado:919973.3)]	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561699/proyecto, avance:798.0], o_FIN)	([meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561699/proyecto, avance:798.0], o_FIN])	1561699/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01])		
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	1,656,238.43	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656238.43, modificado:1606397.91])	OTD68.-Desarrollo, rector, curatela, recorreo de grava de reemplazamiento de 1'22" a 1'00" entronque E) Sanjo Domingo Tr. sección - E) Victor Fernández Manero Zula sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	OTD68	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD68	5	235	220	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetros, meta:3.65], meta_modificada:3.65)	1 (geo: [cve_municipio:9, localidad:29, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.81425951, lat:17.86632899])	15/08/19	30/09/19	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD68-65/19, direccion:CONSTRUCCIONES WESIE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1610188.25, importe_modificado:1606397.91)]	(meta: [unidad_medida: to_FIN, meta:1561719/proyecto, avance:3.65], o_FIN)	([meta: [unidad_medida: to_FIN, meta:1561719/proyecto, avance:3.65], o_FIN])	1561719/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01])		
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	4,256,652.40	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256652.40, modificado:3932678.46])	OTD89.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino Astapa - Ra Chiplinar 4ta. secc. - Ra Chiplinar 2da. secc. en el municipio de Jalapa, Tabasco.	OTD89	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD89	5	332	310	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetros, meta:0.95, meta_modificada:0.95])	1 (geo: [cve_municipio:9, localidad:11, direccion:3ra seccion, Chiplinar, Tab., México, lon:-92.76855469, lat:17.7824443])	15/08/19	15/10/19	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD89-70/19, direccion:ORCA CAMINERA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3637599.95, importe_modificado:3632678.46)]	(meta: [unidad_medida: to_PROCESO, meta:1561748/proyecto, avance:0.95], o_FIN)	([meta: [unidad_medida: to_PROCESO, meta:1561748/proyecto, avance:0.95], o_FIN])	1561748/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19])		
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	7,076,640.71	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076640.71, modificado:5899276.48])	OTD90.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Ra. San Juan el Alto 2da. Sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	OTD90	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD90	5	369	360	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetros, meta:1.4], meta_modificada:1.4)	1 (geo: [cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Villahermosa - Chetumal 122, Tabasco, México, lon:-92.73276474, lat:17.81725789])	15/08/19	15/10/19	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD90-71/19, direccion:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5899276.48, importe_modificado:5899276.48)]	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561759/proyecto, avance:1.4], o_PROCESO)	([meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1561759/proyecto, avance:1.4], o_PROCESO])	1561759/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-06-19])		
2019	5	TAB19020	Proyecto de Inversión	387,399.88	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387399.88, modificado:373270.25])	OTD07.-Rehabilitación de alumbrados en andadores y vitrinas de la Unidad Deportiva Olimpia XXI y alumbrado en las veredas del Museo Interactivo Papagayo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	OTD07	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD07	5	183,856	189,721	0 (meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1616.6], meta_modificada:1616.6)	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96978474, lat:18.00683582])	09/09/19	08/10/19	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTD07-60/19, direccion:CONSTRUCCION CIORA E MOBILIARIA ATICA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:373270.25, importe_modificado:373270.25]	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1562262/proyecto, avance:1616.6], o_PROCESO)	([meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1562262/proyecto, avance:1616.6], o_PROCESO])	1562262/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obj1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01], obj5: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavera, fecha:2020-07-01])	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	PROGRAMA_CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																										DEVENGADO	ERENDADO	PAGADO	COMPROMETIDO							
2019	5	TAB190201562295	Proyecto de Inversión	4,291,692.10	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4291692.10, modificado:3766618.24})	OT08.-Construcción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del camino El Almirado del km. D+000 al km. 2+000 en la Ranchería El Almirado del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT08	5	474	490		0 (meta: {unidad_medida: Kilometro, meta:1.2, meta_modificada :1.2})	1 (geo: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:Vivianal Road, Tamulá, El Almirado, Tab., México, lon:-92.79224896, lat:18.15857499})	09/09/19	07/11/19	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT08-88/19, contrato:CONSTRU TORA VERVILL S.A DE C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3766618.24, importe_modificado:3766618.24})	(meta: {unidad_medida: Kilometro, avance:1.2})	(meta: {unidad_medida: Kilometro, avance:1.2})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01]}	
2019	5	TAB190201562302	Proyecto de Inversión	3,107,045.07	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107045.07, modificado:2746497.31})	OT09.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Felipe J. Serra entre calle Independencia y calle Mariano Escobedo, en la Cfd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT09	5	10,569	10,500		0 (meta: {unidad_medida: Cuadros, meta:2340.0, meta_modificada :2340.0})	1 (geo: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Justo Serra 109, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64894555, lat:18.54199459})	09/09/19	02/11/19	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT09-88/19, contrato:EDIFICA INGENIEROS S.A.D.E.C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2746497.30, importe_modificado:2746497.30})	(meta: {unidad_medida: Cuadros, avance:2340.0})	(meta: {unidad_medida: Cuadros, avance:2340.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01]}	
2019	5	TAB190201562304	Proyecto de Inversión	4,104,954.67	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104954.67, modificado:3444774.28})	OT10.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas de la calle Ignacio Zaragoza tramo: calle Independencia y calle Rayón, en la Cfd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT10	5	10,569	10,500		0 (meta: {unidad_medida: Cuadros, meta:3125.08, meta_modificada :3125.08})	1 (geo: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 298, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64502287, lat:18.53127906})	09/09/19	07/11/19	3,444,774.28	3,444,774.28	3,444,774.28	3,444,774.28	3,444,774.28	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT10-99/19, contrato:INGENIERO M Y CONSTRUCCIONES K-MAN S DE R.L DE C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3444774.28, importe_modificado:3444774.28})	(meta: {unidad_medida: Cuadros, avance:3125.08})	(meta: {unidad_medida: Cuadros, avance:3125.08})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19]}	
2019	5	TAB190201562307	Proyecto de Inversión	8,692,385.31	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8692385.31, modificado:8122066.83})	OT11.-Construcción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento en camino Ranchería Otrá Banda 2da. sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT11	5	367	348		0 (meta: {unidad_medida: Kilómetros, meta:2.45, meta_modificada :2.45})	1 (geo: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:Carretera, Otrá Banda 2da Secc, Tab., México, lon:-93.38481903, lat:17.78756684})	09/09/19	07/12/19	8,122,066.83	8,122,066.83	8,122,066.83	8,122,066.83	8,122,066.83	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT11-49/19, contrato:HEBA CS S.A DE C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8122066.81, importe_modificado:8122066.83})	(meta: {unidad_medida: Kilómetros, avance:2.45})	(meta: {unidad_medida: Kilómetros, avance:2.45})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19]}	
2019	5	TAB190201562314	Proyecto de Inversión	806,014.91	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806014.91, modificado:867354.53})	OT12.-Construcción de pavimento asfáltico y ampliación de drenaje sanitario en cerrada la Orana del sector Aparceros, del fraccionamiento Bosques de Saloya del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT12	5	4,487	4,511		0 (meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada :130.0})	1 (geo: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Amaná, Lomitas, Tab., México, lon:-92.96783856, lat:18.02046044})	09/09/19	21/10/19	867,354.53	867,354.53	867,354.53	867,354.53	867,354.53	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT12-64/19, contrato:INSENU M CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:867354.53, importe_modificado:867354.53})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:130.0})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:130.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19]}	
2019	5	TAB190201562319	Proyecto de Inversión	2,170,976.05	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170976.05, modificado:2082323.49})	OT13.-Construcción de pavimentación y ampliación de la red de agua potable en la privada de Gregorio Méndez, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT13	5	500	500		0 (meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada :349.0})	1 (geo: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle de Gregorio Méndez 181, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0250624, lat:18.16509819})	09/09/19	07/11/19	2,082,323.49	2,082,323.49	2,082,323.49	2,082,323.49	2,082,323.49	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT13-47/19, contrato:AZPE, S.A. DE C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2082323.49, importe_modificado:2082323.49})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:349.0})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:349.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-19]}	
2019	5	TAB190201562324	Proyecto de Inversión	3,504,435.70	(F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504435.7, modificado:2536413.51})	OT14.-Construcción de pavimentación de concreto hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias de la calle Gabriela Mistral del ejido Lomitas, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT14	5	359	350		0 (meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada :275.0})	1 (geo: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle Gabriela Mistral 1690, Lomitas, Tab., México, lon:-92.96339035, lat:18.06049667})	09/09/19	07/11/19	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT14-49/19, contrato:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V, comocame:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2536413.78, importe_modificado:2536413.51})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:275.0})	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:275.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs2: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs3: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01], obs4: [observación solicitud de la dependencia, trimestre 5.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-01]}	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUSLABIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	NUMERO_ABOYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SICORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROBADO	AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS						
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	2,680,468.34	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_21, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680468.34, modificado:207081.15))	OTE15.- Construcción de pavimento asfáltico del circuito del poblado Tapalcingo, municipio de Naxucua, Tabasco.	27	Tabasco	13	Naxucua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE15	5	380	370	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0)]	1	[geol: (lve_municipio:13, localidad:63, direccion:Calle Gregorio Méndez, Tabasco, México, lon:-93.020854, lat:18.2069535)]	09/09/19	07/11/19	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE15-89/19, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:2673081.15, importe_modificado:2673081.15)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:580.0)]	(1562327/proyec to_INICIO, 1562327/proyec to_PROCESO, 1562327/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	
2019	5	TAB19020	Proyecto de inversión	7,940,243.09	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_21, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7940243.09, modificado:6690938.55))	OTE16.- Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal de la zona San José Papetel, municipio de Naxucua, Tabasco.	27	Tabasco	13	Naxucua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE16	5	500	500	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62)]	1	[geol: (lve_municipio:13, localidad:66, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-99.0066061, lat:18.21416113)]	09/09/19	07/12/19	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE16-100/19, contratista:GRUPO ARGENT S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:6690938.55, importe_modificado:6690938.55)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:1.62)]	(1562329/proyec to_INICIO, 1562329/proyec to_PROCESO, 1562329/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	10,264,417.05	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10264417.05, modificado:478298.77))	OTE24.- Reconstrucción de camino principal del poblado Quirín Anzú, tramo: atascadero de panga a calle principal (monto:10264417.05, modificado:478298.77))	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE24	5	755	750	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.66, meta_modificada:2.66)]	1	[geol: (lve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.5568123, lat:18.33041046)]	21/09/19	06/12/19	8,778,298.77	8,778,298.77	8,778,298.77	8,778,298.77	8,778,298.77	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE24-105/19, contratista:GRUPO OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:8778298.77, importe_modificado:8778298.77)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:2.66)]	(1697881/proyec to_INICIO, 1697881/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	29,926,370.24	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29926370.24, modificado:24970911.7))	OTE25.- Rehabilitación y ampliación de Boulevard Otto Walter Perales, tramo del km 1-823.34 al km 2-823.34, Col San Francisco, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE25	5	20,958	20,500	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14850.0, meta_modificada:14850.0)]	1	[geol: (lve_municipio:5, localidad:1, direccion:86180 COL, San Francisco, 86230 Comalcalco, Tab, México, lon:-93.2164909, lat:18.37224461)]	16/09/19	01/12/19	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE25-106/19, contratista:GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:26970961.11, importe_modificado:26970961.11)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:14850.0)]	(1588613/proyec to_INICIO, 1588613/proyec to_PROCESO, 1588613/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	9,848,215.40	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9848215.4, modificado:8508171.01))	OTE26.- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino Ejido Palo Mulato Viejo, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE26	5	330	330	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.06, meta_modificada:2.06)]	1	[geol: (lve_municipio:8, localidad:103, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.7679556, lat:18.0326807)]	23/09/19	06/12/19	8,508,171.01	8,508,171.01	8,508,171.01	8,508,171.01	8,508,171.01	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE26-107/19, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HESLER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:8508171.01, importe_modificado:8508171.01)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:2.06)]	(1588618/proyec to_INICIO, 1588618/proyec to_PROCESO, 1588618/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	13,345,089.87	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13345089.87, modificado:1128198663.7))	OTE27.- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje menor y señalamiento en camino Ejido Samaria, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE27	5	52	48	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66)]	1	[geol: (lve_municipio:8, localidad:527, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.1887207, lat:17.78822294)]	23/09/19	06/12/19	11,281,986.63	11,281,986.63	11,281,986.63	11,281,986.63	11,281,986.63	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE27-108/19, contratista:CAMINOS OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:11281986.63, importe_modificado:11281986.63)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:3.66)]	(1588625/proyec to_INICIO, 1588625/proyec to_PROCESO, 1588625/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	6,705,342.49	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo_23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6705342.49, modificado:5160312.04))	OTE30.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas en las calles 5 de mayo, Velázquez, D. Carón, V. Olán, J. Celis y sin nombre del poblado Once de Febrero 1ra sección, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE30	5	4,000	4,000	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:811.3, meta_modificada:811.3)]	1	[geol: (lve_municipio:6, localidad:44, direccion:Calle 5 de Mayo, 11 de Febrero, 86680 Once de Febrero, Tab, México, lon:-93.82177639, lat:18.10241459)]	21/10/19	19/12/19	5,160,312.04	5,160,312.04	5,160,312.04	5,160,312.04	5,160,312.04	[foto1: (foto_obraObra, numero_contrato:CO-OTE30-115/19, contratista:MANANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:5160312.04, importe_modificado:5160312.04)]	[meta1: (unidad_medida: to_INICIO, avance:811.3)]	(1568702/proyec to_PROCESO, 1568702/proyec to_INICIO, 1568702/proyec to_PROCESO, 1568702/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:lusmchavera, fecha:2020-06-19)]	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

Table with columns: OCIO, TRIMES, FOLIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL, FUENTES_FINANCIAMIENTO, DETALLE_PROYECTO (including ENTIDAD, MUNICIPIO, TIPO_PROGRAMA, CLASIFICACION, etc.), POBLACION, METAS, AVANCE_FINANCIERO (including RECALCULADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, etc.), FOTOS, ESTATUS, FLUIDO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES_REVISION.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE AP. ROBOADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION										
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SOLIDARIDAD	COORDENADAS	FECHA_INICIO					FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	7,217,087.00	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7217087.0, modificado:027869.84)	OT66- Construcción de pavimento de concreto asfáltico, banquetas y obras complementarias en calle Periferia del Fracc. Alvaro Obregón al nuevo Fracc. Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE36	5	5,786	5,500	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:685.0]]	1	[geo:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE36-1277/19, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6017869.84, importe_modificado:6017869.84]]	21/10/19	19/12/19	6,017,869.84	6,017,869.84	6,017,869.84	6,017,869.84	6,017,869.84	[foto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE36-1277/19, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6017869.84, importe_modificado:6017869.84]]	[meta:1: [unidad_medida: to_PROCESO, avance:0.0]]	1568783/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:2: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:3: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:4: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	3,142,995.17	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142995.17, modificado:0316502.84)	OT67- Proyecto ejecutivo para la construcción del paso superior vehicular en el Periferico Carlos Pellicer (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Cámara sobre la prolongación de Paseo Luumacinta (incluye retornos), en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE37	5	1,171,592	1,223,680	0	[meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS, OTE37-1247/19, contratista:SERVICIO S INTEGRALIS DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3142995.17, importe_modificado:3142995.17]]	01/10/19	31/12/19	3,116,502.84	3,116,502.84	3,116,502.84	3,116,502.84	3,116,502.84	[foto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS, OTE37-1247/19, contratista:SERVICIO S INTEGRALIS DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3142995.17, importe_modificado:3142995.17]]	[meta:1: [unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0]]	1568783/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:2: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:3: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:4: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	1,571,407.58	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571407.58, modificado:151200.0])	OT68- Proyecto ejecutivo para la construcción del paso superior vehicular en la carretera Boques de Salayo sobre el boulevard Biocentenario (incluye retornos), Boques de Salayo, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE38	5	1,171,592	1,223,680	0	[meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS, OTE38-125/19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1571407.58, importe_modificado:1571407.58]]	01/10/19	31/12/19	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	[foto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS, OTE38-125/19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1571407.58, importe_modificado:1571407.58]]	[meta:1: [unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.0]]	1568823/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:2: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:3: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:4: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	10,747,415.15	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10747415.15, modificado:887683.87])	OTE44- Reconstrucción de terracería, pavimento de concreto asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical, tramo km 16+790 al km 19+440 del camino Samaria - Zavalá y del km 0+000 al km 0+480 tramo sector Los Sánchez, Hacienda Platano y Cacao 3ra, Sección, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE44	5	997	900	0	[meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:3.33, meta_modificada:3.33]]	1	[geo:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE44-140/19, contratista:CONSTRUKO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:10747415.15, importe_modificado:887683.87]]	04/11/19	31/12/19	8,876,863.87	8,876,863.87	8,876,863.87	8,876,863.87	8,876,863.87	[foto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE44-140/19, contratista:CONSTRUKO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:10747415.15, importe_modificado:887683.87]]	[meta:1: [unidad_medida: to_PROCESO, avance:3.33]]	1569574/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:2: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:3: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:4: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	20,820,342.36	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20820342.36, modificado:155929058.7])	OTE45- Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino R/A Calzada 1a y 2a Sección, del km 1+000 al km. 6+800, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE45	5	1,200	1,150	0	[meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8]]	1	[geo:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE45-427/19, contratista:ESCLUDER O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:20820342.36, importe_modificado:155929058.77]]	28/10/19	31/12/19	15,592,905.81	15,592,905.81	15,592,905.81	15,592,905.81	15,592,905.81	[foto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE45-427/19, contratista:ESCLUDER O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:20820342.36, importe_modificado:155929058.77]]	[meta:1: [unidad_medida: to_PROCESO, avance:5.8]]	1569629/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:2: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:3: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:4: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19]]
2019	5	TAB19030	Proyecto de Inversión	2,418,874.00	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418874.00, modificado:1962000.88])	OTE46- Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino E.C. (Boques de Salayo - Anacleto Canabal 3ra, Sección - E), Construcción, del km. 0+000 al km. 0+621, ubicado en el municipio del Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE46	5	500	482	0	[meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62]]	1	[geo:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE46-142/19, contratista:GRUPO ALPACA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2418874.00, importe_modificado:1962000.88]]	04/11/19	09/12/19	1,960,300.88	1,960,300.88	1,960,300.88	1,960,300.88	1,960,300.88	[foto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO, OTE46-142/19, contratista:GRUPO ALPACA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2418874.00, importe_modificado:1962000.88]]	[meta:1: [unidad_medida: to_PROCESO, avance:0.62]]	1569653/proyec	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:2: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:3: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19], obs:4: [observación solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-19]]

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICARIA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO		PAGADO	CONTRATOS	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO												DEVENGADO	BIENIDO			AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTAS
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	31,088,124.48	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,108114487, modificado:2,701671588, 7])	OTE47- Conservación periódica del Camino E.C. (Vilahermosa-Teapa)- Playas del Rosario- Daolón, tramo: del km 0+000 al 22+400, ubicado en el municipio de Centro modificado:2,701671588 y Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE47	5	8,610	8,500	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:22.4, meta_modificada :22.4])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:166, direccion:México 195, Playas del Rosario, 82288 Playas del Rosario, Tab, México, lon:-92.92373657, lat:17.87044576])	28/10/19	31/12/19	27,016,715.88	27,016,715.88	0.00	0.00	0.00	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE47-156/19, avance:1.12])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:1.12])	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRU CTORA FUMSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2,701671588 E7, importe_modificado: 2,701671588E7])	([unidad_medida: to_INICIO, avance:1.12])	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRU CTORA FUMSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2,701671588 E7, importe_modificado: 2,701671588E7])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	31,725,316.36	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,172531636, modificado:3,00805981 E7])	OTE48- Rehabilitación de la Planta potabilizadora El Bayo, municipio de Macapana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macapana	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE48	5	78,132	75,000	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0])	1 (geo: [cve_municipio:12, localidad:181, direccion:Car 04 Perme-Jonuta, Tabasco, México, lon:-92.31270645, lat:17.97999732])	28/10/19	31/12/19	30,080,859.81	30,080,859.81	30,080,859.81	30,080,859.81	([cve_municipio:12, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE AS-RAMO 23-0272019, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, avance:1.0])	([cve_municipio:12, tipo_obra:Obras, numero_contrato:GRUPO SISTEM, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3,00805981 E7, importe_modificado: 3,00805981E7])	([unidad_medida: to_INICIO, avance:1.0])	([cve_municipio:12, tipo_obra:Obras, numero_contrato:GRUPO SISTEM, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3,00805981 E7, importe_modificado: 3,00805981E7])	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	([cve_municipio:12, tipo_obra:Obras, numero_contrato:GRUPO SISTEM, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3,00805981 E7, importe_modificado: 3,00805981E7])	
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	2,902,469.90	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,902469.9, modificado:2,774777.88])	OTE49- Construcción de pavimento uso concreto asfáltico, guarniciones y banquetes de las calles San Rafael, Pescadores y Balzatar del poblado Mazatepa, municipio de Necoalca, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE49	5	1,204	1,100	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2684.0, meta_modificada :2684.0])	1 (geo: [cve_municipio:13, localidad:18, direccion:San Rafael, Tabasco, México, lon:93.02684604, lat:18.20466668])	04/11/19	31/12/19	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	([cve_municipio:13, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE49-142/19, avance:2684.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, avance:2684.0])	([cve_municipio:13, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRUCIONES WESSE, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2,774777.88, importe_modificado: 2,774777.88])	([unidad_medida: to_INICIO, avance:2684.0])	([cve_municipio:13, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRUCIONES WESSE, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2,774777.88, importe_modificado: 2,774777.88])	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	([cve_municipio:13, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRUCIONES WESSE, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2,774777.88, importe_modificado: 2,774777.88])	
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	9,839,307.69	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9,839307.69, modificado:7424778.65])	OTE65- Reestructuración de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino Ahucera 2a. sección - Enrucada 3a. sección, del km. 0+000 al km. 2+700, en el Ahucera 4a sección, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE65	5	2,751	2,600	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetros, meta:2.7, meta_modificada :2.7])	1 (geo: [cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Ahucera 2a. sección, lon:-92.3770516, lat:17.98943])	11/11/19	08/02/20	7,424,778.65	7,424,778.65	7,424,778.65	7,424,778.65	([cve_municipio:2, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE65-157/19, avance:2.7])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.7])	([cve_municipio:2, tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7424778.65, importe_modificado: 7424778.65])	([unidad_medida: to_INICIO, avance:2.7])	([cve_municipio:2, tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7424778.65, importe_modificado: 7424778.65])	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	([cve_municipio:2, tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7424778.65, importe_modificado: 7424778.65])	
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	308,332.11	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308332.11, modificado:296755.02])	OTE66- Rehabilitación y alumbrado público en el entronque de Circuito Interior Carlos Fallar Cámara y Avenida México, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE66	5	178,577	175,000	0 (meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada :80.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av México & Perif. Carlos Fallar Cámara, lon:92.919416, lat:17.967818])	02/12/19	31/12/19	296,755.02	296,755.02	296,755.02	296,755.02	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE66-146/19, avance:80.0])	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:80.0])	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:AGUILERA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:296755.02, importe_modificado: 296755.02])	([unidad_medida: to_INICIO, avance:80.0])	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:AGUILERA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:296755.02, importe_modificado: 296755.02])	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	([cve_municipio:4, tipo_obra:Obras, numero_contrato:AGUILERA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:296755.02, importe_modificado: 296755.02])	
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	5,336,395.71	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336395.71, modificado:523169.71])	OTE67- Reestructuración de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino a Universidad "Politécnica del Golfo", municipio de Paríto, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paríto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE67	5	516	500	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada :1.57])	1 (geo: [cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Carretera Federal Malpaso - El Bellote, Km. 171 Monte Adentro, 86600 Paríto, Tab, lon:93.214237, lat:18.39577])	28/11/19	28/12/19	5,223,169.71	5,223,169.71	5,223,169.71	5,223,169.71	([cve_municipio:14, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DTEK7-150/19, avance:1.57])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:1.57])	([cve_municipio:14, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:523169.71, importe_modificado: 523169.71])	([unidad_medida: to_INICIO, avance:1.57])	([cve_municipio:14, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:523169.71, importe_modificado: 523169.71])	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	([cve_municipio:14, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:523169.71, importe_modificado: 523169.71])	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APLICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	R_ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	EJE_CATEGORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIBRADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
																													DEVENGADO	EJERCIDO								
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	2,976,463.81	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297463.81, modificado:2884075.52)	OTER4-Conservación semidisa en tramos aislados del camino E.C. (Villahermosa - Escatropé) km 101 - Jonuta, tramo del km 04000 al km 41000, municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER4	5	14,699	14,812	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:41.0, meta_modificada:41.0))	1	(geo1: (municipio:11, localidad:1, direccion:E.C. (Villahermosa - Escatropé) km 101 - Jonuta, tramo del km 04000 al km 41000, municipio de Jonuta, Tabasco, lon:-92.187729, lat:18.080706))	01/01/20	15/02/20	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTER4-16479, contrato:DRASAD-OS MDELLIN, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2884075.52, importe_modificado:2884075.52))	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:41.0))	(1577486/proyecto_PROCESO, 1577486/proyecto_FIN, 1577486/proyecto_NICIO, 1577486/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19))		
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	36,197,616.27	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36197616.27, modificado:9830657.53)	OTER5-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical en el Albarismo Nacajuca - SUBSIDIOS Y CONVENIOS, Municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER5	5	100,467	97,955	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:4.45, meta_modificada:4.45))	1	(geo1: (municipio:13, localidad:1, direccion:CDENTRO, NACAJUCA, km:93.020043, lat:18.168857))	01/01/20	01/03/20	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTER5-171719, contrato:CONSTRU PSAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9830657.53, importe_modificado:9830657.53))	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:4.45))	(1577490/proyecto_PROCESO, 1577490/proyecto_FIN, 1577490/proyecto_NICIO, 1577490/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19))		
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	6,884,942.72	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884942.72, modificado:6776746.58)	OTER8-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamientos en carretera (Paraiso-Las Flores-Tupico-Barra de Panzoles), tramo del Ejido Guano Solo (El Coahuil) y la Rancharía La Unión 3ra. Sección, municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER8	5	339	353	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.3, meta_modificada:2.3))	1	(geo1: (municipio:14, localidad:29, direccion:Ejido Guano Solo (El Coahuil) y la Rancharía La Unión 3ra. Sección, municipio de Paraiso, Tabasco, lon:-93.242237, lat:18.395977))	01/01/20	16/01/20	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTER8-169719, contrato:CONSTRU CTORA ELVIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6776746.58, importe_modificado:6776746.58))	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:2.3))	(1577501/proyecto_PROCESO, 1577501/proyecto_FIN, 1577501/proyecto_NICIO, 1577501/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19))		
2019	5	TAB19040	Proyecto de inversión	6,196,977.36	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196977.36, modificado:5920917.37)	OTER9-Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal (tramo Tezulucita Iera. Sec. hacia San Isidro 2da. Sec.) tramo del km. 04000 al km. 1-400, poblado Tezulucita 2da. Sec. Del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER9	5	1,521	1,300	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:1.4, meta_modificada:1.4))	1	(geo1: (municipio:13, localidad:33, direccion:Ignacio Ramirez 140, Tabasco, México, lon:-93.009956, lat:18.20489272))	02/01/20	01/03/20	5,920,309.17	5,920,309.17	5,920,309.17	5,920,309.17	5,920,309.17	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-OTER9-172719, contrato:TERKAVIA S.S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6079159.78, importe_modificado:5920917.37))	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:1.4))	(1691250/proyecto_PROCESO, 1691250/proyecto_FIN, 1691250/proyecto_NICIO, 1691250/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs2: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs3: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19), obs4: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-06-19))		
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	546,786.24	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546786.24, modificado:521669.21)	OTER5- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "MALICÓN" de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER5	5	3,561	3,498	0	(meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (municipio:4, localidad:166, direccion:Calle Ejido Torno Largo 100, La Manga II Etapa, 85008 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9077206, lat:18.00126413))	16/10/19	31/10/19	521,669.21	521,669.21	521,669.21	521,669.21	521,669.21	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-OTER5-111/19, contrato:PERRY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:521669.21, importe_modificado:51669.21))	(meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0))	(1691250/proyecto_PROCESO, 1691250/proyecto_FIN, 1691250/proyecto_NICIO, 1691250/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-07-01), obs2: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-07-01), obs3: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-07-01), obs4: (observación a solicitud de dependencia, trimestre:5.0, usuario:humbchavezra, fecha:2020-07-01))		
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	2,017,685.42	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017685.42, modificado:2015754.97)	OTER6- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "MALICÓN" antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER6	5	8,295	5,591	0	(meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (municipio:4, localidad:1, direccion:Carlos Alberto Madrazo 729, Centro Delegacional 6, 86000 Ejido del Centro, Tab., México, lon:-92.9136418, lat:17.99473375))	16/10/19	31/10/19	2,015,754.97	2,015,754.97	2,015,754.97	2,015,754.97	2,015,754.97	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-OTER6-116/19, contrato:PALHAM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2015754.97, importe_modificado:2015754.97))	(meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0))	(1691250/proyecto_PROCESO, 1691250/proyecto_FIN, 1691250/proyecto_NICIO, 1691250/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB19030	Proyecto de inversión	843,489.31	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843489.31, modificado:805464.07)	OTER7- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "NOBRESTE", ubicado en la Avenida Constitución esquina Bco. Zona, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTER7	5	5,348	5,200	0	(meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Constitución 1247, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9195187, lat:17.99567252))	16/10/19	31/10/19	805,464.07	805,464.07	805,464.07	805,464.07	805,464.07	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-OTER7-117/19, contrato:TABACH CAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:805464.07, importe_modificado:805464.07))	(meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0))	(1691250/proyecto_PROCESO, 1691250/proyecto_FIN, 1691250/proyecto_NICIO, 1691250/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRAMITE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APLICACION	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR						
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_RUJECITO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO					RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	5	TAB19030 1571515	Proyecto de inversión	2,096,415.83	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096415.83, modificado:2096565.9}	OTES9 - Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cáncamo "LA POLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTES9	5	68,934	66,000	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 210, Municipal, 86200 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92197268, lat:17.98314669}}	16/10/19	31/10/19	2,009,565.90	2,009,565.90	2,009,565.90	2,009,565.90	2,009,565.90	{foto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OS-OTES9-118/19, contratista:OS-OSCAR OCAÑA JURITA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2096565.9, importe_modificado:2096565.9}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB19030 1571547	Proyecto de inversión	1,067,106.50	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067106.5, modificado:211872.0}	OTES9 - Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cáncamo "CONCENTRADOR TABSCOB", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTES9	5	9,450	9,000	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicuña Salazar, Gaviotas Nte. Sector Popular, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9109007, lat:17.9832093}}	16/10/19	31/10/19	1,019,872.00	1,019,872.00	1,019,872.00	1,019,872.00	1,019,872.00	{foto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OS-OTES9-119/19, contratista:SECTOR ENRIQUE MENDOZA VALINCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1019872.0, importe_modificado:1019872.0}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB19030 1571557	Proyecto de inversión	774,159.39	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774159.39, modificado:739823.0}	OTES9 - Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del sistema "CODOM", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE60	5	130,000	120,000	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 210, Municipal, 86200 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92186048, lat:17.9833668}}	16/10/19	31/10/19	739,823.00	739,823.00	739,823.00	739,823.00	739,823.00	{foto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OS-OTES9-120/19, contratista:ALBERTO ANTONIO DE LEON JUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:739823.0, importe_modificado:739823.0}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{foto: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:Lulimchavera, fecha:2020-07-01, etiq: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:Lulimchavera, fecha:2020-07-01, etiq: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:5.0, usuario:Lulimchavera, fecha:2020-07-01}}	
2019	5	TAB19030 1571556	Proyecto de inversión	840,112.26	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840112.26, modificado:80603.98}	OTES1 - Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del sistema "SANDEAS NORTE", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE61	5	9,450	9,000	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicuña Salazar, Gaviotas Nte. Sector Popular, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9109007, lat:17.9912033}}	16/10/19	31/10/19	808,603.98	808,603.98	808,603.98	808,603.98	808,603.98	{foto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OS-OTES1-121/19, contratista:FRANCISCO JAVIER ESPINOSA GALLIGOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:808603.98, importe_modificado:808603.98}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB19040 1577451	Proyecto de inversión	7,859,670.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859670.57, modificado:6753402.32}	OTE1 - Rehabilitación Electromecánica del sistema "LA MANGA III", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE71	5	3,581	3,500	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANSA 2DA. SECCION, lon:-92.919416, lat:17.967838}}	02/01/20	30/04/20	6,753,402.32	6,753,402.32	0.00	0.00	0.00	{foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE1-166/19, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICADOR PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6753402.32, importe_modificado:6753402.32}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: to_PROCESO}, avance:0.0}}	{1577451/proy: to_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577461	Proyecto de inversión	21,871,056.38	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21871056.38, modificado:1.994419109}	OTE2 - Rehabilitación del Cáncamo "AMALCON", antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Bejarano, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE72	5	8,295	5,591	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO DELEGACIONAL CUATRO, lon:-92.919416, lat:17.967838}}	01/01/20	29/04/20	19,984,191.09	19,984,191.09	0.00	0.00	0.00	{foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE2-156/19, contratista:RUPLO CONSTRUCTOR NR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:19984191.09, importe_modificado:19984191.09}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: to_NICIO, avance:0.0}}	{1577461/proy: to_NICIO, 1577461/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577462	Proyecto de inversión	4,560,500.42	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:27}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560500.42, modificado:4076702.27}	OTE3 - Rehabilitación Electromecánica del Cáncamo "ANDRESTE", ubicada en la Avenida Constitución esquina Baratar Zoatay, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE73	5	5,348	5,200	0	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1 {geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Constitución esquina Baratar Zoatay, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.967838}}	02/01/20	30/04/20	4,076,702.27	4,076,702.27	0.00	0.00	0.00	{foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE3-164/19, contratista:DNAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4076702.27, importe_modificado:4076702.27}}	{meta: {unidad_medida: {unidad_medida: to_NICIO, avance:0.0}}	{1577462/proy: to_NICIO, 1577462/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCERO			FOTOS		ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO					FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DIVENDADO	EREGIDO
2019	5	TAB19040 1577463	Proyecto de Inversión	10,968,544.52	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10968544.52, modificado:9044689.39}}	OTE74.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "LA POLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE74	5	68,934	66,000	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CICOM, PERIFERICO CARLOS PELICER CAMARA, lon:92.919416, lat:17.967838]}	01/03/20	29/04/20	9,044,689.39	9,044,689.39	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE74-159/19, meta:1.0, importe_modificado:9044689.39]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1577463/proyec to_INICIO, 1577463/proyect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577464	Proyecto de Inversión	12,719,198.88	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12719198.88, modificado:956024.16}}	OTE75.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (CICOM), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE75	5	9,450	9,000	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANGA II, lon:92.919416, lat:17.967838]}	02/01/20	30/04/20	9,560,324.16	9,560,324.16	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE75-160/19, meta:1.0, importe_modificado:956024.16]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1577464/proyec to_INICIO, 1577464/proyect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577465	Proyecto de Inversión	5,695,524.46	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695524.46, modificado:453421.68}}	OTE76.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (CICOM), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE76	5	130,000	120,000	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, lon:92.919416, lat:17.967838]}	02/01/20	30/04/20	4,534,121.68	4,534,121.68	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE76-160/19, meta:1.0, importe_modificado:453421.68]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1577465/proyec to_INICIO, 1577465/proyect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577470	Proyecto de Inversión	14,231,306.95	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14231306.95, modificado:1.35256592}}	OTE77.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (GAVIOTAS NORITE), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE77	5	9,450	9,000	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vivas Saldivar 1106, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., lon:92.919416, lat:17.967838]}	02/01/20	30/04/20	11,522,565.92	11,522,565.92	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE77-152/19, meta:1.0, importe_modificado:1.35256592]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1577470/proyec to_INICIO, 1577470/proyect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577472	Proyecto de Inversión	5,819,754.08	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819754.08, modificado:0.0}}	OTE78.- Instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga II, CICOM, Polvora, Mangleón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE78	5	235,058	218,231	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Alfonso Vivas Saldivar 1106, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., lon:92.919416, lat:17.967838]}	02/12/19	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE78-152/19, meta:1.0, importe_modificado:1.35256592]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs:1; [observacion:verificar flujo del proyecto, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-17], obs2: [observacion:verificar flujo del proyecto, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-17], obs3: [observacion:verificar flujo del proyecto, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-17], obs4: [observacion:verificar flujo del proyecto, trimestre:5.0, usuario:luzmchavezr, fecha:2020-06-17]}	
2019	5	TAB19040 1577475	Proyecto de Inversión	5,756,418.64	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5756418.64, modificado:423422.56}}	OTE79.-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga II, CICOM, Polvora, Mangleón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE79	5	335,058	218,231	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Estación de Bombas Cicom, Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., lon:92.919416, lat:17.967838]}	02/03/20	28/08/20	4,234,222.56	4,234,222.56	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE79-152/19, meta:1.0, importe_modificado:423422.56]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1577475/proyec to_INICIO, 1577475/proyect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040 1577477	Proyecto de Inversión	169,613,650.41	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:279, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169613650.41, modificado:1.29488119}}	OTE80.-Suministro e instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga II, Cicom, Polvora, Mangleón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE80	5	3,581	3,500	0 {meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1 {geo:1; [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Mangleón Carlos A. Madrazo B. 867 Centro Delegación Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., lon:92.919416, lat:17.967838]}	30/12/19	26/06/20	129,488,833.90	129,488,833.90	0.00	0.00	0.00	{total:1; [tipoobra:Obra, numero_contrato:OTE80-152/19, meta:1.0, importe_modificado:423422.56]}	{meta:1; [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1577477/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORTACIONES	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO		POBLACION_BENEFICARIA	MUTRIS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION										INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_PROYECTO	RECALCULADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS
2019	5	TAB190401577478	Proyecto de Inversión	10,812,948.53	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081294853, modificado:1.076865137, 7)]	OTEB1-Telemetría de los equipos para la Rehabilitación Electro-mecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga I, CICOM, Polvera, Malcón, Guaviacorte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	0	3,581	3,500	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada :7.0)]	1	[geo:1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081294853, modificado:1.076865137, 7)]	28/12/19	24/06/20	10,768,651.37	10,768,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401577479	Proyecto de Inversión	98,715,011.67	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.871501167, modificado:9.722232658, 7)]	OTEB2-Proyecto de intervención Urbana Integral del Río Grijalva en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0	225,058	218,231	0	[meta:1: (unidad_medida: Estudio de pre-inversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0)]	1	[geo:1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.871501167, modificado:9.722232658, 7)]	02/01/20	18/12/20	97,222,326.58	97,222,326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[tipoobra:Servicios, numero_contrato:CS-OTEB2-169/19, contratista:PSM LIMITED, S.A. DE C.V., comisariado:SOBERNADO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9.722232658, fecha:2020-07-09]	[meta:1: (unidad_medida: Estudio de pre-inversión, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401577480	Proyecto de Inversión	1,484,194.00	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.484194, modificado:0.0)]	OTEB3-Arqueología subacuática para localización de piezas arqueológicas hundidas en el siglo XIX, en el río Grijalva, estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	0	225,058	218,231	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0)]	1	[geo:1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.484194, modificado:0.0)]	02/12/19	30/05/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación	[obs:1: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs2: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs3: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs4: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs5: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs6: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs7: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs8: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs9: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs10: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs11: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs12: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs13: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs14: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs15: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs16: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs17: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs18: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs19: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs20: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs21: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs22: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs23: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs24: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs25: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs26: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs27: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs28: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs29: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs30: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs31: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs32: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs33: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs34: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs35: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs36: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs37: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs38: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs39: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs40: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs41: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs42: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs43: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs44: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs45: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs46: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs47: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs48: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs49: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs50: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs51: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs52: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs53: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs54: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs55: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs56: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs57: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs58: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs59: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs60: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs61: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs62: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs63: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs64: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs65: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs66: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs67: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs68: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs69: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs70: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs71: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs72: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs73: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs74: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs75: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs76: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs77: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs78: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs79: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs80: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs81: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs82: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs83: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs84: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs85: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs86: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs87: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs88: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs89: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs90: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs91: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs92: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs93: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs94: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs95: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs96: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs97: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs98: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs99: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09), obs100: (observación:Se desvirtúa a solicitud de Mercedes Guadalupe Maga Cuba, trimestre 5.0, usuario:jgonzalez, fecha:2020-07-09)]	Sin observaciones

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MAPP. BEATRIZ ANDREA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

[Handwritten signature and date]