

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
PERIODO	TRIMESTRE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE RECIBO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	REVENGADO	ERENDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION												
2022	3	TAB220102060563	Proyecto de inversión	2022	04-04-2022	02-07-2022	3,355,300.00	3,285,736.84	3,115,202.68	3,115,202.68	3,071,571.37	(c)01 (t)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000562-242022, contratista JAVIER ENEAS CAMO MOLINEDO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 2113 (65)	(206563)proyecto_NICIO, 206563)proyecto_PROCESO, 206563)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2022	3	TAB220102060564	Proyecto de inversión	2022	02-05-2022	15-07-2022	1,246,044.00	1,190,341.40	1,190,341.40	1,190,341.40	1,118,776.68	(c)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000563-262022, contratista MOLLES C.S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 1109 (43)	(206564)proyecto_NICIO, 206564)proyecto_FIN, 206564)proyecto_PROCESO, 206564)proyecto_FIN, 206564)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2022	3	TAB220102060602	Proyecto de inversión	2022	01-03-2022	13-07-2022	14,802,230.00	14,802,230.00	7,316,354.24	7,316,354.24	7,316,354.24	(c)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000571-62022, contratista JOSE MANUEL MAGAÑA RAMON EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA COME 7	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 4527 (9)	(206602)proyecto_NICIO, 206602)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2022	3	TAB220102060603	Proyecto de inversión	2022	15-03-2022	27-07-2022	11,762,055.00	8,223,168.50	4,556,880.69	4,556,880.69	3,857,574.67	(c)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000572-152022, contratista VAROFA CO-INDUSTRIAL, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 2578 (98)	(206603)proyecto_NICIO, 206603)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2022	3	TAB220102060606	Proyecto de inversión	2022	01-03-2022	28-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(c)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000575-112022, contratista CREA INGENIA PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 0 (0)	(206606)proyecto_NICIO	Cancelado	Observación en validación	(obs1)observación PROYECTO CANCELADO MEDIANTE NUM. DE OFICIOS FREDT0542022 CON FECHA 15 DE JULIO DE 2022, trimestre 3.0, usuario nonyhermandkth, fecha 2022-09-15)	Sin observaciones												
2022	3	TAB220102060610	Proyecto de inversión	2022	15-03-2022	27-07-2022	11,949,279.00	11,949,279.00	8,951,569.25	8,951,569.25	6,438,208.93	(c)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000575-112022, contratista CREA INGENIA PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 4866 (63)	(206610)proyecto_NICIO, 206610)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2022	3	TAB220102060614	Proyecto de inversión	2022	01-03-2022	13-07-2022	24,104,155.00	20,351,059.84	17,864,727.22	17,864,727.22	17,331,094.73	(c)01 (t)po_obra Obra, numero_contrato C 014000576-72022, contratista MALD CONSTRUCCIONES, S. C DE R L DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	(t)01 (u)ndad_medida Metros Cuadrados, avance: 18701 (8)	(206614)proyecto_NICIO, 206614)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
QUINCEMESTRE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMPELA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISOR														
2022-3	TAB220102060618	Proyecto de inversión	2022	2022	232,006,793.00	232,006,793.00																								
2022-3	TAB220102060623	Proyecto de inversión	2022	2022	3,449,985.00	3,449,985.00																								
2022-3	TAB220102060629	Proyecto de inversión	2022	2022	11,643,021.50	11,471,615.70																								
2022-3	TAB22010206062970	Proyecto de inversión	2022	2022	6,731,024.70	6,655,725.55																								
2022-3	TAB22010206062973	Proyecto de inversión	2022	2022	9,079,610.00	9,079,610.00																								
2022-3	TAB22010206062976	Proyecto de inversión	2022	2022	12,692,662.00	12,692,662.00																								
2022-3	TAB220202060656	Proyecto de inversión	2022	2022	30,027,029.20	30,027,029.20																								

3

3

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MÚJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	SECRETARÍAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
																												RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS						
2022-3	TAB220202066673	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	23,431,173.50	23,431,173.50	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,343,173.57, modificado 2,343,173.57)	14000613- Construcción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados del Anillo Periférico de la Col. de Balancán de Domínguez, municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000613	S	7,272	6,672	0	(meta1 (unidad_medida a Metros Cuadrados, meta 13886.0, meta_modificada 13886.0))	1	(geo1 (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Periférico de la Cd. de Balancán de Domínguez, lon: -91.533462, lat:17.819075))	23-05-2022	19-09-2022	23,431,173.50	19,111,160.39	12,264,034.89	12,264,034.89	12,264,034.89	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000613-332022, contratista:GRUPO ORHNOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8887.04))	(2066673)proyecto_NICO, 2066673)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220202066674	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	15,620,504.90	15,620,504.90	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,562,054.97, modificado 1,562,054.97)	14000614- Construcción de pavimento asfáltico en camino Ra Buena Vista (Puxatlán), municipio de Macapana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000614	S	17,208	15,956	0	(meta1 (unidad_medida a Kilómetros, meta 3.5, meta_modificada 3.5))	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:216, direccion:Camino Ra Buena Vista (Puxatlán), lon: -92.620208, lat:17.733441))	02-05-2022	28-09-2022	15,620,504.90	11,845,538.97	5,688,319.46	5,688,319.46	5,688,319.46	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000614-342022, contratista:SUPERFICIES MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilometros, avance:1.4))	(2066674)proyecto_NICO, 2066674)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220202066676	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	6,970,152.90	6,970,152.90	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6,970,152.9, modificado 6,970,152.9)	14000618- Construcción de pavimento hidráulico en calles Félix Fulgencio Palavicini y Humberto Tapia Córdoba (entre calles Félix Fulgencio Palavicini y Joaquín Pedraza Córdoba), en la Ciudad de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000618	S	15,153	13,915	0	(meta1 (unidad_medida a Metros Cuadrados, meta 3159.0, meta_modificada 3159.0))	1	(geo1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calles Humberto Tapia Córdoba, lon: -92.948669, lat:17.556099), geo2 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calles Félix Fulgencio Palavicini y Humberto Tapia Córdoba, lon: -92.965637, lat:17.662921))	13-06-2022	24-11-2022	6,970,152.90	6,429,044.97	5,151,459.32	5,151,459.32	5,151,459.32	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000618-282022, contratista:GIMASA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2541.42))	(2066676)proyecto_NICO, 2066676)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220202066677	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	1,600,225.80	1,383,767.27	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1600225.8, modificado 1383767.27)	14000619- Mantenimiento de bombas del caudano del Parque Tabasco, Dora María en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000619	S	1,228,927	1,173,671	0	(meta1 (unidad_medida a EQUIPOS), meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usulutana SN Ranchería Emiliano Zapata, lon: 92.959906, lat:18.01093))	01-06-2022	20-07-2022	1,383,767.27	1,383,767.27	1,383,767.27	1,383,767.27	1,366,010.07	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000619-312022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOCMA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:EQUIPOS), avance:2.0))	(2061663)proyecto_NICO, 2061663)proyecto_PROCESO, 2061663)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220202066681	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	9,560,691.00	9,560,691.00	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9560691.0, modificado 9560691.0))	14000629- Mantenimiento de alumbrado público del Parque Tabasco, Dora María en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000629	S	1,228,927	1,173,671	0	(meta1 (unidad_medida a Otros, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usulutana SN Ranchería Emiliano Zapata, lon: 92.960833, lat:18.005944))	01-06-2022	20-07-2022	9,560,691.00	9,458,650.47	5,496,747.21	5,496,747.21	5,496,747.21	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000629-422022, contratista:MEC DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Otros, avance:2.0))	(2065541)proyecto_NICO, 2065541)proyecto_PROCESO, 2065541)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220202066684	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	22,984,570.60	22,984,570.60	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,298,457,067, modificado 2,298,457,067)	14000630- Rehabilitación del camino W-81-Poblado C-23 General Venustiano Carranza, en tramos aislados del km 0+000 al km 10+000, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000630	S	3,126	3,090	0	(meta1 (unidad_medida a Kilómetros, meta 3.93, meta_modificada 3.93))	1	(geo1 (cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Camino W-81 Poblado General Venustiano Carranza, lon: 93.708638, lat:18.1224385))	27-06-2022	08-12-2022	22,984,570.60	16,917,859.65	8,114,296.32	8,114,296.32	8,114,296.32	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000630-482022, contratista:CONSTRUCTORA AGISA,S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilometros, avance:1.57))	(2065547)proyecto_NICO, 2065547)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220202085560	Proyecto de inversión	2022-23	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores	25,308,099.90	25,308,099.90	#1 (todo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,530,809,997, modificado 2,530,809,997)	14000631- Rehabilitación del camino Humanguillo-Mizcalapa-Amacochte, en tramos aislados del km 0+000 al km 18+000, en el municipio de Humanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000631	S	1,571	1,568	0	(meta1 (unidad_medida a Kilómetros, meta 5.8, meta_modificada 5.8))	1	(geo1 (cve_municipio:8, localidad:116, direccion:Camino Mizcalapa-Amacochte, lon: 93.398546, lat:17.648433), geo2 (cve_municipio:8, localidad:116, direccion:Camino Mizcalapa-Amacochte, lon: 93.423346, lat:17.794735))	05-07-2022	31-12-2022	25,308,099.90	16,576,715.64	5,479,783.51	5,459,783.51	5,046,635.83	(cto1 (tipo_obra:Obra numero_contrato:C 014000631-442022, contratista:HR INDUSTRIAL, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilometros, avance:0.7))	(2085560)proyecto_NICO, 2085560)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
											VENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURGLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA					SECRETARIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURRIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	TAB22020206561	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	17,843,302.70	17,843,302.70	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.78433027E7, modificado: 1.78433027E7)	14000632 - Construcción del Camino E.C (Zapatero-Jonuta)- Ra Ribera Baja Tra. Sección A, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Transportes y vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000632	S		216	224	0	(meta1 [unidad_medida a 1] kilometro, meta 5.0, meta_modificada 5.0)	1	(geo1 [cve_municipio: 11, localidad: 24, direccion: Camino E.C (Zapatero-Jonuta)- Ribera Baja Tra. Sección A, lon: 92.164981, lat: 18.007627])	18-07-2022	31-12-2022	17,843,302.70	12,735,196.31	5,971,449.16	5,971,449.16	5,971,449.16	(cso1 [tipo_obra: Obra numero_contrato: C 014000632-452022, contratista: GV CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO]	(meta1 [unidad_medida: Km/metro, avance: 2.55])	(206561[proyecto_NICIO, 206561[proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	TAB22020206562	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	12,408,018.30	12,408,018.30	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.24080183E7, modificado: 1.24080183E7)	14000635 - Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, obras complementarias y alumbrado público en calle Simón y Santa Nova, en la Ciudad de Teapa, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000635	S		15,153	13,915	0	(meta1 [unidad_medida a 1] metros cuadrados, meta 4822.94, meta_modificada 4822.94)	1	(geo1 [cve_municipio: 16, localidad: 24, direccion: Calle Simón y Santa Nova, lon: 92.949504, lat: 17.547156])	27-06-2022	31-12-2022	12,408,018.30	9,240,526.20	3,794,495.04	3,794,495.04	2,772,157.86	(cso1 [tipo_obra: Obra numero_contrato: C 014000635-472022, contratista: CONSTRUCTORA UCTORA EDIFICADORA PENTA S.A DE CV, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO]	(meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1820.66])	(206562[proyecto_NICIO, 206562[proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	TAB22020206560	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	65,809,656.80	65,809,656.80	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6.58096568E7, modificado: 6.58096568E7)	14000636 - Rehabilitación de pavimento asfáltico en tramos aislados en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, entre Plaza Sendero e Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000636	S		353,527	330,060	0	(meta1 [unidad_medida a 1] metros cuadrados, meta 84324.0, meta_modificada 84324.0)	1	(geo1 [cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Circuito Interior Perifoneo Carlos Pellicer Cámara, lon: 92.913542, lat: 18.0251])	05-07-2022	31-12-2022	65,809,656.80	48,000,037.64	14,722,287.87	14,722,287.87	14,427,011.29	(cso1 [tipo_obra: Obra numero_contrato: C 014000636-482022, contratista: TABACHI CAM, S.A DE CV EN PARTICIPACION CONJUNTA CON COCTAS]	(meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8432.4])	(206506[proyecto_NICIO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	TAB220202065613	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2,999,992.00	2,999,992.00	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2999992.0, modificado: 2999992.0)	14000639 - Proyecto Ejecutivo para la construcción de gasas en la extensión de Carretera Villahermosa-Teapa con Avenidas Usumacinta y 16 de Septiembre Villahermosa, Centro, Tabasco (Distribuidor Guayabal Tenocsa etapa)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios y Promoción	Transportes y vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000639	S		353,527	330,080	0	(meta1 [unidad_medida a 1] metros cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	1	(geo1 [cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, lon: 92.9631875, lat: 17.9896044])	01-07-2022	28-10-2022	2,999,992.00	2,920,996.00	584,199.20	584,199.20	0.00	(cso1 [tipo_obra: Servicios numero_contrato: C 014000639-572022, contratista: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LAMAR, S.A DE CV]	(meta1 [unidad_medida: Estudio de prevención, avance: 0.34])	(2065613[proyecto_NICIO, 2065613[proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	TAB220202065616	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	13,445,046.00	13,445,046.00	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.3445046E7, modificado: 1.3445046E7)	14000640 - Rehabilitación con pavimento asfáltico del camino Tenosique-San Marcos, ramal Rancho Grande en tramos aislados, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Transportes y vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000640	S		508	536	0	(meta1 [unidad_medida a 1] kilometro, meta 2.28, meta_modificada 2.28)	1	(geo1 [cve_municipio: 17, localidad: 67, direccion: Camino Tenosique-San Marcos, ramal Rancho Grande, lon: 91.43728, lat: 17.45869])	25-07-2022	09-12-2022	13,445,046.00	10,866,149.22	3,341,109.57	3,341,109.57	3,259,844.77	(cso1 [tipo_obra: Obra numero_contrato: C 014000640-482022, contratista: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SERVICIOS Y MAQUINARIA IBERMEX Y	(meta1 [unidad_medida: Km/metro, avance: 0.21])	(2065616[proyecto_NICIO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	TAB220202065615	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	8,453,832.20	8,453,832.20	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8453832.2, modificado: 8453832.2)	14000646 - Rehabilitación del camino Bosques de Saloya tramo del Km 3+120 al Km 4+850, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Transportes y vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000646	S		1,775	4,386	0	(meta1 [unidad_medida a 1] kilometro, meta 1.73, meta_modificada 1.73)	1	(geo1 [cve_municipio: 13, localidad: 62, direccion: Carretera Bosque de Saloya, lon: 92.95569, lat: 18.07568])	01-06-2022	30-11-2022	8,453,832.20	8,292,262.24	1,701,659.63	1,701,659.63	1,701,659.63	(cso1 [tipo_obra: Obra numero_contrato: C 014000647-522022, contratista: OPCION SURESTE, S.A DE CV, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO]	(meta1 [unidad_medida: Km/metro, avance: 0.07])	(2065619[proyecto_NICIO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	TAB220202065624	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	11,525,122.90	11,525,122.90	#1 (ciclo_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.15251229E7, modificado: 1.15251229E7)	14000647 - Construcción de estaciones de bombeo para drenaje pluvial para los pasos vehiculares inferiores (deprimidos) en el Blvd Adolfo Ruiz Cortines, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Transportes y vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000647	S		430,933	402,974	0	(meta1 [unidad_medida a 1] metros cuadrados, meta 60.0, meta_modificada 60.0)	1	(geo1 [cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, lon: 92.926489, lat: 18.001102])	04-07-2022	11-06-2022	11,525,122.90	11,439,655.36	8,021,786.91	8,021,786.91	2,287,931.07	(cso1 [tipo_obra: Obra numero_contrato: C 014000647-522022, contratista: OPCION SURESTE, S.A DE CV, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO]	(meta1 [unidad_medida: Metros, avance: 68.2])	(2065624[proyecto_NICIO, 2065624[proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RENTES FINANCIEROS	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	PUBLICACION	INSTRUMENTO EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUNIBRES	MUNIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPRONETIDO	DETERMINADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																																		AVANCES FISICOS	FOTOS					
2022	3	TAB220302065626	23-Provistos para Salarios y Económicas	23-Provistos para Salarios y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	8,469,700.30	8,469,700.30	0	Rehabilitación del puente vehicular Grisalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Centro	Gobierno de la Entidad	Proyectos de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000648	5	178,122	161,936	0	(meta1 (unidad_medida a Metro, meta_modificada 30.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 1, direccion Puente Grisalva II, Villahermosa, lon-92.914962, lat 17.973618))	11-07-2022	23-09-2022	8,469,700.30	8,314,619.01	1,662,923.80	1,662,923.80	1,662,923.80	(cto1 (tipo_obra_Obra numero_contrato C 014000648-532022 contratista MERCO O CONSTRUCCION S. SA DE CV, convocante GOBIERNO DEL ESTADO	(meta1 (unidad_medida Metros, avance 27.6))	2065426proyecto_NICIO, 2065426proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302100410	23-Provistos para Salarios y Económicas	23-Provistos para Salarios y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	12,567,000.00	12,567,000.00	0	Proyecto Ejecutivo para la construcción de puente vehicular en la prolongación de Paseo Tabasco sobre el Río Carrizal y ampliación de vialidad, en el municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Centro	Gobierno de la Entidad	Programas de Estudios de Previsión	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000650	5	353,527	330,060	0	(meta1 (unidad_medida Estudio de pre inversión, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 1, direccion Prolongación de Paseo Tabasco cruce Rio Carrizal, lon-92.954526, lat 18.006268))	12-09-2022	20-03-2023	12,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Estudios de pre inversión, avance 0.0))	(2100410proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302100446	23-Provistos para Salarios y Económicas	23-Provistos para Salarios y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	6,255,105.60	6,255,105.60	0	Rehabilitación con pavimento asfáltico en tramos aislados del acceso principal de la Villa Chontalpa (Estación Chontalpa), en el municipio de Humanguillo, Tabasco	Tabasco	Humanguillo	Gobierno de la Entidad	Proyectos de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000677	5	3,958	3,947	0	(meta1 (unidad_medida a Metro, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 8 localidad 16, direccion acceso principal a la Villa Chontalpa, lon-93.479754, lat 17.668311))	03-10-2022	30-11-2022	6,255,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100446proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302130315	23-Provistos para Salarios y Económicas	23-Provistos para Salarios y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	9,268,945.20	9,268,945.20	0	Rehabilitación del camino San Juan El Alto a Puente La Escoba, en el municipio de Janapey, Tabasco.	Tabasco	Janapey	Gobierno de la Entidad	Proyectos de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000638	5	1,263	1,131	0	(meta1 (unidad_medida a Kilometro, meta 2.66, meta_modificada 2.66))	1	(geo1 (cve_municipio 9 localidad 25, direccion camino San Juan el Alto 1ra. Sección - Puente la Escoba, lon-92.70393, lat 17.78959))	17-10-2022	31-12-2022	9,268,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Kilometro, avance 0.0))	(2130315proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302130514	23-Provistos para Salarios y Económicas	23-Provistos para Salarios y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	9,462,551.10	9,462,551.10	0	Construcción de puente peatonal de aluminio para cruce en Av. Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Centro	Gobierno de la Entidad	Proyectos de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000716	5	178,122	161,936	0	(meta1 (unidad_medida a Metro lineales, meta 37.7, meta_modificada 37.7))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 1, direccion Ciudad de Villahermosa, lon-92.929699, lat 18.001929))	03-11-2022	31-12-2022	9,462,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0))	(2130514proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302130540	23-Provistos para Salarios y Económicas	23-Provistos para Salarios y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	U093-Fondo para entidades federativas y municipios	21,568,248.00	21,568,248.00	0	Rehabilitación en tramos aislados del camino Chichicapa-Mecocacán - Chiltepec del Km. 10-000 al Km. 15-800, en el municipio de Parícuti, Tabasco	Tabasco	Parícuti	Gobierno de la Entidad	Proyectos de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000722	5	13,197	12,358	0	(meta1 (unidad_medida a Kilometro, meta 5.8, meta_modificada 5.8))	1	(geo1 (cve_municipio 14 localidad 8, direccion Camino Chichicapa-Mecocacán-Chiltepec, lon-93.061545, lat 18.382321))	21-11-2022	31-12-2022	21,568,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Kilometro, avance 0.0))	(2130540proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220102065454	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	012-FAFEE	4,883,281.00	4,883,281.00	0	Construcción de obra exterior y edificio C del Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida (Centro VIDHA) en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Centro	Gobierno de la Entidad	Proyectos de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000606	5	73,990	70,663	0	(meta1 (unidad_medida a Metro, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 1, direccion Periferico Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa, lon-92.95931, lat 18.000161))	18-04-2022	01-07-2022	4,883,281.00	4,883,281.00	3,780,553.36	3,780,553.36	3,636,467.23	(cto1 (tipo_obra_Obra numero_contrato C 014000606-162022, contratista RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO	(meta1 (unidad_medida Metros, avance 1.0))	2065454proyecto_NICIO, 2065454proyecto_PROCESO, 2065454proyecto_FIN	En Ejecución	Validado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, etc. It contains detailed project information including names, amounts, and financial progress for various infrastructure and social projects in Tabasco.

Handwritten number '37' in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO TRIMESTRE		DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES																					
PERIODO	PROYECTO	CATEGORIA	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	RECLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION			
2022-3	TAB220302100431	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	1,852,820.60	1,852,820.60	0	14000665 - Rehabilitación del Centro de Salud Arenal, en el municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000665	5	564	564	564	0	1	1	03-10-2022	31-12-2022	1,852,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100431proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100432	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	2,106,463.00	2,106,463.00	0	14000666 - Rehabilitación del Centro de Salud Chamzatl, en el municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000666	5	1,077	1,105	1,105	0	1	1	10-10-2022	31-12-2022	2,106,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100432proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100433	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	3,139,156.50	3,139,156.50	0	14000667 - Rehabilitación del Centro de Salud Macián, en el municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000667	5	520	542	542	0	1	1	17-10-2022	31-12-2022	3,139,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100433proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100435	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	1,393,705.00	1,393,705.00	0	14000668 - Rehabilitación del UNEME Crónicos de Emiliano Zapata, en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000668	5	11,914	10,555	10,555	0	1	1	03-10-2022	31-12-2022	1,393,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100435proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100436	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	1,518,263.20	1,518,263.20	0	14000669 - Rehabilitación del Centro de Salud Chablé, en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000669	5	1,837	1,808	1,808	0	1	1	03-10-2022	31-12-2022	1,518,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100436proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100437	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	1,610,564.80	1,610,564.80	0	14000670 - Rehabilitación del Centro de Salud Coronel Gregorio Méndez, en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000670	5	596	538	538	0	1	1	03-10-2022	31-12-2022	1,610,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100437proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100438	Proyecto de inversión	2020	23- Provisión de Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios	U093-0005	U093-0005	2,056,499.80	2,056,499.80	0	14000671 - Rehabilitación del Centro de Salud Caobanal, en el municipio de Humanguillo, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000671	5	709	707	707	0	1	1	10-10-2022	31-12-2022	2,056,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100438proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TABASCO
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO TRIMESTRE		DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISCOS		FOTOS		ESTAT DE		FLUJO		OBSERVACIONES									
ANO	PERIODO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO	ENTIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	BIENES FINANCIEROS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	PO DE REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTAT DE	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	TAB220302100439	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	2,079,730.00	2,079,730.00	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2079730.0, modificado: 2079730.0)	14000672-Rehabilitación del Centro de Salud Bilitillo 1ra. en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000672	S	870	891	0	(meta1 (unidad_medida a Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:8, localidad:11, direccion: centro de salud Bilitillo 1ra. lon: 93.954549, lat: 18.059347))	10-10-2022	31-12-2022	2,079,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100439)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100440	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	10,663,734.00	10,663,734.00	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 10663734.0, modificado: 10663734.0)	14000673-Rehabilitación del Hospital Comunitario de Villa La Venta, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000673	S	4,471	4,068	0	(meta1 (unidad_medida Hospital(es), meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:8, localidad:96, direccion: hospital comunitario de Villa la Venta lon: 94.039921, lat: 18.088813))	17-10-2022	31-12-2022	10,663,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Hospital(es), avance 0.0))	(2100440)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100441	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	1,689,855.00	1,689,855.00	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1689855.0, modificado: 1689855.0)	14000674-Rehabilitación del Centro de Salud El Repanto, en el municipio de Tenosique, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000674	S	112	136	0	(meta1 (unidad_medida a Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:17, localidad:100, direccion: el repanto, lon: 91.178305, lat: 17.278848))	10-10-2022	31-12-2022	1,689,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100442)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100443	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	2,978,153.00	2,978,153.00	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2978153.0, modificado: 2978153.0)	14000675-Rehabilitación del Centro de Salud Guayacán, en el municipio de Tenosique, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000675	S	182	181	0	(meta1 (unidad_medida a Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:17, localidad:33, direccion: Guayacán, lon: 91.502136, lat: 17.632748))	17-10-2022	31-12-2022	2,978,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100443)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100444	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	7,847,637.00	7,847,637.00	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7847637.0, modificado: 7847637.0)	14000676-Rehabilitación Jurisdicción Sanitaria y Almacén de Tenosique, en el municipio de Tenosique, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000676	S	17,956	16,990	0	(meta1 (unidad_medida a Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: jurisdicción sanitaria y almacén, lon: 91.425111, lat: 17.1747))	17-10-2022	31-12-2022	7,847,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100444)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100447	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	2,080,379.10	2,080,379.10	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2080379.1, modificado: 2080379.1)	14000678-Rehabilitación del CEVAC, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000678	S	41,878	38,576	0	(meta1 (unidad_medida a Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CEVAC, Cárdenas, lon: 93.363791, lat: 17.985118))	10-10-2022	31-12-2022	2,080,379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100447)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100450	Proyecto de inversión	2020	23	U093-Fondo para entidaes y Económicas	1,494,604.20	1,494,604.20	#1 (ciclo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1494604.2, modificado: 1494604.2)	14000679-Rehabilitación del Centro de Salud Pob. C-27 Ing. Eduardo Chávez, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Goberno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000679	S	1,510	1,390	0	(meta1 (unidad_medida a Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:2, localidad:73, direccion: centro de salud pob C-27 Ing. Eduardo Chávez, lon: 93.564745, lat: 18.021696))	03-10-2022	31-12-2022	1,494,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 0.0))	(2100450)proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	Nº. CICLO DE RECORDIO	Nº. RAMO	Nº. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Nº. CICLO DE RECORDIO	Nº. RAMO	Nº. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL PROPÓSITO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUSCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE PREFERENCIA	DIRECCIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTINUTOS	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																					(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))					OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	3	TAB220302100466	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	4 024 153 93	4 024 153 93	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4024153.93, modificado: 4024153.93)	14000687- Rehabilitación del UNEME de Imagenología en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000687	S	1 228 927	1 173 671	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion UNEME de imagenología, lon- 92.953455, lat: 17.977041))	17-10-2022	31-12-2022	4 024 153 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100466)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	TAB220302100467	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	6 587 405 83	6 587 405 83	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6587405.83, modificado: 6587405.83)	14000688- Rehabilitación del Laboratorio de Salud Pública, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000688	S	178 122	161 938	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion laboratorio de salud pública, lon- 92.92247, lat: 18.011229))	17-10-2022	31-12-2022	6 587 405 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100467)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	TAB220302100469	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	1 837 011 00	1 837 011 00	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1837011.0, modificado: 1837011.0)	14000689- Rehabilitación del Centro de Salud Carlos Greene 1ra. en el municipio de Comacalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000689	S	844	802	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 5, localidad: 12, direccion centro de salud Carlos Greene 1ra, lon- 93.45561, lat: 18.23116))	10-10-2022	31-12-2022	1 837 011 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100469)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	TAB220302100470	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	1 180 548 70	1 180 548 70	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1180548.7, modificado: 1180548.7)	14000690- Rehabilitación del Centro de Salud La Lagartera 3ra. Secc. en el municipio de Comacalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000690	S	1 592	1 666	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 5, localidad: 39, direccion centro de salud La Lagartera 3ra secc, lon- 93.13456, lat: 18.242561))	03-10-2022	31-12-2022	1 180 548 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100470)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	TAB220302100471	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	1 296 206 00	1 296 206 00	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1296206.0, modificado: 1296206.0)	14000691- Rehabilitación del Centro de Salud Francisco I Madero 2da. Secc. en el municipio de Comacalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000691	S	814	752	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 5, localidad: 24, direccion centro de salud Francisco I. Madero 2da sección, lon- 93.368703, lat: 18.266831))	10-10-2022	31-12-2022	1 296 206 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100471)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	TAB220302100472	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	2 059 016 90	2 059 016 90	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2059016.9, modificado: 2059016.9)	14000692- Rehabilitación del Centro de Salud C.S.U. Cunduacán 6NB, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000692	S	10 909	10 094	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion C.S.U. Cunduacán 6NB, lon- 93.175278, lat: 18.065598))	10-10-2022	31-12-2022	2 059 016 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100472)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	TAB220302100474	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	U063- Fondo para entidades federativas y municipios productores	1 270 274 90	1 270 274 90	#1 (fondo_recurso_2020_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1270274.9, modificado: 1270274.9)	14000693- Rehabilitación del Centro de Salud Plátano 1ra, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000693	S	710	725	0	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 6, localidad: 52, direccion centro de salud Plátano 1ra, lon- 93.169056, lat: 17.991444))	10-10-2022	31-12-2022	1 270 274 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Centro(s) de salud avance 0 0))	(2100474)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO															AVANCES FÍSICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL AJUSTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	REGISTRACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PASADO	CONTRATOS	AVANCE FÍSICO	CAPRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
2022-3	TAB220302100475	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	1,425,021.30	1,425,021.30	0	14000694-Rehabilitación del Centro de Salud Humango 2da. en el municipio de Cunduacán, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000694	535	534	0	0	0	1	1	(geo1_cve_municipio 6, localidad 131, direccion centro de salud Humango 2da. km-93 159388, lat 18.130728))	10-10-2022	31-12-2022	1,425,021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100475/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220302100495	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	1,296,701.40	1,296,701.40	0	14000695-Rehabilitación del Centro de Salud Pub. Boquiapa, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000695	729	696	0	0	0	1	1	(geo1_cve_municipio 10, localidad 131, direccion centro de salud pub. Boquiapa, km-93 134007, lat 18.16371))	03-10-2022	31-12-2022	1,296,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100495/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220302100497	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	1,287,252.00	1,287,252.00	0	14000696-Rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez 2da. en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000696	1,546	1,524	0	0	0	1	1	(geo1_cve_municipio 10, localidad 5, direccion centro de salud Benito Juárez 2da km-93 19425, lat 18.169086))	10-10-2022	31-12-2022	1,287,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100497/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022-3	TAB220302100498	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	981,811.80	981,811.80	0	14000697-Rehabilitación del Centro de Salud Chacalapa 1ra. en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000697	894	887	0	0	0	1	1	1	(geo1_cve_municipio 10, localidad 11, direccion centro de salud Chacalapa 1ra. km-93 110033, lat 18.150543))	10-10-2022	31-12-2022	981,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100498/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100501	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	4,559,005.60	4,559,005.60	0	14000698-Rehabilitación de la Jurisdicción Sanitaria de Jonuta, en el municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000698	3,854	3,533	0	0	0	1	1	1	(geo1_cve_municipio 11, localidad 1, direccion jurisdicción sanitaria, km-92 13449, lat 18.088547))	17-10-2022	31-12-2022	4,559,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100501/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100502	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	1,314,294.00	1,314,294.00	0	14000699-Rehabilitación del Centro de Salud Boca de San Antonio, en el municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000699	934	951	0	0	0	1	1	1	(geo1_cve_municipio 11, localidad 7, direccion centro de salud Boca de San Antonio, km-92 002472, lat 17.94675))	10-10-2022	31-12-2022	1,314,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100502/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022-3	TAB220302100503	Proyecto de inversión	2020-23	U003-Fondo para Salarios y Económicos	875,166.40	875,166.40	0	14000700-Rehabilitación del Centro de Salud José Ma. Pino Suárez, en el municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000700	481	486	0	0	0	1	1	1	(geo1_cve_municipio 11, localidad 18, direccion centro de salud José Ma. Pino Suárez, km-92 226303, lat 18.309142))	10-10-2022	31-12-2022	875,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1_unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(2100503/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones

3

2

B

4

8

9

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	FECHA DE RECIBO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	VENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA / PROYECTO	CLASIFICACION	PUBLICACION	INTENCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REGISTRADO	COMPROBADO	DEMANDADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATADO	AVANCES FISCOS	CARETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	3	TAB220302130292	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	1,736,490.50	1,736,490.50	0	14000706 - Rehabilitación del Centro de Salud Barreal Cauatemoc, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000706	5	408	397	0	1	1	geo1 [cve_municipio 15, localidad 6, direccion centro de salud Barreal Cauatemoc, km-92 721999, lat 17.420908]	03-10-2022	31-12-2022	1,736,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130292)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302130295	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	1,949,035.60	1,949,035.60	0	14000709 - Rehabilitación del Centro de Salud Lomas Alegres 1ra, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000709	5	411	444	0	1	1	geo1 [cve_municipio 15, localidad 29, direccion centro de salud Lomas Alegres 1ra, km-92 856713, lat 17.563727]	03-10-2022	31-12-2022	1,949,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130293)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302130294	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	2,347,374.40	2,347,374.40	0	14000710 - Rehabilitación del Centro de Salud Vicente Guerrero Lerma, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000710	5	862	863	0	1	1	geo1 [cve_municipio 16, localidad 33, direccion centro de salud Vicente Guerrero Lerma, km-92 91954, lat 17.511641]	10-10-2022	31-12-2022	2,347,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130294)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302130297	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	3,895,572.00	3,895,572.00	0	14000711 - Rehabilitación del UNEME Crónico Teapa en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000711	5	15,153	13,915	0	1	1	geo1 [cve_municipio 16, localidad 1, direccion UNEME crónico, km-92 945638, lat 17.556395]	17-10-2022	31-12-2022	3,895,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130297)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302130311	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	1,835,464.00	1,835,464.00	0	14000712 - Rehabilitación del Centro de Salud de Galeana 3ra, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000712	5	564	641	0	1	1	geo1 [cve_municipio 16, localidad 39, direccion centro de salud Galeana, km-93 001528, lat 17.699884]	03-10-2022	31-12-2022	1,835,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130311)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302130312	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	5,006,977.00	5,006,977.00	0	14000713 - Rehabilitación del Hospital Comunitario de Jalapa, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000713	5	2,652	2,349	0	1	1	geo1 [cve_municipio 9, localidad 1, direccion hospital comunitario de Jalapa, km-92 813001, lat 17.723442]	24-10-2022	31-12-2022	5,006,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Hospital(es), meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130312)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302130313	Proyecto de inversión	2020	23-0303	Fondo para Salarios y Económicas	859,098.40	859,098.40	0	14000714 - Rehabilitación del Centro de Salud Aquiles Serdán 1ra, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000714	5	768	787	0	1	1	geo1 [cve_municipio 9, localidad 45, direccion centro de salud Aquiles Serdán 1ra, km-92 73929, lat 17.824977]	03-10-2022	31-12-2022	859,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(2130313)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
DOLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	VENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2022	3	TAB220302100425	Proyecto de inversión	2019-23-0003-Fondo para entidades y Económicas	U003-Programa Presupuestario	0003-Programa Presupuestario	10,892,539.00	10,892,539.00	0	14000657- Construcción de red de drenaje pluvial para los pasos vehiculares inferiores (deprimidos) en el Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000657	5	430,933	402,974	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta_modificada 534.3))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 1 direccion Villahermosa municipio de Centro, Tabasco, lon -92.926489, lat 18.001102))	16-08-2022	30-11-2022	10,892,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0))	(2100425)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100426	Proyecto de inversión	2019-23-0003-Fondo para entidades y Económicas	U003-Programa Presupuestario	0003-Programa Presupuestario	4,746,730.20	4,746,730.20	0	14000658- Mantenimiento del camino Colima-Alvarado en tramos asfaltados, del km 0-000 al 6-000 y del km 6-900 al km 6-000, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000658	5	120	117	0	(meta1 (unidad_medida Kilómetros, meta_modificada 7.1))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 105 direccion Camino Colima-Alvarado, lon -92.942894, lat 17.790955))	16-08-2022	31-10-2022	4,746,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Kilómetros, avance 0.0))	(2100426)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302100428	Proyecto de inversión	2019-23-0003-Fondo para entidades y Económicas	U003-Programa Presupuestario	0003-Programa Presupuestario	7,964,725.00	7,964,725.00	0	14000659- Instalación de la red eléctrica en baja y media tensión para el drenaje pluvial para los pasos vehiculares inferiores (deprimidos) en el Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000659	5	430,933	402,974	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta_modificada 357.7))	1	(geo1 (cve_municipio 4 localidad 1 direccion Villahermosa municipio de Centro, Tabasco, lon -92.926489, lat 18.001102))	03-10-2022	19-11-2022	7,964,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0))	(2100428)proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. GILDA RDO LANESTOZA LEÓN
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CP. VICENTE LEÓN LEÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOTOP

M.A.P. ROCÍO RODRÍGUEZ GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP