


SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Fondos			Partidas		Avance Financiero														
									Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SOTOP	\$0.00	\$6,006.07			\$6,993,000.00	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69						
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SOTOP	\$0.00	\$856,022.88			\$5,484,500.00	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SOTOP	\$0.00				\$115,406,235.00	\$115,406,235.00	\$115,406,235.00	\$105,114,360.64	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SOTOP	\$0.00	\$9,059.44			\$1,148,850.00	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SOTOP	\$0.00	\$173,749.50			\$40,759,200.00	\$40,057,588.07	\$40,057,588.07	\$39,823,478.77	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SOTOP	\$0.00	\$20,749.04			\$19,980,000.00	\$19,959,250.96	\$19,959,250.96	\$19,959,250.96	\$15,669,451.72	\$13,855,120.33	\$12,200,513.92	\$12,200,513.92	\$12,200,513.92	\$12,200,513.92				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$119,210,717.00	\$119,210,717.00	\$119,210,717.00	\$105,391,129.92	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales		SOTOP	\$0.00	\$603,689.90			\$45,504,450.00	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$31,788,241.55	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SOTOP	\$0.00				\$240,000,000.00	\$36,946,448.24	\$36,946,448.24	\$35,624,326.02	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SOTOP	\$0.00				\$153,516,981.00	\$85,461,777.63	\$85,461,777.63	\$84,372,319.90	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$280,952,760.00	\$270,977,815.82	\$110,401,854.98	\$106,158,968.62	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$13,050,517.94	\$13,050,517.94	\$13,050,517.94	\$13,050,517.94			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$214,250,000.00	\$336,247,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$140,934,570.09	\$140,934,570.09	\$140,934,570.09	\$75,710,746.00	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$119,330,047.00	\$119,330,047.00	\$19,712,286.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

  
 ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

  
 LIC. BETZABÉ DURÁN NÚÑEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP




## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Fondos			Partidas		Avance Financiero						Observaciones								
									Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Avance					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SOTOP	\$0.00	\$6,006.07			\$6,993,000.00	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69						
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SOTOP	\$0.00	\$356,022.88			\$5,494,500.00	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SOTOP	\$0.00				\$115,406,235.00	\$115,406,235.00	\$115,406,235.00	\$105,114,300.64	\$103,792,912.47	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17	\$103,792,912.17					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SOTOP	\$0.00	\$9,059.44			\$1,148,850.00	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58					
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SOTOP	\$0.00	\$173,749.50			\$40,759,200.00	\$40,057,588.07	\$40,057,588.07	\$39,823,478.77	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SOTOP	\$0.00	\$20,749.04			\$19,960,000.00	\$19,959,250.96	\$19,959,250.96	\$19,959,250.96	\$19,959,451.72	\$19,855,120.33	\$19,855,120.33	\$19,855,120.33	\$19,855,120.33	\$19,855,120.33				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$119,210,717.00	\$119,210,717.00	\$119,210,717.00	\$105,391,129.92	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38	\$90,859,508.38				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales		SOTOP	\$0.00	\$603,689.90			\$45,504,450.00	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$31,788,241.55	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83	\$29,588,338.83				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SOTOP	\$0.00				\$240,000,000.00	\$36,946,448.24	\$36,946,448.24	\$35,624,326.02	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15	\$28,144,926.15				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SOTOP	\$0.00				\$153,516,981.00	\$85,461,777.63	\$85,461,777.63	\$84,372,319.90	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78	\$73,484,575.78				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$0.00			\$280,952,760.00	\$270,977,815.82	\$110,401,854.98	\$106,158,968.62	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51	\$18,515,622.51			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS							\$0.00	\$0.00			\$214,250,000.00	\$336,247,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	2-APORTACIONES FEDERALES						SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$140,934,570.09	\$140,934,570.09	\$140,934,570.09	\$75,710,746.00	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06	\$36,798,237.06			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$119,330,047.00	\$119,330,047.00	\$19,712,286.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SOTOP	\$0.00	\$0.00			\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

  
 ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

  
 LIC. BETZABÉ DURÁN NÚÑEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	115,406,235.00	115,406,235.00	115,406,235.00	105,114,360.64	103,792,912.17	103,792,912.17	103,792,912.17	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	115,406,235.00	115,406,235.00	115,406,235.00	105,114,360.64	103,792,912.17	103,792,912.17	103,792,912.17	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$359,023	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,494,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U058	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,494,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$5,804	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,993,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,993,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$603,690	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	45,504,450.00	44,909,760.10	44,909,760.10	44,909,760.10	31,788,241.55	29,588,338.83	29,588,338.83	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	45,504,450.00	44,909,760.10	44,909,760.10	44,909,760.10	31,788,241.55	29,588,338.83	29,588,338.83	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0	2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	119,210,717.00	119,210,717.00	119,210,717.00	105,391,129.92	90,859,508.38	90,859,508.38	90,859,508.38	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	119,210,717.00	119,210,717.00	119,210,717.00	105,391,129.92	90,859,508.38	90,859,508.38	90,859,508.38	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$9,059	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,148,850.00	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U058	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,148,850.00	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$20,749	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,980,000.00	19,959,250.96	19,959,250.96	19,959,250.96	15,669,451.72	13,855,120.33	12,200,513.92	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,980,000.00	19,959,250.96	19,959,250.96	19,959,250.96	15,669,451.72	13,855,120.33	12,200,513.92	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	240,000,000.00	36,946,448.24	36,946,448.24	35,624,326.02	28,144,926.15	28,144,926.15	28,144,926.15	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	240,000,000.00	36,946,448.24	36,946,448.24	35,624,326.02	28,144,926.15	28,144,926.15	28,144,926.15	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	30,001,702.19	30,001,702.19	28,706,164.21	21,433,022.75	21,433,022.75	21,433,022.75	N/A



## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Reedimiento Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,144,746.05	2,144,746.05	2,115,456.16	1,928,195.75	1,929,156.75	1,928,195.75	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES		PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SOTOP	50	1173,750		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,759,200.00	40,657,588.07	40,657,588.07	39,823,478.77	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS			PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	40,759,200.00	40,657,588.07	40,657,588.07	39,823,478.77	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	F-PLI		SIN IDENTIFICAR	SOTOP	50			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	153,516,981.00	85,461,777.63	85,461,777.63	84,372,319.00	73,484,575.78	73,484,575.78	73,484,575.78	50
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,000,000.00	24,762,298.28	24,762,298.28	24,679,739.69	18,858,810.13	18,858,810.13	18,858,810.13	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	626,267.64	626,267.64	626,267.64	626,267.64	626,207.64	626,207.64	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	53,037,969.13	53,037,969.13	52,403,919.99	49,618,770.93	49,618,770.93	49,618,770.93	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,035,302.58	7,035,302.58	6,962,452.58	4,380,787.08	4,380,787.08	4,360,787.08	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	138,516,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-										TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	119,330,047.00	119,330,047.00	19,712,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19,712,286.79
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U067	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	119,330,047.00	119,330,047.00	19,712,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,460,487.84	2,277,489.25	2,277,489.25	2,097,734.07	2,097,734.07	2,097,734.07	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	280,952,760.00	250,417,327.98	108,124,365.73	103,881,479.37	16,417,888.44	16,417,888.44	10,952,783.87	N/A


## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	214,250,000.00	336,247,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	612	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	61,646,093.19	61,646,093.18	41,622,303.27	22,719,510.53	22,719,510.53	22,358,783.69	NA	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	612	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	140,934,570.00	36,764,131.37	36,764,131.37	4,772,423.70	3,025,939.29	3,025,939.29	3,025,939.29	NA	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	612	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	28,990,000.00	28,990,000.00	16,351,645.42	0.00	0.00	0.00	NA	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	612	SIN IDENTIFICAR	SOTOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	13,534,345.54	13,534,345.54	12,994,373.61	11,052,787.24	11,052,787.24	10,330,802.84	NA	

  
 LIC. BETZABE DURÁN NÚÑEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA  
 SOTOP

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Re (f)	Cometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1616010-0634250	Construcción De Puente De La Prolongación Paseo Usulutana A La Carretera Federal Villahermosa - Cardenas, En El Municipio De Centro, Tabasco	139	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,750,000.00	\$36,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616010-0634248	Infraestructura Vial En El Municipio De Centro, Tabasco	177	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$156,997,005.00	\$156,997,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0734412	Proyecto Ejecutivo De Equipamiento Urbano Para La Integración Social En El Distrito Vial Loggia De Las Herminas, Villahermosa, Centro, Tabasco - 2940	2940	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0735142	Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Paralelo Carles Palmar Cárcas - Matías De Río Blanco, En Villahermosa, Centro, Tabasco - 2941	2941	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,996,000.00	\$1,996,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	8218	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0734738	Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Fianar, Km. 1.380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo Villahermosa - Nacajuca - 2942	2942	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,968,779.36	\$17,968,779.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0735143	Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Fianar, Km. 1.380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo Nacajuca - Villahermosa - 2943	2943	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,093,220.64	\$12,093,220.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0735872	Librería Del Derecho De Via De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6.000 Al Km. 6.400 - 2944	2944	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,817,216.95	\$12,817,216.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0734944	Proyecto Ejecutivo Para La Adhesión Del Consejo Civilista Esfuerzo De Dos A Cuatro Cuadras - Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6.000 Al Km. 7.100 - 2945	2945	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,456,500.00	\$1,456,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616010-0634054	Reconstrucción De Mercado Pao Suárez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco	604	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$142,500,000.00	\$142,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616000-0695521	Adhesión De La Carretera Villahermosa-Huixtla 1a. Etapa	FUTAB-CECMU-201-2014	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$87,879,748.66	\$87,879,748.66	\$87,879,748.66	\$87,729,547.81	\$87,729,547.81	\$87,729,547.81	\$87,729,547.81	\$87,729,547.81	\$87,729,547.81	\$87,729,547.81	82.04	50	Metros Cuadrados (CONSTRUCCION)	434,629	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB1615000-0558552	Adhesión De La Carretera Villahermosa-Nacajuca A Centro Carles (Tramo De 6 Kms, Estado De Tabasco) - Liberación Del Derecho De Vías Segunda Etapa	FUTAB-CECMU-263-2015	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2015	\$34,229,655.00	\$34,195,625.37	\$34,195,625.37	\$28,480,088.20	\$28,480,088.20	\$28,480,088.20	\$28,480,088.20	\$28,480,088.20	\$28,480,088.20	\$28,480,088.20	83.31	50	Metros Cuadrados	755,425	0.00	83.90	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB1615000-0558545	Construcción De Línea De Agua Potable, Tramo Ampliación Villahermosa-Nacajuca, Carretera De Nacajuca, Tabasco	FUTAB-CECMU-214-2015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2015	\$20,000,000.00	\$19,950,000.00	\$19,950,000.00	\$16,320,207.21	\$16,342,744.35	\$16,342,744.35	\$16,342,744.35	\$16,342,744.35	\$16,342,744.35	\$16,342,744.35	73.29	50	Metros Cuadrados	115,000	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB1615000-0558520	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Calles Amador Castañeda, El Pinar, Santa Lucia Y Valle Verde, Villahermosa, Tabasco	FUTAB-CECMU-205-2015	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,872,646.66	\$24,548,073.16	\$24,548,073.16	\$23,517,594.21	\$23,517,594.21	\$23,517,594.21	\$23,517,594.21	\$23,517,594.21	\$23,517,594.21	\$23,517,594.21	94.50	50	Metros Cuadrados	640,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB1515030 0558494	Construcción Integral De La Red De Drenaje Sanitario Del Corredor Medellín - Maculupetén (En Etapas) Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Fases 1-6) Vía Ocuilzapotlán Y Villa Maculupetén, Cux	FMTAB-COZUM-266-2015	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,914,720.00	\$31,882,005.29	\$31,882,005.29	\$28,576,706.13	\$18,371,709.32	\$18,371,709.32	\$18,371,709.32	57.62	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	58.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515030 0558537	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Sellado de Mezclas En La Carretera Principal De Escopas De Saloya (Tramo La Libertad, Municipio De Nacajuca, Tabasco)	FMTAB-COZUM-267-2015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,691,650.00	\$3,687,998.39	\$3,687,998.39	\$3,592,853.00	\$3,592,853.00	\$3,592,853.00	\$3,592,853.00	97.32	\$0	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515030 0558529	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Sellado de Mezclas En La Carretera Principal De Escopas De Saloya (Tramo El Cardo), Municipio De Nacajuca, Tabasco	FMTAB-COZUM-268-2015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,921,136.00	\$4,916,214.83	\$4,916,214.83	\$4,794,224.16	\$4,713,661.03	\$4,713,661.03	\$4,713,661.03	95.58	\$0	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515010 0488341	0652 - Rehabilitación Del Museo De Historia Natural "José Narciso Rovirosa Añubal"	OT652	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,978,500.60	\$9,978,500.60	\$9,978,500.60	\$9,232,563.82	\$9,232,563.82	\$9,232,563.82	92.53	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	94.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515010 0488543	0654 - Rehabilitación Del Planetario Tabasco 2000	OT654	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,960,750.36	\$9,960,750.36	\$9,960,750.36	\$6,436,487.90	\$6,422,156.51	\$6,422,156.51	64.31	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	56.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515030 0558335	Rehabilitación De Estanques De Estación, Área De San Sebastián E Instalación Eléctrica Interfaz En Albergue Para Funcionarios, En El Centro De Integración Y Convivencia Con La Naturaleza "Yucalá"	OT691	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,194,600.00	\$1,791,580.87	\$1,791,580.87	\$1,791,580.87	\$1,791,580.87	\$1,791,580.87	\$1,791,580.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515020 0569480	0697 Construcción De Pavimento Asfáltico En El Poblado Felipe Castañón (Cuz), San Pedro	OT697	Tabasco	Estacion	San Pedro	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,207,049.85	\$3,206,687.73	\$3,206,687.73	\$3,206,687.73	\$3,206,687.73	\$3,206,687.73	\$3,206,687.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,730	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515020 0569624	0704 Construcción De Pavimento Asfáltico Hidráulico De Fc 200 Eje Cms2 De 15 Cm. De Espesor En Calle De La Cal. Lázaro Cárdenas, Mpio. De Emiliano Zapata, Tabasco	OT704	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,203,758.40	\$1,941,281.99	\$1,941,281.99	\$1,941,281.99	\$1,941,281.99	\$1,941,281.99	\$1,941,281.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,516	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515020 0569657	0707 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Fc 200 Eje Cms2 De 15 Cm. De Espesor En Calle De La Cal. Benito Juárez Mpio. De Emiliano Zapata, Tabasco	OT707	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,090,658.24	\$2,085,875.76	\$2,085,875.76	\$2,451,826.62	\$2,451,826.62	\$2,451,826.62	\$2,451,826.62	79.45	\$0	Metros Cuadrados	29,516	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515020 0569769	0711 Construcción De Alameda Pública Y Del Transporte En La Ciudad De Teniokpa, Tabasco (Vía Etapa)	OT711	Tabasco	Tenokpa	Tenokpa	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,171,587.11	\$8,171,587.11	\$8,171,587.11	\$8,171,587.11	\$4,861,308.92	\$4,861,308.92	\$4,861,308.92	59.36	\$0	Metros Cuadrados	46,302	0.00	65.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515020 0569778	0712 Mantenimiento De Camino En El Ej. Camal y El Financiero 1 Medio En San. Mpio. De Teniokpa, Tabasco	OT712	Tabasco	Tenokpa	Camal	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,600,000.00	\$1,653,194.45	\$1,653,194.45	\$1,653,194.45	\$485,689.48	\$485,689.48	\$485,689.48	30.30	\$0	Kilómetros	46,302	0.00	31.00	Financiera / Física / RESERVA DE CONTRATO / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515020 0569991	0722 Revestimiento De 1.620 Km De Calles Juntas Cuales Y Velázquez, Pk San Sebastián San. Mpio. De Jajalá De Andrés, Tabasco	OT722	Tabasco	Jajalá de Andrés	San Sebastián	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000.00	\$961,557.32	\$961,557.32	\$961,557.32	\$961,557.32	\$961,557.32	\$961,557.32	96.16	\$0	Kilómetros	647	0.00	100.00	Financiera / Física / Pagado AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concesión-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB1515000 0510000	0476 Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Húmedo En Avda. Ponderosa, En La Cd. De Balancán, Tabasco.	0776	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,162,484.77	\$2,162,248.90	\$2,162,248.90	\$2,162,248.90	\$595,151.72	\$595,151.72	\$595,151.72	27.52	\$0	Metros Cuadrados	56,740	0.00	33.00	Financiera / Física / RESERVA DE CONTRATO / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0510120	0475 Remediación De La Techumbre Y Sabin Del Plano Del Congreso Del Estado, En La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	0779	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2015	\$911,892.00	\$637,241.69	\$637,241.69	\$637,241.69	\$637,241.69	\$637,241.69	\$637,241.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640,355	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0550566	Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples De La Universidad Tecnológica Del Empleado Municipal De Empeño Zapata	0773	Tabasco	Empeño Zapata	Colchagua municipal	Sitios	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2015	\$550,000.00	\$612,209.67	\$612,209.67	\$612,209.67	\$612,209.67	\$612,209.67	\$612,209.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,518	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0590140	0497 Estado Para La Adquisición Con Pasos A Donnell En Lateral Del Distribuidor Vial De La Av. Universidad De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	0797	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	100.00	\$0	Estudio de pre-proyecto	660,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0594946	0801 Construcción De Baños Y Vestidores, Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tabasco.	0803	Tabasco	Centro	Treshochal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000,000.00	\$2,853,821.13	\$2,853,821.13	\$2,853,821.13	\$2,853,821.13	\$2,853,821.13	\$2,853,821.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0594977	0804 Construcción De Cancha De Basquetbol, Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tabasco.	0804	Tabasco	Centro	Treshochal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$200,000,000.00	\$1,051,199.29	\$1,051,199.29	\$1,051,199.29	\$1,051,199.29	\$1,051,199.29	\$1,051,199.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515000 0595059	0495 Construcción De Techumbre En La Unidad Educativa Centro De Estudios Tecnológicos Agrícolas No 82 Y San Francisco (Cancha Comunal) En El Municipio De Balancán, Tabasco.	0895	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,397,600.00	\$2,377,735.86	\$2,377,735.86	\$2,377,735.86	\$2,377,735.86	\$2,377,735.86	\$2,377,735.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515000 0595100	0496 Financiamiento (Esc. De Estudios Centro De Educación Medio Superior A Distancia No 23) E Ingresos Extraordinarios (Esc. Secundaria Técnica No 8) En El Municipio De Calchagua, Tabasco.	0796	Tabasco	Calchagua	Calchagua	Rural	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,397,600.00	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0595151	0497 Construcción De Techumbre En La Unidad Educativa Centro De Estudios Tecnológicos Agrícolas No 82 Y San Francisco (Cancha Comunal) En El Municipio De Centro, Tabasco.	0797	Tabasco	Centro	Calchagua municipal	Sitios	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,397,600.00	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	\$2,381,646.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1515000 0595162	0498 Techumbre Techumbre 2015 Y Construcción De Techumbre En La P. A. Huelmo Techumbre (Esc. Secundaria Técnica No 8) En El Municipio De Centro, Tabasco.	0798	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,167,600.00	\$2,331,471.96	\$2,331,471.96	\$2,331,471.96	\$2,331,471.96	\$2,331,471.96	\$2,331,471.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	896	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1515000 0595324	0499 Construcción De Techumbre En La P. A. Escuelas 2da Sección -Esc. Prim. Esteban Cruz Vda De Luzón Y En La P. A. Financiamiento (Esc. Secundaria Técnica No 8) En El Municipio De Centro, Tabasco.	0799	Tabasco	Comitán	Comitán	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,397,600.00	\$2,194,634.11	\$2,194,634.11	\$2,194,634.11	\$2,194,634.11	\$2,194,634.11	\$2,194,634.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel





SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1516010 0620172	01561 - Previsión Para Fondo de Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF) 2016 Fondo Via Raso General 33	01561	Tabasco	Cobentura estatal	Cobentura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución		1,797.75	\$31,933,965.47	\$31,933,965.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,230,603	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620503	01563 -Remediación De Contaminación Por Residuos Asfálticos En La Frente De Embarcadero Asfáltico De La Vía Estación Chontalpa, En El Municipio De Huamantla, Tabasco	01563	Tabasco	Huamantla	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,783,706.65	\$4,783,706.65	\$4,783,706.65	99.66	\$0	Metros Cuadrados	2,230,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620503	01564 -Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En El Camino Ranchito Reyes Hernández 2da Sección, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.620 En El Municipio De Comalcalco, Tabasco	01564	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 2da Sección	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015								\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620571	01565 -Reconstrucción De Terrazas, Pavimento Asfáltico Y Saneamiento Horizontal Del Camino Borjoso De Sakya Del Km. 0.000 Al Km. 7.850	01565	Tabasco	Nacajuas	Borjoso de Sakya	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,723,031.86	\$1,723,031.86		\$1,723,031.86	\$1,723,031.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620577	01566 -Reconstrucción De Terrazas, Pavimento Asfáltico Y Saneamiento Horizontal Del Camino La Verda - Vía Benito Juárez Del Km. 0.000 Al Km. 2.600. En El Municipio De Huamantla, Tabasco	01566	Tabasco	Huamantla	La Verda	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,301,513.13	\$7,749,795.85	\$7,749,795.85	\$7,234,729.69	\$3,737,408.86	\$3,737,408.86	48.23	\$0	Metros Cuadrados	3,770	0.00	60.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620580	01567 -Saneamiento Horizontal De Las Calles Francisco I Madero -Acceso A La Ciudad Zona Rural Del Km. 0.000 Al Km. 0.181 Y Benito Juárez Guerra Del Km. 0.000 Al Km. 0.700 Del Municipio De Cunduacán	01567	Tabasco	Cunduacán	Francia	Rural	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,366,277.86	\$2,366,277.86	\$2,366,277.86	\$2,188,526.86	\$1,947,387.38	\$1,947,387.38	82.30	\$0	Metros Cuadrados	22,795	0.00	89.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620596	01568 -Reconstrucción De Terrazas, Pavimento Asfáltico Y Saneamiento Horizontal De La Calles Zaragoza Del Km. 0.000 Al Km. 0.150 Y Hijo Del Km. 0.150 Al Km. 0.350 Y Calle Oaxaca Del Km. 0.350	01568	Tabasco	Cunduacán	Francia	Rural	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,210,140.25	\$1,210,140.25	\$1,210,140.25	\$1,188,512.94	\$1,020,651.92	\$1,020,651.92	84.26	\$0	Metros Cuadrados	22,795	0.00	86.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1516010 0620602	01569 -Construcción De Regatos Para Desagüe De Agua Pluviales, Compañía Tero Guadalupe Chantada, Muro De Concreto Y Cubación De Tabasco Als De 12" Y 10" Del Camino E.C. Huamantla	01569	Tabasco	Centro	Arceles Canabal 1ra Sección	Rural	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,144,746.65	\$2,144,746.65	\$2,144,746.65	\$2,135,455.36	\$1,928,196.75	\$1,928,196.75	89.90	\$0	Obras	2,516	0.00	99.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1516010 0620611	01571 -Pavimentación De Pavimento Asfáltico (Doble Planchado) Del Km. 0.000 Al Km. 0.700 -Camino - Tero Largo - Fm. J. Guadalupe (Cacahu), Tero Guadalupe - Tero Largo -Muro de Concreto	01571	Tabasco	Centro	Arceles Canabal 1ra Sección	Rural	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,023,758.56	\$3,023,758.56	\$3,023,758.56	\$2,973,138.06		\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	8.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1516010 0620615	01572 -Construcción De Puentes De Concreto, Tero Guadalupe - En El Km. 2.620 Del Camino E.C. Reyes Hernández 2da Sección, Comalcalco, Tabasco	01572	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 2da Sección	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,230,165.00	\$2,230,165.00	\$2,230,165.00	\$2,285,644.34	\$070,661.04	\$070,661.04	24.27	\$0	Metros Cuadrados	5,100	0.00	34.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620642	01573 -Rehabilitación Del Sistema Integral De Saneamiento Urbano De La Ciudad Deportiva De Villahermosa, Tabasco	01573	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$204,135.72	\$190,528.48	\$190,528.48	\$190,528.48	\$190,528.48	\$190,528.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1516010 0620693	01574 - Rehabilitación De Las Terrazas Y Fregadero De La Vialidad De La Ciudad Deportiva De Villahermosa, Tabasco	01574	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$122,258.80	\$119,584.93	\$119,584.93	\$119,584.93	\$119,584.93	\$119,584.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	604,355	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Instrucción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1616010-0626155	06876 - Complemento Para La Construcción De Cancha Techado De Usos Múltiples De La Universidad Tecnológica Del Istmo Centro, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	OT876	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,587,978.30	\$1,587,978.30	\$1,587,978.30	\$1,508,643.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	642	0.06	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016	
TAB1616010-0626163	06877 - Complemento Para La Construcción De Campo De Fútbol Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos, Balancán (La Estapa)	OT877	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,249.64	\$2,249.64	\$2,249.64	\$238,025.40	\$237,017.98	\$237,017.98	\$237,017.98	\$237,017.98	97.34	\$0	Metros Cuadrados	1,495	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB1616010-0626175	06880 - Reestructuración De Drenaje (Módulo Sombras Y Pluvial) Zona Ciénega En El Municipio De Centro, Tabasco	OT880	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para unidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Fuenciones Federales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00										343	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB1616010-0626181	06882 - Rehabilitación De Área De Manejo Y Junta De Edificación Para Muros Arriba En El Centro De Interpretación Y Convención Con La Naturaleza "Yumá", En El Municipio De Centro, Tabasco	OT882	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,810,049.12	\$2,810,000.00										502	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB1616010-0626184	06883 - Construcción De Albergue De Turistas, En El Centro De Interpretación Y Convención Con La Naturaleza "Yumá", En El Municipio De Centro, Tabasco	OT883	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,870,055.23	\$5,870,055.23	\$5,870,055.23	\$4,690,510.11	\$2,215,514.85	\$2,215,514.85	\$2,215,514.85	37.75	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	78.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel		
TAB1616010-0626183	06884 - Reconstrucción De Centro De Salud En El Epico Redención Del Campesino, Tabasco (2da Etapa) (Ctra Exterior)	OT884	Tabasco	Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$2,425,000.00	\$3,115,000.00	\$3,115,000.00	\$3,080,217.34	\$1,834,439.03	\$1,834,439.03	\$1,834,439.03	58.89	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel		
TAB1616010-0626208	06887 - Estudio De Hidrología Fluvial Y De Sociedades De Tronco De 600 Mueles En Protección Marginal Jonutá - Río Usumacinta En La Carretera Jonutá - Frontera	OT887	Tabasco	Jonutá	Jonutá	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,000.00	\$144,504.00	\$144,504.00	\$144,504.00	\$144,504.00	\$144,504.00	\$144,504.00	96.33	\$0		11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel		
TAB1616010-0626210	06888 - Estudio De Mecánica De Suelos En La Carretera Jonutá - Frontera	OT888	Tabasco	Jonutá	Jonutá	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$470,000.00	\$454,812.30	\$454,812.30	\$454								Estudio de preservación	29,511	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB1616010-0626206	06889 - Estudio Para La Reconstrucción De Terceros Y Soleras A Falso En Secciones En Unión En El Camino Tacotalpa - Francisco I. Madero (Tronco Acabado)	OT889	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero-1ra Sección	Rural	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000.00	\$410,350.00	\$410,350.00	0	\$410,350.00	\$410,350.00	\$410,350.00	\$410,350.00	100.00	\$0	Estudio de preservación	8,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB1616010-0626226	06891 - Mantenimiento General Del Parque De Béisbol "Constante 27 De Febrero" De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OT891	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,389,385.39	\$1,000,224.90	\$1,000,224.90	\$1,000,224.90	71.43	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel		
TAB1616010-0626213	06892 - Rehabilitación De La Flotación Del Falso Lago Y Rehabilitación Del Alcantaral En Arroyos Del Parque Tabasco	OT892	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,502,768.44	\$1,502,768.44	\$1,502,768.44	\$1,341,000.30	\$1,344,555.57	\$1,344,555.57	\$1,344,555.57	89.04	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016		
TAB1616010-0626227	06893 - Rehabilitación Y Mejoramiento De Instalaciones Eléctricas En Edificio Administrativo Y Marginal Del Parque Tabasco	OT893	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$621,441.64	\$613,992.65	\$613,992.65	\$613,992.65	\$613,992.65	\$613,992.65	\$613,992.65	\$613,992.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB1616010-0626240	06894 - Rehabilitación Y Mejoramiento De Arroyos De Corral, Adigayán Y Central De Falso En El Parque Tabasco	OT894	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,059,222.70	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB1616010-0626243	06895 - Rehabilitación Y Mejoramiento De Módulos Sombras En El Parque Tabasco	OT895	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	0102 FAFEF	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$600,400.52	\$600,400.52	\$600,400.52	\$594,934.61	\$540,874.32	\$540,874.32	\$540,874.32	\$540,874.32	90.08	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1616010-0626344	01896-Rehabilitación De Calles En El Parque Tabasco	01896	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$827,139.10	\$809,422.49	\$809,422.49	\$809,422.49		\$809,422.49	\$809,422.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626348	01897-Rehabilitación Y Mantenimiento De Casetas De Vigilancia Fija, Molinos Y Áreas Estacion En El Parque Tabasco	01897	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$690,776.00		\$690,776.00	\$690,776.00	\$690,776.00	\$690,776.00	\$690,776.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626350	01898-Rehabilitación Y Mantenimiento De Carca De Mito Parental Y Fontanas De Acceso A Diferentes Áreas Del Parque Tabasco	01898	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$957,946.60	\$945,408.60	\$945,408.60	\$945,408.60	\$945,408.60	\$945,408.60	\$945,408.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626355	01899-Mantenimiento A Edificaciones Públicas Del Parque Tabasco Y Olimpo Xal	01899	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$873,311.20	\$873,311.20	\$873,311.20	\$843,123.40	\$843,123.40	\$843,123.40	\$843,123.40	96.54	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626362	01900-Mantenimiento Del Parque En El Parque Tabasco	01900	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$220,826.76	\$220,276.20	\$220,276.20	\$220,276.20	\$220,276.20	\$220,276.20	\$220,276.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626366	01901-Rehabilitación Y Mantenimiento De Trajes 1, 2, 3 Y Área Gastronómica Del Parque Tabasco	01901	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$663,458.40	\$531,923.02	\$531,923.02	\$531,923.02	\$531,923.02	\$531,923.02	\$531,923.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626370	01902-Revisión Estructural Del Área De Acceso En Vialidad Abasco De Embalsados, Foro Laguna Teo Y Tabasco Al Área Lela En El Parque Tabasco	01902	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$492,980.15	\$426,895.31	\$426,895.31	\$426,895.31	\$426,895.31	\$426,895.31	\$426,895.31	\$426,895.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1616010-0626373	01903-Revisión Estructural Del Parque, Vialidad De Poyanis Y Tabasco En El Parque Tabasco	01903	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$230,127.98	\$192,397.76	\$192,397.76	\$192,397.76	\$192,397.76	\$192,397.76	\$192,397.76	\$192,397.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1616010-0626378	01904-Rehabilitación Y Mantenimiento El Sótano González Del Parque Tabasco	01904	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,277,251.46	\$2,277,251.46	\$2,277,251.46	\$2,220,150.86	\$1,965,406.56	\$1,965,406.56	\$1,965,406.56	87.62	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAB1616010-0626382	01905-Rehabilitación Física Y Mantenimiento Del Fútbol Al Área Lela Al Área En El Parque Tabasco	01905	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$715,779.31	\$708,568.12	\$708,568.12	\$708,568.12	\$708,568.12	\$708,568.12	\$708,568.12	\$708,568.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1616010-0626384	01906-Proyecto Ejecutivo: Elimitación, Ampliación Y Sustitución De Unidades De Suelo Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pico Suárez"	01906	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,593,362.00	\$1,593,362.00	\$1,593,362.00	\$1,581,792.00	\$1,581,792.00	\$1,581,792.00	\$1,581,792.00	\$1,581,792.00	99.17	\$0	Estudio de pre-proyección	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016
TAB1616010-0626386	01907-Proyecto Ejecutivo: Elimitación, Ampliación Y Sustitución De Unidades De Suelo Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pico Suárez"	01907	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$1,183,200.00	\$709,900.00	\$709,900.00	\$709,900.00	\$709,900.00	59.41	\$0	Estudio de pre-proyección	330,846	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TAB1616010-0626388	01908-Proyecto Ejecutivo: Habilitación, Sustitución Y Ampliación De Parques, Centros, Plazas De Tránsito, Etc. Y Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pico Suárez"	01908	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$1,161,800.00	\$1,161,800.00	\$1,161,800.00	\$1,161,800.00	\$1,161,800.00	99.30	\$0	Estudio de pre-proyección	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1616010 0626364	0109-Proyecto Ejecutivo De Ase Anodacionado Y/O Educacion, Csa Y Protección Contra Incendios (Redes, Costana, Etc.) Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez"	OT909	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,178,405.04	\$1,178,405.04	\$1,178,405.04	\$1,178,405.04	99.44	\$0	Estudio de preinversión	330,846	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
TAB1616010 0626401	0110-Proyecto Ejecutivo De Suelo, Tolerancia, Csa Y Redes De Dosis, Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez"	OT910	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$855,000.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$840,500.01	\$672,720.00	\$672,720.00	\$672,720.00	78.68	\$0	Estudio de preinversión	330,846	0.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
TAB1616010 0626405	0111-Catálogo De Conceptos, Genéricos, Análisis De Precios Unitarios, Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez"	OT911	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016											46	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616010 0626117	0112-Reconstrucción De Tercera, Ampliación Y Rehabilitación De Carretera Asfáltica Y Obras De Drenaje Del Camino E.C. (Tuxtepec - El Cedral - Rancho Grande Del Km. 0.000 Al Km. 3.800)	OT912	Tabasco	Tuxtepec	Rancho Grande	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Prerrogativas Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016												0.00	78.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0601487	0113-Proyecto Ejecutivo Para El Tercer Nivel De La Construcción Del Paso Superior Vehicular Entronque "La Isla" (Km 6.405), Tramo Av. Panamericano Carlos Palanca Cámara, Con Una Longitud Aprox. De 52	OT913	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016				\$1,286,002.33	\$1,286,002.33	\$1,286,002.33	\$1,286,002.33	43.59	\$0	Estudio de preinversión	2,238,003	0.00	91.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
TAB1616020 0603457	0115-Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Fuente De Concreto Armado, Camino E.C. (Villahermosa - Luis G4 Pérez) (Km 3.900 - E.C. (Villahermosa - Comederos - San Joaquín), Incluye Estadio Cb	OT915	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,150,000.00			\$103,240.00	\$103,240.00	\$103,240.00	\$103,240.00	4.80	\$0	Estudio de preinversión	2,238,003	0.00	5.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
TAB1616010 0626140	Extensión Estacionamiento De Hosp. Regional De Alta Especialidad De Juan Graham Carrasco, Hosp. Regional De Alta Especialidad De Salud Mental Hosp. De Alta Especialidad De La Tabla Y Hosp. Del Niño	OT917	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Solá	En Ejecución	2016	\$70,000.00			\$0,150.00	\$0,150.00	\$0,150.00	\$0,150.00	0.21	\$0	Metros Cuadrados	640,539	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
TAB1616020 0610532	0118-Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Para Proyecto Vial De Aplicación De La Pedagogía De Pasos Monocarril A La Camisera Federal Villahermosa - Cárdenas En El Km. 6.850 (Incluye Estadio Cb	OT918	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,600,000.00	\$65,295.65	\$65,295.65	\$65,295.65	\$65,295.65	\$65,295.65	\$65,295.65	\$65,295.65	100.00	\$0	Estudio de preinversión	2,238,003	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
TAB1616010 0626240	0119-Rehabilitación Y Mantenimiento A La Esplanada Concretada Del Depósito De Tabaco (Incluye, Muestra En El Itinerario De La Ciudad Esplanada De Villahermosa, Tabasco	OT919	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$285,271.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0		640,539	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
TAB1616020 0605247	0121- Construcción De Corredor De Espectáculos Y Obras Complementarias En Avda. Carlos A. López - Tuxtla Km. 1.870 En El Municipio De Tuxtla, Tabasco	OT921	Tabasco	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Prerrogativas Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,370,000.00	\$1,248,303.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros	6,350	0.00	39.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0605044	0122- Construcción De Puente Vial Con Camión De Concreto En Avda. Carlos A. López - Tuxtla Km. 2.020 En El Municipio De Tuxtla, Tabasco	OT922	Tabasco	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEF		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,625,370.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros lineales	6,350	0.00	78.00	Financiera / Fisica / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1616030 066557	0623 - Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Para Proyecto Vial De Ampliación De La Prolongación De Pácaro Uniónista A La Carretera Federal Villahermosa - Córdoba En El Km. 7 300 (Indeje Estadio Cb)	07923	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,323,797.80	\$1,323,797.80	\$1,323,797.80	\$1,257,607.50	94.56	30	Estudio de preinversión	2,238,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
TAB1616020 0665571	0724 - Rehabilitación De Cero Con Malla Corbena De Acero Calentado Y Bases De Pulverizado En La Universidad Tecnológica De Tabasco, De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	07924	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$89,980.67	\$871,483.70	\$871,483.70	\$871,483.70	87.15	30	Metros	4,195	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616010 062882	0125 - Cambio De Transformador De 75 Kva, Tránsito A 220-127 Vvlt Por Uno De 150 Kva, En El Palacio De Los Deportes De La Ciudad Deportiva, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	07925	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$149,803.70	\$149,803.70	\$149,803.70	\$149,803.70	99.87	30	Metros	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0665599	0628 - Construcción De Techado De La Plaza Civica De La Escuela Telesecundaria "Héctor De Chárro" En La Rta. La Estación De Vías Tancitaro De Las Estación, En El Municipio De Centro, Tabasco.	07928	Tabasco	Centro	Estación	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,854,389.18	\$1,280,710.38	\$1,280,710.38	\$1,280,710.38	65.68	30	Metros	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
TAB1616020 0665614	0630 - Construcción De Bando Perimetral De Concreto Y Tolas De 7" Y Alcantara En La Unidad Deportiva Olimpo Km. En La Ciudad De Villahermosa, Centro, Tabasco.	07930	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,750,000.00	\$7,750,000.00	\$7,750,000.00	\$6,377,675.35	\$2,142,059.93	\$2,142,059.93	\$2,142,059.93	27.64	30	Metros lineales	684,847	0.00	62.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
TAB1616020 0665620	0633 - Construcción De Platanillo De Concreto Helado Para Cercho De Ulas Helado, En El Poblado San Pedro Guastón Del Municipio De Teniapa, Tabasco.	07933	Tabasco	Teniapa	San Pedro Guastón	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$532,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	30	Metros cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
TAB1616020 0665642	0634 - Construcción De Platanillo De Concreto Helado Para Cercho De Ulas Helado, En El Poblado Cruz Del Municipio De Centro, Tabasco.	07934	Tabasco	Centro	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$770,000.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$758,549.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	30	Metros cuadrados	1,250	0.00	81.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0665650	0635 - Construcción De Platanillo De Concreto Helado En El Poblado El Golpe Para Cercho De Ulas Helado Centro De Educación Media Superior A Distancia No. 17, En El Poblado San Pedro Guastón, Tabasco.	07935	Tabasco	Córdoba	El Golpe	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$595,357.33	\$09,750.66	\$0	\$0	0.00	30	Metros cuadrados	600	35.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0665671	0636 - Construcción De Platanillo De Concreto Helado En La Escuela Telesecundaria "Héctor De Chárro" En La Rta. La Estación De Vías Tancitaro De Las Estación, En El Municipio De Centro, Tabasco.	07936	Tabasco	Centro	Medellín y Pujos Sa Sarcón	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$691,875.16	\$68,491.31	\$68,491.31	\$147,764.47	85.50	30	Metros cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0665670	0639 - Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Mito Vehicular, Acceso De Dos Carriles, Tipo Herrerado, Villahermosa - Río San Juan, 4.5 En Prolongación De La Carretera Villahermosa - Río	07939	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,482,350.00	\$2,142,244.50	\$2,142,244.50	\$2,142,244.50	85.69	30	Estudio de preinversión	3,000,000	0.00	86.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0665675	0141 - Rehabilitación De La Enta Perimetral De La Unidad Deportiva En El Poblado Perimetral, Municipio De Jolo En Villahermosa, Tabasco.	07941	Tabasco	Jolo de Méndez	Perimetral	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,220,730.78	\$1,220,730.78	\$1,220,730.78	\$1,216,068.89	\$26,639.35	\$26,639.35	\$26,639.35	43.13	30	Metros cuadrados	2,851	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0665724	0742 - Ampliación Y Rehabilitación De La Carretera Villahermosa - Huixtla, R. 2, Carretera Del Km. 3 200 Al Km. 6 000 Del Municipio De Huixtla, Tabasco.	07942	Tabasco	Huixtla	Huixtla	Urbano	Subsidios	0603 Fondo para estados, federados y municipios para obras de rehabilitación		33-Financiamiento Estatal y Económico	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,346,356.64	\$2,346,356.64	\$2,273,997.25	\$18,612,889.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	30	Kilómetros	770,952	0.00	15.00	Financiera / Física / Regimen AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1616020 0665343	0543.- Construcción De Bancos En Pisos A Dorsal En El Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa, Tabasco Psv1-Ec Villahermosa - Nacajoca.	07943	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5615,649.58	5610,487.54	5610,484.64	5610,484.64	5610,484.64	5610,484.64	5610,484.64	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB1616020 0665351	0544.- Reconstrucción Del Camino El Tigre - Pastal, Del Km. 9.730 Al Km. 9.870. Incluye La Instalación De Tabalocada Estática En 140 Metros De Longitud, En La Rta Jiménez, Nacajoca, Tabasco.	07944	Tabasco	Nacajoca	J Jiménez	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	335,200.00	335,200.00	335,175,924.00	335,175,924.00	335,175,924.00	335,175,924.00	335,175,924.00	100.00	\$0	Kilómetro	1,596	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0665560	0545.- Pavimentación Del Estacionamiento Con Mezcla Asfáltica En Cobertura Del Hospital Regional De Alta Especialidad "Dr. Juan Gosham Cassicio" En El Municipio De Centro, Tabasco	07945	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,496,173.36	2,492,456.20	2,485,616.20	2,455,358.20	98.23	\$0	Metros Cuadrados	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0665361	0546.- Reconstrucción De Tarascos, Casa De Derram, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Km. 0.000 Al Km. 20.302 (Tramos Abiertos Del Camino Zapatero-Jonuta Del Municipio De Jonuta	07946	Tabasco	Jonuta	La Frontera	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	21,000,000.00	21,000,000.00	17,701,734.11	17,747,734.11	18,111,375.87	18,111,375.87	12,646,271.50	38.63	\$0	Kilómetro	0	9.00	82.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB1616020 0665400	0550.- Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino El Triunfo - E-01, Tramo El Triunfo - Sur 18, Del Km. 54.900 Al Km. 55.400, Municipio De Babacan, Tabasco	07950	Tabasco	Babacan	El Triunfo	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,242,882.33	1,242,882.33	1,135,618.33	1,135,618.33	1,135,618.33	84.13	\$0	Kilómetro	49,700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0665304	0551.- Rehabilitación De La Alcantarilla Olímpica Ufcaes En La Ciudad Deportiva, Del Municipio De Centro, Tabasco (2da. Etapa)	07951	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	35,300,000.00	35,300,000.00	35,300,000.00	35,257,888.33	35,257,888.33	35,257,888.33	35,257,888.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	25.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0665315	0552.- Reparación Estrecho Del Puente De Arco De Estribo Metálico, Travesadero Y Juntas De Calada, Muelle En El Puente Carlos Pellicer Cámara E.C. San Marcos En La Colonia Amecón	07952	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	114,665,600.11	114,665,600.11	114,665,600.11	114,665,600.11	100.00	\$0	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0665338	0555.- Suministro E Instalación De Transmisiones De 500 Kva. En El Estadio Olímpico De Fútbol De La Ciudad Deportiva De La Col. Jm. De Mayo, En El Municipio De Centro, Tabasco	07955	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	440,000.00	440,000.00	440,000.00	437,287.96	437,287.96	437,287.96	437,287.96	100.00	\$0	Ohm	5,100	0.00	22.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB1616020 0665331	0560.- Construcción De Plataforma De Concreto Helado Para Coche De 15x6 Metros En La Rta. Francisco I. Madero 2da. Sección (En Tabalocada Jaime Torres Bodet) Municipio De Comalcalco.	07960	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0112 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016	
TAB1616020 0729531	0562.- Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle Prolongación De Ignacio López Rayón Del Km. 0.000 Al Km. 0.156 Del Camino Comalcalco - Del Termino Comalcalco, Tabasco	07962	Tabasco	Comalcalco	Tercero	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	46,290,745.82	46,290,745.82	43,450,948.30	46,090,385.50	46,090,385.50	46,090,385.50	46,090,385.50	100.00	\$0	Kilómetro	0.540	0.00	20.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB1616020 0729587	0567.- Reparación Y Mantenimiento De Puente Peatonal Metálico En La Carretera La Uba - Comalcalco, Tramo: Km. 0.500, Km. 8.850 Y Km. 12.000 Municipio De Centro, Tabasco	07967	Tabasco	Cobalco actual	Cobalco municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	0112 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00	\$0	Ohm	624.847	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1616030 0729702	0698 - Reparación Y Abastecimiento De Puentes Peatonales Metálicos En La Carretera La Isla - Comalcalco, Tramo: Km. 10.500 Y Km. 14.500, Municipio De Centro, Tabasco	OT968	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	684.847	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729710	0699 - Reparación Y Abastecimiento De Puentes Peatonales Metálicos En La Carretera La Isla - Comalcalco, Tramo: Km. 18.150, Km. 19.000 Y Km. 20.370, Municipio De Centro, Tabasco	OT969	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,820,000.00	\$1,820,000.00	\$1,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	684.847	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729541	0690 - Rehabilitación De Los Tramos Carreteros: Km. 19.491 Al Km. 19.541 Y Km. 20.451 Al Km. 20.501 Del Camino E.C. Comalcalco - Escuintla - Huixtla Col. Guadalupe Victoria	OT992	Tabasco	Huixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,700,000.00	\$3,700,000.00	\$2,031,304.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Kilómetro	461	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729723	0693 - Rehabilitación Estructural Del Peldaño De Acceso Al Área De Salto Del Centro De Investigación Y Convención Con La Motorizada (Yanaka)	OT993	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,800,000.00	\$2,200,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros lineales	654.847	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729552	0694 - Reconstrucción De Tanquetas, Pavimento Asfáltico Y Saneamiento Municipal Del Km. 20.302 Al Km. 23.000 Del Camino Zapotlán - Jonuta, Municipio De Jonuta, Tabasco	OT994	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$12,936,965.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Kilómetro	40.000	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729565	0696 - Construcción De Tanquetas Y Pavimento Asfáltico Del Camino El Aguacate Del Km. 1.500 Al Km. 3.400 De La Ranchería Madalen Y Pajaral Sa. Sac. Del Municipio De Centro, Tabasco	OT996	Tabasco	Centro	Madalen Y Pajaral Sa. Sección	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,200,000.00	\$8,200,000.00	\$8,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Kilómetro	4.551	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729721	0697 - Proyecto Ejecución Para Sustituir Los Tablos Y Lijas De Pavimento De Los Puentes - Puentes: P.1 y P.2 En Av. Pajaral Tabasco, Tabasco 2004 En El Obraje De Centro, Tabasco	OT997	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Estructura de construcción	130.846	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB1616030 0729560	0690 - Rehabilitación De Pavimento De Concreto Altabco Y Piso De Agua De Concreto Realizado En El Camino E.C. Comalcalco - Cd. Tacotalá) A Tramo: Km.102 Del Km. 0.000 Al Km. 1.044	OTA02	Tabasco	Comalcalco	Royal Hernandez 10a Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,600,000.00	\$6,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Kilómetro	1.532	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729560	0690 - Construcción De Tanquetas Y Pavimento Asfáltico Del Camino San Juan Del Km. 0.000 Al Km. 0.500 De La Finca Nueva Santa 2da. Sac. Del Municipio De Comalcalco, Tabasco	OTA03	Tabasco	Comalcalco	Santa 2da Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salarios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,200,000.00	\$6,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Kilómetro	2.131	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616030 0729732	0694 - Construcción De Fuente Para El Km. 1.000 Del Camino En Pajaral Tabasco (Cruce Del Río) Del Municipio De Tacotalpa, Tabasco	OTA04	Tabasco	Tacotalpa	Demón del Norte	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Unidad lineales	320	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB1616030 0729742	0695 - Rehabilitación De Acueducto En Los En Mitoz Tapanes, Saneamiento Y Foco Al Km. 12 En Y Terminación Federal Tabasco De 45 Pts. En El Tramo De Las Habilitaciones De La Cd. Escuintla	OTA05	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$830,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros lineales	1.000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado	
TAB1616000 0729587	02a09 -Reconstrucción De Terrazas, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino Alcalde Mayor - Sitio Nuevo - Ciénega Reyes 2da Sección Del Km. 4 900 Al Km. 10 000	OTA09	Tabasco	Minicpena	Ciénega Reyes 2da Sección (Cantón)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Kilómetros	1.24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729590	02a10 -Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Ubicado En El Camino E.C. Villahermosa - Cárdenas Km. 3) - Edo. Villahermosa De México Del Km. 1 300 Al Km. 2 500 En La Ranchería Lázaro Cárdenas	OTA10	Tabasco	Centro	Lázaro Cárdenas 3ra Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Kilómetros	6.24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729596	02a11 -Sembrado E Instalación De Postes Y Lunetas En El Boulevard Central Del Camino La Venta - Vía Estado Juárez Km. 3 600 Al Km. 4 600 En El Municipio De Huamantla, Tabasco	OTA11	Tabasco	Huamantla	La Venta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Kilómetros	6	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729620	02a12 -Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal En Autopista Reforma Dos Bocas Tramo Km. 14 200 Al Km. 14 740 Municipio De Conduccion Tabasco	OTA12	Tabasco	Conduccion	Pectucako	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Kilómetros	5.875	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729638	02a13 -Rehabilitación Y Ampliación De Abanico Público De La Calle Río Giganta De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro Tabasco	OTA13	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Luminaria	15,874	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB1616000 0729653	02a17 -Reconstrucción De Las Calles Río Tapa Y Río Giganta De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro Tabasco	OTA17	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,900,000.00	\$8,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	15,874	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729670	02a18 -Rehabilitación De Las Líneas De Conduccion Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable De 2" Y 1 1/2" De O En La Ranchería Central 2da Sección En El Municipio De Minicpena Tabasco	OTA18	Tabasco	Minicpena	Central 2da Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729750	02a19 -Rehabilitación Parcela Del Museo Histórico Pancho Esp. El Municipio De Centro Tabasco	OTA19	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	R12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729776	02a20 -Trabajos Complementarios En La Zona Centro-Urbana Y Callejón De La Colonia De Villahermosa Tabasco	OTA20	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	R12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,400,000.00	\$4,400,000.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Obras	640,350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729676	02a21 -Rehabilitación De Tramo Carretera Km. 35 000 Al Km. 35 076 Del Camino Ciudad - El Tirol, Municipio De Bahiá de Tabasco - Con Carpetas Asfálticas Y Pisos De Grava Con Acabados En Cemento	OTA21	Tabasco	Bahia de Tabasco	El Tirol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Kilómetros	12.485	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB1616000 0729682	02a22 -Reconstrucción De Calles Del Paseo de Artesanos En El Frente Tapachula - Pájaros - Tabasco - Incluye: Guarniciones, Esquinas Y Drenaje	OTA22	Tabasco	Tapachula	Tapachula	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Subsidios y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,040	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616000 0729773	02a24 -Construcción De Guarnición Polimérica En Dos Mitos De Bahiá de Tabasco (Incluyendo De Pisos Y Sello De Grava) Ubicada En La Carretera Expresa De La Carretera De Bahiá	OTA24	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	R12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Carretera	En Ejecución	2016	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Obras	0,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio-Específico	Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Manejado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1616039 0729689	01a25-Reconstrucción De Calle José María Morelos Y Calle Itzapalpa Con Pavimento Asfáltico En El Pobl. Tapotzingo, Hecoyuca, Tabasco (Incluye Guarniciones, Buzardos Y Drenaje)	OTA25	Tabasco	Hecoyuca	Tapotzingo	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	23-Proveedores Subsidios y Económicos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,550,000.00	\$7,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	30	Metros lineales	5,846	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2016
TAB1616020 0667039	Rehabilitación De La Zona Occon (Tr. Etapas) De La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	SH	Tabasco	Centro	Cabecera municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	23-Proveedores Subsidios y Económicos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	30	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016	

*Luís Armandó Priego Ramos*

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

*Betzabe Durán*

LIC. BETZABE DURÁN  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE OTOP