

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Manejo	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Rama	Clave	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Contable-Ejecutivo	Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Resumen	Tipo de Gasto	Partida	Ayuda		AVANCE FINANCIERO		Pagado	Pagado S/IMP	OBSERVACIONES			
															Asignado	Modificado	Requerido (Requerido)	Comprometido				Devengado	Ejecido	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0001	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?		50	2- GASTO DE INVERSION	633- EDUCACION NO HABITACIONAL	19,990,000.00	18,876,500.96	18,876,500.96	18,876,500.96	18,876,500.96	18,876,500.96	18,876,500.96	N/A	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS00044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ECONOMICAS	0003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		50	2- GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	249,000,000.00	36,634,285.95	36,634,285.95	36,634,285.95	36,634,285.95	36,634,285.95	36,634,285.95	0.00	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ECONOMICAS	0009	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?		50	2- GASTO DE INVERSION	633- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OTRAS ESPECIALIZADAS	9.00	20,716,123.75	20,716,123.75	20,716,123.75	20,716,123.75	20,716,123.75	20,716,123.75	N/A	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ECONOMICAS	0028	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?		50	2- GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,725,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	0.00	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?		50	2- GASTO DE INVERSION	632- EDUCACION NO HABITACIONAL	40,725,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	0.00	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ECONOMICAS	0009	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?		50	2- GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,725,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	0.00	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUSCRIPCIONES - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?		50	2- GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,725,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	0.00	SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.

SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.

SE REALIZO EL REPORTE DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CAPTURA EN 00717ABAS0044 Y EL REPORTE DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR \$1,989,720.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REFINANCIAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044 UN TOTAL DE \$11,101,468.44 LA CUAL SE REFINANCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$1,989,720.49 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CREDITO 00717ABAS00044.

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rama	Clase Rama	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo	Ejercicio	Dependencia	Recurso Financiero	Remanente	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
																Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresos)	Comprometido	Demorado	Ejercido	Pago	Pago S/CP			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FOMENTO Y MANEJOS	APORTACIONES FEDERALES PARA FOMENTO Y MANEJOS	33	FAFER	M12	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	79 - OTRAS OPERACIONES ESPECIALES	132,518,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	119,200,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	10,849,637.54	10,849,637.54	10,849,637.54	10,849,637.54	0.00	0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	057	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	75 - INVERSIONES EN PODER EJECUTIVO	119,200,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	10,849,637.54	10,849,637.54	10,849,637.54	10,849,637.54	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19,780,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	1,095,105.10	1,095,105.10	1,095,105.10	1,095,105.10	573,692.97	0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				2 - GASTO DE INVERSIÓN	52 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	19,780,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	1,095,105.10	1,095,105.10	1,095,105.10	1,095,105.10	573,692.97	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	010	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	42 - EDIFICACION HABITACIONAL	152,197,500.00	152,718,922.84	152,718,922.84	152,718,922.84	19,720,324.26	19,720,324.26	19,720,324.26	19,720,324.26	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	018	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	244,250,000.00	244,212,256.02	244,212,256.02	244,212,256.02	28,751,211.20	28,751,211.20	28,751,211.20	28,751,211.20	0.00	SE REALIZO EL REINTEGRO DE RECIBIDOS DE COMPROBANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR \$53,911.07 MEDIANTE LINEA DE CREDITO NO. 0077AAL0775818716 Y EL CANCELAMIENTO DE LA LINEA DE CREDITO NO. 0077AAL0775818716 PARA DAR UN TOTAL DE \$2,744.98	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR				2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	280,957,260.00	279,977,215.82	279,977,215.82	280,950,062.45	206,900,437.12	206,900,437.12	202,097,754.50	202,097,754.50	0.00	0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	003	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	53 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, TELECOMUNICACIONES	0.00	6,696,495.26	6,696,495.26	6,696,495.26	5,252,419.74	5,252,419.74	4,274,724.65	4,274,724.65	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	003	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	54 - DIVISION DE TERREMOS Y OBRAS DE URBANIZACION	0.00	55,028,341.92	55,028,341.92	55,028,341.92	27,866,487.61	27,866,487.61	27,866,487.61	27,866,487.61	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	003	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	55 - CONSTRUCCION DE VIALS DE COMUNICACION	290,167,760.00	289,344,066.64	289,344,066.64	289,336,315.27	173,781,535.77	173,781,535.77	169,956,542.34	169,956,542.34	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA Y MANEJOS	APORTACIONES FEDERALES PARA Y MANEJOS	33	FAFER	M12	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	52 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	69,623,568.26	69,623,568.26	69,623,568.26	49,480,792.96	59,480,792.96	57,337,599.44	57,337,599.44	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA Y MANEJOS	APORTACIONES FEDERALES PARA Y MANEJOS	33	FAFER	M12	SIN IDENTIFICAR	SOTOP?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	54 - DIVISION DE TERREMOS Y OBRAS DE URBANIZACION	140,034,570.09	9,384,471.68	9,384,471.68	9,384,471.68	6,813,799.61	6,813,799.61	5,877,505.88	5,877,505.88	0.00	N/A	

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programa	Clave	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Ejercido	Financiamiento	Rango	Tipo de Gasto	Partida	Principio	Avance Financiero	Avance Financiero		Observaciones				
																		Requerido	Comprobado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	93 - CONSTRUCCION DE VIAL DE COMUNICACION	0.00	29,032,914.46	29,032,914.46	29,032,914.46	22,915,300.46	22,915,300.46	0.00	0.00	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	93 - CONSTRUCCION DE VIAL DE COMUNICACION	0.00	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	0.00	0.00	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		30	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37,176,642.00	37,176,642.00	37,176,642.00	37,176,642.00	37,176,642.00	0.00	0.00	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS	003	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	58 - CONSTRUCCION DE VIAL DE COMUNICACION	216,899,817.00	217,730,937.00	131,256,900.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	013	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		50	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26,072,076.00	26,072,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	013	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	62 - EDUCACION NO HABITACIONAL	26,072,076.00	26,072,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	3 - PARTIDA	2017	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADAL Y MUNICIPIAL	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADAL Y MUNICIPIAL	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		30	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19,790,000.00	19,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADAL Y MUNICIPIAL	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	62 - EDUCACION NO HABITACIONAL	19,790,000.00	19,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	63 - EDUCACION NO HABITACIONAL	14,835,000.00	14,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	63 - EDUCACION NO HABITACIONAL	0.00	69,424,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	63 - EDUCACION NO HABITACIONAL	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SOTOP		2 - GASTO DE INVERSION	63 - EDUCACION NO HABITACIONAL	0.00	432,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	

ING. LUIS KRMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA BETSABE DURAN NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL DE LA SOTOP

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Fondos		Partidas		Avance Financiero										
									Programa Fondo	Programa Fondo Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Avance
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para embaldos, reparados y manjeres productores de tabacaleros		SOTOP?	\$0.00	\$0.00			\$ 17,739,937.00	\$131,256,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitanano		SOTOP?	\$0.00				\$ 176,842.00	\$21,705,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		SOTOP?	\$0.00				\$14,835,000.00	\$14,835,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00		

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA BEIZABE DURÁN NÚÑEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

CREAFIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información detallada del Proyecto

Nº del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito de Proyecto	Municipalidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Tipo de Proyecto	Objetivo	Meta	Fecha	Financiamiento	Modificación	Relevancia	Compromiso	Percepción	Ejecución	Pago	Y Avance	Valor	Antes de	Avance Físico	Avance	Y Avance	Observaciones
14000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2014	\$57.279.748,00	\$57.279.748,00	\$57.279.748,00	\$49.901.506,81	\$49.901.506,73	\$49.901.506,73	\$49.901.506,73	96,47	\$0	0,00	0,00	0,00	100,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
14500	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2015	\$34.228.655,00	\$34.166.633,37	\$34.166.633,37	\$29.361.468,20	\$29.361.468,20	\$29.361.468,20	\$29.361.468,20	85,86	\$0	0,00	0,00	0,00	85,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2015	\$30.900.000,00	\$18.680.000,00	\$18.680.000,00	\$16.420.267,71	\$16.019.038,93	\$16.019.038,93	\$16.019.038,93	89,18	\$0	0,00	0,00	0,00	89,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2015	\$24.872.646,00	\$24.246.073,16	\$24.246.073,16	\$23.517.591,22	\$20.849.422,48	\$20.849.422,48	\$20.849.422,48	84,93	\$0	0,00	0,00	0,00	80,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2015	\$31.914.729,00	\$31.682.669,22	\$31.682.669,22	\$28.570.766,13	\$28.570.766,13	\$28.570.766,13	\$28.570.766,13	89,63	\$0	0,00	0,00	0,00	89,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2015	\$3.091.699,00	\$3.087.266,32	\$3.087.266,32	\$3.396.269,93	\$3.596.269,93	\$3.596.269,93	\$3.596.269,93	97,57	\$0	0,00	0,00	0,00	100,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2015	\$4.971.136,00	\$4.916.214,83	\$4.916.214,83	\$4.724.024,16	\$4.713.691,03	\$4.713.691,03	\$4.713.691,03	92,66	\$0	0,00	0,00	0,00	100,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$69.920.000,00	\$62.099.932,34	\$62.099.932,34	\$62.064.422,34	\$5.724.046,05	\$5.724.046,05	\$5.724.046,05	8,30	\$0	0,00	0,00	0,00	12,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$17.966.207,94	\$17.265.207,94	\$17.265.207,94	\$17.966.207,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0	0,00	0,00	21,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$1.481.000,00	\$1.481.000,00	\$1.481.000,00	\$1.236.992,00	\$1.236.992,00	\$1.236.992,00	\$1.236.992,00	87,99	\$0	0,00	0,00	0,00	87,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$29.823.714,42	\$29.823.714,42	\$29.823.714,42	\$174.000,00	\$174.000,00	\$174.000,00	\$174.000,00	0,64	\$0	0,00	0,00	0,00	20,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2016	\$2.079.330,00	\$3.879.330,00	\$3.879.330,00	\$3.004.670,70	\$3.004.670,70	\$3.004.670,70	\$3.004.670,70	79,00	\$0	0,00	0,00	0,00	70,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
15000	Construcción de la Casa Comunal en la localidad de La Cruz	Talca	Cobquecura	Cobquecura	Urbanización	UOF Fondo Municipal	21-Proyectos Urbanos y Obras Públicas	SECRESTARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas	En Ejecución	2018	\$699.875,06	\$699.875,06	\$699.875,06	\$647.139,79	\$647.139,79	\$647.139,79	\$647.139,79	92,61	\$0	0,00	0,00	0,00	97,00	Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes



Handwritten signature or initials.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito de Progreso	Entidad	Manifiesto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Transpuesto	Modificado	Anulado	Comprometido	Reprogramado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Fecha	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance	% Avance	Observaciones
1410000	Mantenimiento De La Carretera PATRIS-CEJAS-21		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,529,748.00	\$57,579,748.00	\$27,579,748.00	\$28,500,500.81	\$48,901,500.73	\$29,901,500.73	90.47	30	M2 DE CAMAROS (CONSTRUCCION)	644,029	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
1415000	Construcción De Puentes Para El Mantenimiento De Puentes En El Estado De Tlaxiaco		Tlaxiaco	Sección	Sección	Infraestructura	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	2,238.603	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
1510000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$180,000,000.00	\$3,800,999.96	\$3,800,999.96	\$3,800,999.96	\$3,800,999.96	\$3,800,999.96	100.00	0	Metros Cuadrados	2,238.603	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017	
1520000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$87,171,587.11	\$4,861,306.92	\$4,861,306.92	\$4,861,306.92	\$4,861,306.92	\$4,861,306.92	100.00	0	Metros Cuadrados	46,302	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
1520000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000.00	\$485,689.46	\$485,689.46	\$485,689.46	\$485,689.46	\$485,689.46	100.00	0	Metros Cuadrados	46,302	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
1520000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,162,494.77	\$595,151.72	\$595,151.72	\$595,151.72	\$595,151.72	\$595,151.72	100.00	0	Metros Cuadrados	52,740	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
1620000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$292,002,700.00	\$8,057,253.37	\$8,057,253.37	\$8,057,253.37	\$8,057,253.37	\$8,057,253.37	100.00	0	Metros Cuadrados	2,238.603	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
17000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,928,697.79	\$13,928,697.79	\$13,928,697.79	\$13,928,697.79	\$13,928,697.79	\$13,928,697.79	100.00	0	Metros Cuadrados	2,238.603	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017	
18000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,966,277.66	\$2,168,526.88	\$2,168,526.88	\$2,168,526.88	\$2,168,526.88	\$2,168,526.88	100.00	0	Metros Cuadrados	2,238.603	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017	
19000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE TOLUCA		Tlaxiaco	Comuna	Comuna	Sistemas	UOT Fondo			23-Programas de Mantenimiento y Obras Públicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,122,140.23	\$1,168,512.96	\$1,168,512.96	\$1,168,512.96	\$1,168,512.96	\$1,168,512.96	100.00	0	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso Avance al Primer Trimestre de 2017	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Fecha	Tipo de Programa	Programa Fondo	Programa - Especificación	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Aporte Financiero										Avance Físico		Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Requerido	Comprobado	Disponible	Ejecido	Pagado	% Avance	Ante gpo	unidad de medida	Porcentaje	Avance		% Avance
114140000	Modernización De La Cuenta FIDAFIDCOM-Valmores-Huachipa La Esca	201-2014	Tabasco	Carmen	Comuna municipal	2014	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	2014	\$5,279,748.00	\$5,279,748.00	\$5,279,748.00	\$48,901,508.81	\$48,901,508.73	\$48,901,508.73	\$48,901,508.73	96.67	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	644,629	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio
07599	0865- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Centro	Comuna municipal	2015	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	\$2,144,748.05	\$2,135,455.16	\$2,135,455.16	\$2,135,455.16	\$2,135,455.16	\$2,135,455.16	\$2,135,455.16	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	2,519	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio
07571	0867- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Centro	Comuna municipal	2015	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	\$2,023,725.88	\$2,020,310.92	\$2,020,310.92	\$2,020,310.92	\$2,020,310.92	\$2,020,310.92	\$2,020,310.92	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	2,700	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio
07572	0867- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Comandante	Comuna municipal	2016	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2016	\$2,330,165.90	\$2,295,644.34	\$2,295,644.34	\$1,885,334.15	\$1,885,334.15	\$1,885,334.15	91.17	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	5,100	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07576	0876- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Emiliano Zapata	Comuna municipal	2015	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	\$1,987,073.90	\$1,908,643.95	\$1,908,643.95	\$1,419,182.95	\$1,419,182.95	\$1,419,182.95	94.07	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	642	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07577	0877- Construcción De Canal De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Balcan	Comuna municipal	2015	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	\$242,348.44	\$239,025.40	\$239,025.40	\$239,025.40	\$239,025.40	\$239,025.40	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	1,495	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07584	0884- Reconstrucción De Canal De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2016	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2016	\$2,425,000.00	\$2,008,617.34	\$2,008,617.34	\$3,098,617.34	\$3,098,617.34	\$3,098,617.34	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	633	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07912	0910- Reconstrucción De Canal De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2016	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2016	\$13,250,000.00	\$12,569,097.06	\$12,569,097.06	\$12,569,097.06	\$12,569,097.06	\$12,569,097.06	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	600	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07921	0921- Reconstrucción De Canal De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2016	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2016	\$1,248,103.04	\$907,911.60	\$907,911.60	\$907,911.60	\$907,911.60	\$907,911.60	72.38	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	630	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07922	0922- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2015	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	\$1,700,000.00	\$1,685,976.31	\$1,685,976.31	\$1,548,087.08	\$1,548,087.08	\$1,548,087.08	91.64	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	630	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07933	0933- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2015	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	\$599,000.00	\$522,594.06	\$522,594.06	\$522,594.06	\$522,594.06	\$522,594.06	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	350	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07934	0934- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2016	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2016	\$776,000.00	\$756,549.25	\$756,549.25	\$660,158.34	\$660,158.34	\$660,158.34	95.11	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	1,250	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	
07935	0935- Construcción De Fagnia Para Donación De Agua Potable		Tabasco	Temoque	Comuna municipal	2016	001 Fondo	001 Fondo	001 Fondo	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2016	\$990,000.00	\$907,246.94	\$907,246.94	\$907,246.94	\$907,246.94	\$907,246.94	100.00	50	M2 DE CALAMOS (CONSTRUCCION)	245	0.00	100.00	Financiam. Fisco / Regio	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Primer Trimestre 2017

Linea del Proyecto	Nombre del Proyecto	Siglo de Proyecto	Entidad	Modalidad	Localidad	Cantidad	Unidad	Uso de Recursos	Programa Fondo	Programa Especifico	Ramo	Unidad Ejecutora	Tipificación Proyecto	Status	Fecha Financiera	Presupuesto	Modificado	Anticipado (Anticipado)	Comprometido	Proveído	Ejecutado	Pagado	% Presupuesto Ejecutado	Meta %	Estado de Cuenta	Programa Operativo	Programa Especifico	Programa Sub-programa												
01420	0001 Construcción De La Carrera Y Rio Cejuela	2016	Tlaxcala	Tramo	Urbano	1.000	m2	Subsidio			21-Funciones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Obra Proyecto	En Ejecución	2016	\$5,500,000.00	\$5,255,536.72	\$5,255,536.72	\$5,255,536.72	\$0.00	\$0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
01421	0002 Construcción De La Carrera Y Rio Cejuela	2016	Tlaxcala	Tramo	Urbano	1.000	m2	Subsidio			21-Funciones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Obra Proyecto	En Ejecución	2016	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
01422	0003 Construcción De La Carrera Y Rio Cejuela	2016	Tlaxcala	Tramo	Urbano	1.000	m2	Subsidio			21-Funciones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Obra Proyecto	En Ejecución	2016	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
01423	0004 Construcción De La Carrera Y Rio Cejuela	2016	Tlaxcala	Tramo	Urbano	1.000	m2	Subsidio			21-Funciones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Obra Proyecto	En Ejecución	2016	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
01424	0005 Construcción De La Carrera Y Rio Cejuela	2016	Tlaxcala	Tramo	Urbano	1.000	m2	Subsidio			21-Funciones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Obra Proyecto	En Ejecución	2016	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

[Illegible Signature]

Información general del proyecto										Avance Financiero										Avance Físico										Observaciones									
Nº del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo	Programa Fondo Ejecutivo	Título	Actividad	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Compromiso	Desembolso	Ejército	Pagado	% Avance	Estado	Unidad de Medida	Publicado	Avance	% Avance	Observaciones												
01450	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$57,579,748.00	\$57,579,748.00	\$57,579,748.00	\$49,501,508.61	\$49,501,508.73	\$49,501,508.73	\$49,501,508.73	86.67	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	644,629	0.00	100.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01451	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,450,000.00	\$3,195,790.00	\$3,195,790.00	\$3,195,790.00	\$3,195,790.00	\$3,195,790.00	\$3,195,790.00	41.25	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	3,854	0.00	90.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01452	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000.00	\$7,878,943.47	\$7,878,943.47	\$7,878,943.47	\$4,100,615.43	\$4,100,615.43	\$4,100,615.43	64.78	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	3,591	0.00	75.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01453	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,250.16	\$3,517,453.75	\$3,517,453.75	\$3,517,453.75	\$3,517,453.75	\$3,517,453.75	\$3,517,453.75	78.23	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	2,900	0.00	100.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01454	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,400,000.00	\$2,291,633.75	\$2,291,633.75	\$2,291,633.75	\$1,400,852.70	\$1,400,852.70	\$1,400,852.70	61.26	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	4,535	0.00	100.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01455	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,000.00	\$396,155.65	\$396,155.65	\$396,155.65	\$208,370.40	\$208,370.40	\$208,370.40	51.31	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	3,300	0.00	100.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01456	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000.00	\$335,745.34	\$335,745.34	\$335,745.34	\$129,947.34	\$129,947.34	\$129,947.34	32.70	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	2,500	0.00	100.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01457	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$715,000.00	\$701,714.25	\$701,714.25	\$701,714.25	\$55,511.63	\$55,511.63	\$55,511.63	7.91	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	833	0.00	100.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01458	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,625,000.00	\$14,801,169.09	\$14,801,169.09	\$14,801,169.09	\$3,200,011.77	\$3,200,011.77	\$3,200,011.77	21.62	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	100	0.00	34.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01459	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,625,000.00	\$14,801,169.09	\$14,801,169.09	\$14,801,169.09	\$3,200,011.77	\$3,200,011.77	\$3,200,011.77	21.62	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	100	0.00	0.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01460	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$140,920,000.00	\$130,917,733.75	\$130,917,733.75	\$130,917,733.75	\$16,520,312.49	\$16,520,312.49	\$16,520,312.49	11.72	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	664,029	0.00	20.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												
01461	Mejoramiento De La Carretera PARRALCORA-VALMORAN	Urbanización	Chetumal	Chetumal	Urbano	Salud	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	U01 Fomento de actividades deportivas y recreativas	2016	Mejoramiento de la Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,537,500.00	\$26,463,335.18	\$26,463,335.18	\$26,463,335.18	\$5,020,896.54	\$5,020,896.54	\$5,020,896.54	19.44	30	M2 DE CALLOS (CONSTRUCCION)	20,000	0.00	50.00	Financiamiento: FICSA / Regio AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2017												

Handwritten signature and initials.

REAFIRMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 Ingresos sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Páner Trimestre 2017

Identificación General del Proyecto		Estado		Localidad		Tipo de Proyecto		Ejecución		Financiamiento		Avance Físico		Observaciones											
Código	Nombre del Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa	Subproyecto	Inicio	Fin	Presupuesto	Modificado	Revisado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Y Recaudado	Activo	Activo	Unidad de Medida	Producción	Avance	Y Recaudado	Observaciones
14000	Reconstrucción de la Carretera PARRALCERRA - Valmundo-Melchor La Esposa 2013-2014	Tlaxcala	Coleman	Coleman	Municipal	Infraestructura	1001 Fondo Municipal	001 FOMEP	2013	2014	\$21,575,748.00	\$7,577,42.00	\$7,577,42.00	\$4,201,500.81	\$4,201,500.73	\$4,201,500.73	\$4,201,500.73	\$4,201,500.73	\$0.00	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	644,629	0.00	100.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017. SISTEMA Para el siguiente mes
15000	0047 -Estrada, Materiales De Suelo En Camino Para El Estado De Tlaxcala	Tlaxcala	Coleman	Coleman	Municipal	Infraestructura	1001 Fondo Municipal	001 FOMEP	2015	2015	\$690,000.00	\$672,500.14	\$672,500.14	\$672,500.14	\$335,645.35	\$335,645.35	\$335,645.35	75.65	\$0	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	1,000	0.00	100.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017.
16000	0049 -Construcción De Tercera Etapa De Obras De Infraestructura De Vialidad - Etapa 2A 2001 - Tlaxcala - Tlaxcala Ciudadela De Tlaxcala 15,000 Mts. 20	Tlaxcala	Motzingo	Tlaxcala	Rural	Infraestructura	1001 Fondo para el desarrollo municipal y de infraestructura	001 FOMEP	2016	2016	\$15,300,000.00	\$15,292,256.94	\$15,292,256.94	\$15,292,256.94	\$7,007,249.42	\$7,007,249.42	\$7,007,249.42	\$7,007,249.42	\$0.00	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	1,073	0.00	99.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017.
70000	0047 -Fondo Para Estudios De Factibilidad Y Estudios Pre-Feasibilidad Para El Estado De Tlaxcala 2017	Tlaxcala	Coleman	Coleman	Municipal	Infraestructura	1001 Fondo para el desarrollo municipal y de infraestructura	001 FOMEP	2017	2017	\$37,170,842.00	\$37,170,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	330,248	0.00	0.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017.
70000	0047 -Fondo Para Estudios De Factibilidad Y Estudios Pre-Feasibilidad Para El Estado De Tlaxcala 2017	Tlaxcala	Coleman	Coleman	Municipal	Infraestructura	1001 Fondo para el desarrollo municipal y de infraestructura	001 FOMEP	2017	2017	\$217,739,937.00	\$217,739,937.00	\$113,736,869.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	2,238,000	0.00	0.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017.
70000	0047 -Fondo Para Estudios De Factibilidad Y Estudios Pre-Feasibilidad Para El Estado De Tlaxcala 2017	Tlaxcala	Coleman	Coleman	Municipal	Infraestructura	1001 Fondo para el desarrollo municipal y de infraestructura	001 FOMEP	2017	2017	\$77,500,001.00	\$77,500,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	73,888	0.00	0.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017.
70000	0047 -Fondo Para Estudios De Factibilidad Y Estudios Pre-Feasibilidad Para El Estado De Tlaxcala 2017	Tlaxcala	Coleman	Coleman	Municipal	Infraestructura	1001 Fondo para el desarrollo municipal y de infraestructura	001 FOMEP	2017	2017	\$19,790,000.00	\$19,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	M2 DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	200,000	0.00	0.00	Proyecto / Fianza / Regimen de Avances Al Primer Trimestre de 2017.

ING. LUIS RAMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA BETZABE DURAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL DE LA SOTOP