



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/12/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENADJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENADJE Y SANEAMIENTO
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS



PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS					PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES					
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas		
PROAGUA APARTADO "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO" A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																			
CEAS- PROAGUA- 006/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211.93	380,309.77	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	570,521.70	100%	570,521.70	100%	1	1	1	1	0	0	0	0
CEAS- PROAGUA- 002/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301.42	985,301.43	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,970,602.85	100%	1,970,468.71	100%	1	1	1	1	243	243	243	243
CEAS- PROAGUA- 003/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	4,946,976.41	100%	4,946,823.10	100%	1	1	1	1	359	359	359	359
CEAS- PROAGUA- 004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	5,126,878.37	100%	5,126,878.37	100%	1	1	1	1	243	243	243	243
CEAS- PROAGUA- 005/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	4,573,078.39	100%	4,573,078.38	100%	1	1	1	1	359	359	359	359
CEAS- PROAGUA- 024/2022	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO RIA MIRAFLORES 3RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (RA DE 2 ETAPAS)	1,389,042.60	1,114,639.09	0.00	1,365,945.72	1,096,104.96	0.00	246,205.07	10%	35,506.30	1.44%	1	0	1	0	720	0	720	0
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	720,879.06	95%	688,294.65	90.71%								
ATENCIÓN SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	514,913.62	95%	397,768.32	73.39%								
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
TOTAL		11,490,445.21	9,502,128.60	0.00	11,467,348.33	9,483,594.47	0.00	12,257,921.68	95.00%	1,086,062.97	83.49%	6	5	6	5	1,924	1,204		

De acuerdo al numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA: * SE AUTORIZA PRIMERA MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022
* SE AUTORIZA SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIM.- 27-01/2022 DE FECHA 10/07/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
V. B. B.

LIC. FRANCISCO ZEBADIA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
IN F O R M O

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS					OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%(Pagado)	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS			
CONTRATO	Nº DE											Contratas	Terminadas	Contratas	Terminadas	Contratas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2022																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
CEAS- PROAGUA- 006/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211.93	380,309.77	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	570,521.70	100%	570,521.70	100%	1	1	1	1	0	0	0
CEAS- PROAGUA- 002/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301.42	985,301.43	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,970,602.85	100%	1,970,468.71	100%	1	1	1	1	243	243	243
CEAS- PROAGUA- 003/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	4,946,976.41	100%	4,946,823.10	100%	1	1	1	1	359	359	359
CEAS- PROAGUA- 004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	5,126,878.37	100%	5,126,878.37	100%	1	1	1	1	243	243	243
CEAS- PROAGUA- 005/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	4,573,078.39	100%	4,573,078.38	100%	1	1	1	1	359	359	359
CEAS- PROAGUA- 024/2022	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO RIA MIRAFLORES 3RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (1RA. DE 2 ETAPAS)	1,389,042.60	1,114,639.09	0.00	1,389,042.60	1,096,104.96	0.00	2,462,205.07	10%	35,506.30	1.44%	1	0	1	0	720	0	0
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	720,879.06	95%	688,294.65	90.71%							
ATENCIÓN SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	514,913.62	95%	397,768.32	73.39%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SUBTOTAL		650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	650,417.20	0.00	1,235,792.68	95.00%	1,086,062.97	83.49%	6	5	6	5	1,924	1,204	
TOTAL		114,904,445.21	9,502,128.60	0.00	114,907,348.33	9,483,594.47	0.00	18,670,055.47	89.11%	18,309,339.53	87.39%	6	5	6	5	1,924	1,204	

De acuerdo al numeral XI del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA
* SE AUTORIZA PRIMERA MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022
* SE AUTORIZA SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIM.- 27-01/2022 DE FECHA 11/08/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO ZEREDILLA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/12/2022

PROYECTO Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS					OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS		Nº DE LOCALIDADES				PERSONAS BENEFICIARIAS	
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas		
REC-2022-002	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211.93	380,309.77	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	570,521.70	100%	570,521.70	100%	1	1	1	1	0	0	0	0
REC-2022-003	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301.42	985,301.43	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,970,602.85	100%	1,970,468.71	100%	1	1	1	1	243	243	359	359
REC-2022-004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	5,126,878.37	100%	5,126,878.37	100%	1	1	1	1	243	243	359	359
REC-2022-005	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	4,573,078.39	100%	4,573,078.38	100%	1	1	1	1	359	359	359	359
REC-2022-006	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO R/A MIRAFLORES 3RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (IRA DE 2 ETAPAS)	1,389,042.60	1,114,639.09	0.00	1,389,042.60	1,096,104.36	0.00	2,462,205.07	10%	35,506.30	1.44%	1	0	1	0	720	0	0	0
REC-2022-007	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	720,879.06	95%	688,294.65	90.71%								
REC-2022-008	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	514,913.62	95%	397,768.32	73.39%								
REC-2022-009	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
REC-2022-010	MONITOREO DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
REC-2022-011	SEGUIMIENTO ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
SUBTOTAL		650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	650,417.20	0.00	1,235,792.68	95.00%	1,086,082.97	83.49%	6	5	6	5	1,924	1,204		
TOTAL		11,490,445.21	9,502,128.60	0.00	11,467,348.33	9,483,594.47	0.00	18,670,055.47	89.17%	18,309,339.53	87.39%	6	5	6	5	1,924	1,204		

De acuerdo al Numeral XI del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA:
* SE AUTORIZA PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIMM - 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022
* SE AUTORIZA SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIMM - 27-01/2022 DE FECHA 10/10/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA

W. B. O.

LIC. EBANCISSO ZEBADUA ALVA

DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORMO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO