

Reporte de avances

Fecha de elaboración		
DÍA	Mes	AÑO
31	Enero	2024

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y desarrollo integral

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de:

Enero

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación				Físico ( % )			Avance			
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
23R271	Tenosique	Ignacio Allende	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Ejido Ignacio Allende, del municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00036872	Invitación a cuando menos tres personas	19/07/2023	07/08/2023	19/12/2023	6,642,945.64	100.00	0.00	6,642,815.05	0.00	6,642,815.05
23R273	Tenosique	Ignacio Allende	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 2.5 lps, en Ejido Ignacio Allende, municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00036868	Invitación a cuando menos tres personas	19/07/2023	07/08/2023	19/12/2023	4,907,476.94	100.00	0.00	1,860,619.74	1,956,745.75	3,817,365.49
23U2731	Macuspana	Carmen Serdán	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 3 LPS., Interconexión de la Red de Agua potable que abastece a Carmén Serdán perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078622	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	30/12/2023	3,277,885.81	84.00	0.00	1,057,345.65	1,673,914.83	2,730,760.48
23U2732	Macuspana	La Isia 1ra. Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 2 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isia 1ra. Sección perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078625	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	30/12/2023	3,572,259.71	100.00	0.00	1,302,229.72	2,270,027.05	3,572,259.77
23U2733	Macuspana	La Isia 2da. Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isia 2da. Sección, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00082602	Invitación a cuando menos tres personas	03/10/2023	18/10/2023	31/12/2023	4,216,321.95	100.00	0.00	4,216,321.95	0.00	4,216,321.95
23U2734	Macuspana	El Congo	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 8 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a el Congo, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078628	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	2,809,748.01	100.00	0.00	2,763,716.67	0.00	2,763,716.67

*[Handwritten signature]*

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	Enero	2024

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).


Reporte correspondiente al mes de: Enero

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación			Físico ( % )			Avance			Financiero Total (pesos)	
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior		Avance del Mes
23U2735	Macuspana	Chiquihuite	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS, Interconexión y Ampliación de la Red de Agua Potable que abastece a Chiquihuite perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078629	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	3,991,332.40	100.00	0.00	3,991,071.55	0.00	3,991,071.55
23U2747	Tenosique	Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Boca del Cerro, y Ampliación de 5 a 10 l/s para abastecer a las Comunidades San Carlos y Cerro Norte, Municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00108232	Licitación Pública	23/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	9,851,438.12	52.00	0.00	5,061,999.32	0.00	5,061,999.32
23R2748	Tenosique	Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte, del Municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00108213	Invitación a cuando menos tres personas	17/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	730,239.75	80.00	0.00	287,216.65	0.00	287,216.65

Nota:


Las 5 acciones del Municipio de Macuspana fueron autorizadas en el Segundo Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 4 de agosto de 2023. Las 2 acciones del Municipio de Tenosique (Rehabilitación y Estudio y Proyecto) fueron autorizadas en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023. Con el oficio CEASDC/1328-1/2023 de fecha 22 de diciembre se solicitó la Prorroga de 3 acciones: Carmen Serdán del municipio de Macuspana, y las 2 acciones de Tenosique la Rehabilitación y el Estudio y Proyecto de San Carlos y Cerro Norte, con fecha de término 15 de marzo de 2024.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró: 

Lic. Angela Dominguez Pérez  
Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:



Arq. Armando Padilla Herrera  
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento