

ESTADO: TABASCO  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MESES	AÑO	
31	MARZO	2023	

H03A1 DE 7

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Avance	Inversión Autorizada					Metas por Indicador				
				Clave de INEGI (9 DÍGITOS)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Oro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1/2022U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERÁ LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/03/2023	1,134,006.31	472,540.43	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00			
															Físico	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00			
2/2022U2710	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO VITRIFICADO, ARRELO MECÁNICO, CLORACIÓN, DOSIFICACIÓN, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELÉCTRICO Y DE FUERZA PLANTA EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA. ETAPA DE 21)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/03/2023	190,084,724.85	190,084,724.85	20,238,420.00	20,238,420.00	0.00	Autorizado	190,084,724.85	190,084,724.85	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	1	
															Licitado	190,084,724.85	190,084,724.85	0.00	0.00	0.00				
															Físico	190,084,724.84	190,084,724.84	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	190,084,724.84	190,084,724.84	0.00	0.00	0.00				
3/2022U2711	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD, PERNADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/03/2023	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	Autorizado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1	
															Licitado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00				
															Físico	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00				
4/2022U2712	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 10,815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/03/2023	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	Autorizado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	KM	10,815	10,815	
															Licitado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00				
															Físico	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00				

4

✓

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

REPORTE DE AVANCE 2022  
(PESOS)

HOJA 2 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	MARZO	2023	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
				Clave de INECI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	GLC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
5/2022U2713	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 10,815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/03/2023	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	Autorizado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10,815	10,815
															Licitado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	<b>20,649,736.29</b>	<b>20,649,736.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
															Financiero	20,649,736.29	20,649,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
6/2022U2714	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA SURESTE, EN 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/03/2023	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	Autorizado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
														Licitado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	<b>1,208,735.52</b>	<b>1,208,735.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
														Financiero	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
7/2022U2715	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA NOROESTE, EN 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/03/2023	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
														Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	<b>1,219,206.65</b>	<b>1,219,206.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
														Financiero	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00					
8/2022U2716	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERÁ 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/03/2023	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
														Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	<b>1,941,555.40</b>	<b>1,941,555.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
														Financiero	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00					

*[Handwritten signature and mark]*







ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCION: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022  
DIRECCION LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 6 DE 7  
FECHA DE ELABORACION:  
DÍA MES AÑO  
31 MARZO 2023

ID ACCION (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra/subsección	Clave de INECl (g) Dígito	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Meses por indicador										
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C.	Oro	Nombre del Indicador	Programada	Atanzada							
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Z70030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	31/03/2023	680,522,998	340,261,499	0.00	0.00	Autorizado	680,522,998	340,261,499	340,261,499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAUCA TABASCO	Z70130006	NACAUCA	EJIDO EL CEDRO	IT	2022	31/03/2023	1,107,800,149	553,900,079	0.00	0.00	Autorizado	1,107,800,149	553,900,079	553,900,079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAUCA, TABASCO	Z70130017	NACAUCA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	31/03/2023	539,972,439	180,026,819	0.00	0.00	Autorizado	539,972,439	180,026,819	180,026,819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	Z70030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	31/03/2023	743,345,259	278,754,479	0.00	0.00	Autorizado	743,345,259	278,754,479	278,754,479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
<b>TOTAL</b>										<b>3,071,640,809</b>	<b>1,352,942,849</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,640,809</b>	<b>1,352,942,849</b>	<b>1,718,697,969</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra			
INICIO Y TERMINACIÓN	IT		
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC		
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC		
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT		

**CONTRALORIA SOCIAL**

	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
	2,612,411,774	1,306,205,879	1,306,205,879	0.00	0.00
	2,612,411,774	1,306,205,879	1,306,205,879	0.00	0.00
	2,612,411,774	1,306,205,879	1,306,205,879	0.00	0.00
	1,590,562,335	797,756,118	792,806,117	0.00	0.00
	1,590,562,335	797,756,118	792,806,117	0.00	0.00

**SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACION CEAS**

	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
	2,103,726,000	1,051,863,000	1,051,863,000	0.00	0.00
	2,103,726,000	1,051,863,000	1,051,863,000	0.00	0.00
	2,103,726,000	1,051,863,000	1,051,863,000	0.00	0.00
	1,927,966,888	963,708,444	964,258,444	0.00	0.00
	1,927,966,888	963,708,444	964,258,444	0.00	0.00

**SUPERVISION TECNICA ACCIONES MACUSPANA**

	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
	4,204,126,019	2,102,063,000	2,102,063,000	0.00	0.00
	4,204,126,019	2,102,063,000	2,102,063,000	0.00	0.00
	4,204,126,019	2,102,063,000	2,102,063,000	0.00	0.00
	4,204,126,019	2,102,063,000	2,102,063,000	0.00	0.00
	4,204,126,019	2,102,063,000	2,102,063,000	0.00	0.00

Handwritten signature and mark.

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2023

HOJA 7 DE 7

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9 Dìgitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada

TOTAL PROAGUA 2022

Autorizado	464,204,293.15	429,962,917.80	34,241,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	464,204,293.15	429,962,917.80	34,241,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	461,945,628.75	427,824,046.37	34,121,582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	459,873,488.25	426,357,258.59	33,516,229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	459,873,488.25	426,357,258.59	33,516,229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
P.O.  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
JESÚS ANTONIO CABREDA  
DIRECTOR LOCAL DE TABASCO DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA