



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/03/2023



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO Nº DE CONTACTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS						OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS		Nº DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS		
RECURSOS	FEDERALIZADOS											Contratas	Terminadas	Contratas	Terminadas	Contratas	Terminadas	
PROAGUA APARTADO RURAL 2022																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE PROAGUA- INCLUYE LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ABAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211,93	380,309,77	0,00	190,211,93	380,309,77	0,00	570,521,70	100%	570,521,70	100%	1	1	1	1	0	0	0
CEAS- PROAGUA- 006/2022																		
CEAS- PROAGUA- 002/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301,42	985,301,43	0,00	985,301,42	985,301,43	0,00	1,970,468,71	100%	1,970,468,71	100%	1	1	1	1	243	243	0
CEAS- PROAGUA- 003/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,968,185,85	1,978,790,56	0,00	2,968,185,85	1,978,790,56	0,00	4,946,823,10	100%	4,946,823,10	100%	1	1	1	1	359	359	0
CEAS- PROAGUA- 004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439,18	2,563,439,19	0,00	2,563,439,18	2,563,439,19	0,00	5,126,878,37	100%	5,126,878,37	100%	1	1	1	1	243	243	0
CEAS- PROAGUA- 005/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,743,847,03	1,829,231,36	0,00	2,743,847,03	1,829,231,36	0,00	4,573,078,38	100%	4,573,078,38	100%	1	1	1	1	359	359	0
CEAS- PROAGUA- 024/2022	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO RIA MIRAFLORES 3RA SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (PA DE 2 ETAPAS)	1,389,042,60	1,114,639,09	0,00	1,389,042,60	1,096,104,96	0,00	2,104,918,15	100%	2,104,918,15	100%	1	1	1	1	720	720	0
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410,03	379,410,03	0,00	379,410,03	379,410,03	0,00	688,294,65	100%	688,294,65	100%							
ATENCIÓN SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007,17	271,007,17	0,00	271,007,17	271,007,17	0,00	397,768,32	100%	397,768,32	100%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%							
MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%							
SEGUIMIENTO NOMINATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%							
SUB TOTAL		650,417,20	650,417,20	0,00	650,417,20	650,417,20	0,00	1,086,062,97	100,00%	1,086,062,97	100,00%	6	6	6	6	1,924	1,924	
TOTAL		11,490,445,21	9,502,128,60	0,00	11,467,348,33	9,483,594,47	0,00	20,378,751,38	97,27%	20,378,751,38	97,27%	6	6	6	6	1,924	1,924	

De acuerdo al numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación, "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
NOTA: *SE AUTORIZO SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM.- 27/01/2022 DE FECHA 01/01/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vo. Bo.

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
P.O.
INFORMO

JESUS ANTONIO CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL TABASCO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO