

Total: 20

Información General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Proyecto	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
TAB151504005914 54	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico Del Pob. Gregorio Méndez En El Municipio De Tabasco	SSE01	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,459	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 06	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico De La Pa. Recreacion En El Municipio De Tabasco	SSE02	Tabasco	Huamantla	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	\$1,029,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,566	0.00	50.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 26	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico De La Pa. Santa Lucía En El Municipio De Tabasco	SSE03	Tabasco	Salina Cruz	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	\$3,558,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 26	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico De San Lorenzo En El Municipio De Jalpa	SSE04	Tabasco	Jalpa	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	\$3,479,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,373	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 35	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico De La Pa. José María Pino Suárez En El Municipio De Tabasco	SSE05	Tabasco	Comitán	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	\$3,866,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,097	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 47	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico Del Pob. Los Cuatro Rios En El Municipio De Tabasco	SSE06	Tabasco	Comitán	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	\$3,841,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 57	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico De La Pa. José Torro De La Bola En El Municipio De Tabasco	SSE07	Tabasco	Comitán	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	\$3,894,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151504005914 65	Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico En La Pa. Monte Adentro En El Municipio De Tabasco	SSE08	Tabasco	Miccosagua	Cobertura Municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	\$3,819,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 20

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ampliación	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
TAB15150400591473	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO EN LA SA. CACAHUTALILLO EN EL MUNICIPIO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO EN TEOCOLUTA EN EL MUNICIPIO DE	SSE09	Tabasco	Macuspa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$1,900,000	\$3,822,859	\$3,822,859	\$3,822,859	\$3,822,859	\$3,822,859	\$3,822,859	\$3,822,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591492	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO EN TEOCOLUTA EN EL MUNICIPIO DE	SSE10	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$1,900,000	\$3,496,373	\$3,496,373	\$3,496,373	\$3,496,373	\$3,496,373	\$3,496,373	\$3,496,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,393	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591503	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS EN EL PUEBLO DE SIRÓN SALTAR EN EL MUNICIPIO DE	SSE11	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$4,700,000	\$4,439,222	\$4,439,222	\$4,439,222	\$4,439,222	\$4,439,222	\$4,439,222	\$4,439,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,037	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591535	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS EN EL PUEBLO GUCE DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE	SSE12	Tabasco	Cunduacán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$4,700,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,483	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591554	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 7 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA SA. SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE	SSE13	Tabasco	Parafso	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$4,700,000	\$4,613,704	\$4,613,704	\$4,613,704	\$4,613,704	\$4,613,704	\$4,613,704	\$4,613,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591528	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 3 NÚCLEOS BÁSICOS EN ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES EN EL MUNICIPIO DE	SSE14	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$5,600,000	\$1,313,974	\$1,313,974	\$1,313,974	\$1,313,974	\$1,313,974	\$1,313,974	\$1,313,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,675	0.00	31.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591549	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO DE EL TINTO EN EL MUNICIPIO DE	SSF94	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$1,900,000	\$3,498,239	\$3,498,239	\$3,498,239	\$3,498,239	\$3,498,239	\$3,498,239	\$3,498,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591571	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO DE HUERIA EN EL MUNICIPIO DE	SSF95	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Program as Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$1,900,000	\$3,527,306	\$3,527,306	\$3,527,306	\$3,527,306	\$3,527,306	\$3,527,306	\$3,527,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 20

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Resintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB151504005915	Construcción de Obra Nueva Por Sustitución y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nivel Básico De Sa. La Coiba En El Municipio De...	SSF96	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	2015	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,725,342	\$3,725,342	\$3,725,342	\$3,725,342	\$3,725,342	\$3,725,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,784	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151504005920	Construcción de Obra Nueva Por Sustitución y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nivel Básico De Pa. Cruz Del Bajío En El Municipio De...	SSF97	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	2015	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,743,387	\$3,743,387	\$3,743,387	\$3,743,387	\$3,743,387	\$3,743,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151504005920	Construcción de Obra Nueva Por Sustitución y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nivel Básico Del Fob. Culicón Ira. Sección En El Municipio De...	SSF94	Tabasco	Cunduacán	Cobertura municipal	2015	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$3,773,857	\$3,773,857	\$3,773,857	\$3,773,857	\$3,773,857	\$3,773,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151504005920	Construcción de Obra Nueva Por Sustitución y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nivel Básico Del Fob. Chacaca En El Municipio De...	SSF95	Tabasco	Millán Zapata	Cobertura municipal	2015	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	\$3,900,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,019	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.


L.C. JUAN PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Esta información fue elaborada bajo la responsabilidad de:
 Lic. Alberto Benjamín Estrada Reyes
 Subdirector de Recursos Financieros


Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos						Partidas		Avance Financiero									
							Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tip o Gasto	Partida Gen erica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaria de Salud-ID-17	0.00				0.00	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61		



L.C. JUAN PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DR. ROMMEL FRANZ GERNA LEEDER
DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



Esta información fue elaborada bajo la responsabilidad de:
Lic. Alberto Benjamin Estrada Reyes
Subdirector de Recursos Financieros

ENTIDAD: Tabasco


PERIODO: Informe Definitivo 2017

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										CANTIDAD		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Programa	Clave Proyecto	Programa	Clave Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pago SBCP
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.-	2017	SUBSIDIOS - SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROVISIONES	23	U135	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	SECRETARÍA DE SALUD-17			132	1 - VACACIONES, GASTOS DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	212,058,302.61	N/A



L.C. JUAN PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Partidas		Avance Financiero									
							Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2- APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD- ID-17	\$0.00	\$0.00			\$4,050,000.00	\$3,585,812.56	\$3,585,812.56	\$3,585,812.56	\$3,585,812.56	\$3,585,812.56	\$3,585,812.56		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.	\$0.00	\$0.00			\$10,100,000.00	\$86,519,455.68	\$86,519,455.68	\$86,519,455.68	\$86,511,183.00	\$86,511,183.00	\$85,541,183.01		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	2- APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17	\$0.00	\$0.00			\$41,957,252.11	\$63,790,419.49	\$63,790,419.49	\$63,790,419.49	\$51,691,525.55	\$51,691,525.55	\$49,665,449.30		


L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO


Esta información fue elaborada bajo la responsabilidad de:
LIC. ALBERTO BENJAMÍN ESTRADA REYES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017 Definitivo


Descripción de Programas Presupuestarios											CANTIDAD		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	450,000.00	438,110.70	438,110.70	438,110.70	438,110.70	438,110.70	438,110.70	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	3,600,000.00	3,147,701.86	3,147,701.86	3,147,701.86	3,147,701.86	3,147,701.86	3,147,701.86	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,050,000.00	3,595,812.56	3,595,812.56	3,595,812.56	3,595,812.56	3,595,812.56	3,595,812.56	0
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,535,214.70	5,535,214.70	5,535,214.70	5,535,214.70	5,535,214.70	5,535,214.70	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,769,516.60	3,769,516.60	3,769,516.60	3,769,516.60	3,769,516.60	3,769,516.60	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	63,526,770.32	63,526,770.32	63,526,770.32	63,526,770.32	63,526,770.32	63,526,770.32	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,449,209.18	3,449,209.18	3,449,209.18	3,449,209.18	3,449,209.18	2,479,209.19	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	114,110.94	114,110.94	114,110.94	114,110.94	114,110.94	114,110.94	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0.00	78,296.42	78,296.42	78,296.42	70,023.74	70,023.74	70,023.74	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,100,000.00	10,046,337.52	10,046,337.52	10,046,337.52	10,046,337.52	10,046,337.52	10,046,337.52	N/A


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017 Definitivo

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Descripción Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derechado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.-	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	32,539,437.46	32,539,437.46	32,539,437.46	26,394,274.23	26,394,274.23	26,394,274.23		N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.-	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	FAFEF	SECRETARIA DE SALUD-ID-17	2 - GASTO DE INVERSIÓN	653 - OTROS CONVENIOS	3,035,816.80	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48		N/A


L.C. JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO


Esta información fue elaborada bajo la responsabilidad de:
LIC. ALBERTO BENJAMÍN ESTRADA REYES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Total: 52

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB15160200673574	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Cessa Dr. Maximiliano Dorantes En Villahermosa, Municipio Del Centro, Tabasco.	SSM04	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	600,000.00	300,669.85	300,669.85	300,669.85	300,669.85	300,669.85	300,669.85	100.00	\$0	Otros	137,063	0.00	\$0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB15160200678713	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Remodelación Del Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital General De 30 Camas.	SSM05	Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	1,500,000.00	1,348,423.50	1,348,423.50	1,348,423.50	1,348,423.50	1,348,423.50	1,348,423.50	100.00	\$0	Otros	61,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB15160200678725	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Hospital General De Cardenas (Complemento).	SSM06	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	1,500,000.00	1,493,608.51	1,493,608.51	1,493,608.51	1,493,608.51	1,493,608.51	1,493,608.51	100.00	\$0	Otros	269,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB15160200678735	Conclusión De La Elaboración Del Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM08	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2015	450,000.00	438,110.70	438,110.70	438,110.70	438,110.70	438,110.70	438,110.70	100.00	\$0	Otros	721,702	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB16160200678751	Adecuaciones Para Fort. Los Serv. De Las Areas De Quiroterapia, Clínica De Displacias, Clínica De Cuidados Paliativos, Y Sist. De Rice Acondicionada Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Dr. Juan Graham Casasu	SSM09	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	8,100,000.00	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	100.00	\$0	Otros	1,645,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB16160200678763	Conclusión De Los Trab. En Inst. Hidráulicas, Sanitarias, Elect. De Baja Tensión, Planta De Tratamiento, Azóces. En Módulos Sanitarios, Fabricación De Muebles Fijos Y Albañinería De La Torre Oncológica.	SSM10	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	2,000,000.00	1,932,924.66	1,932,924.66	1,932,924.66	1,932,924.66	1,932,924.66	1,932,924.66	100.00	\$0	Otros	1,645,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB16160300737748	Adquisición De Equipo Básico Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Sección De La Zona Indígena De Tamulté De Las Sabanas.	SSM19	Tabasco	Centro	Ebena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	25,919,450.86	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	100.00	\$0	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB16160300737757	Adquisición De Equipo Básico Completo Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM17	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	7,573,186.69	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	100.00	\$0	Equipamiento	13,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB16160300737764	Adquisición De Equipo Básico Completo Para El Centro De Salud Redención Del Campesino, Tenosique.	SSM21	Tabasco	Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	1,442,540.29	936,290.38	936,290.38	936,290.38	932,388.14	932,388.14	932,388.14	99.55	\$0	Equipamiento	824	0.00	99.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 52

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa y Fondo	Programa y Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito									Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB16160300737772	Adquisición De Equipo Básico Completo Para 20 Centros De Salud De Atención Primaria Por Sustitución.	SSM22	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	18,913,457.22	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	100.00	\$0	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737795	Equipamiento Para El Fortalecimiento De Unidades Médicas De Especialidad (Umeas) De Enfermedades Crónicas Y Capacita Para La Acreditación 2016.	SSM35	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	1,172,779.56	804,311.06	804,311.06	804,311.06	802,125.85	802,125.85	802,125.85	99.73	\$0	Equipamiento	1,196,281	0.00	94.62	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737812	Equipamiento Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para La Acreditación 2016.	SSM36	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	1,562,890.79	1,465,554.44	1,465,554.44	1,465,554.44	1,463,369.21	1,463,369.21	1,463,369.21	99.85	\$0	Equipamiento	6,736	0.00	100.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737846	Equipamiento Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación 2016.	SSM37	Tabasco	Centla	Frontera Rural		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	7,132,289.63	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	100.00	\$0	Equipamiento	21,810	0.00	100.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737863	Adquisiciones De Equipos E Instrumental Médico Quirúrgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Población Pediátrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Hijo Dr. Rodolfo Nieto Padron Para La Acred. 16	SSM38	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	31,565,535.77	29,211,888.93	29,211,888.93	29,211,888.93	29,211,888.93	29,211,888.93	29,211,888.93	100.00	\$0	Equipamiento	243	0.00	100.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818679	Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Instrumental Médico Y De Laboratorio En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. A. Rovirosa Pérez.	SSM44	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	976,590.60	969,999.99	969,999.99	969,999.99	969,999.99	969,999.99	969,999.99	100.00	\$0	Equipamiento	2,407,860	0.00	100.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818692	Fortalecimiento A La Atención Médica En El Hospital Regional De Alta Especialidad De La Mujer A Través De La Adquisición De Equipos De Ecocardiografía Para Atención Del Fobarrate.	SSM47	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAEFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2016	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	100.00	\$0	Equipamiento	1,224,690	0.00	100.00	Financiera / Física: Registro: EL PROYECTO QUEDO TERMINADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016. POR LO QUE EN TODO EN EJERCICIO 2017 NO SE AFECTUO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
AB16160400818699	Fortalecimiento La Atención Médica En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Povirosa Pérez.	SSM48	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE SALUD.	Salud	Terminado	2016	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	100.00	\$0	Equipamiento	2,407,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO QUEDO TERMINADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016, POR LO QUE EN TODO EL EJERCICIO 2017 NO SE ABERTURO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AB16170300969103	Adquisición De Equipo Médico (Ultrasonidos) Ultrasonidos Para Los Hna. Reg. De Alta Esp. De La Mujer, Dr. Juan Graham Cassius, Dr. Gustavo A. Povirosa Pérez, Hosp. Gral. Comcalco Y El Uneme De Image	SSM34	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	6,523,440.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	100.00	\$0	Equipamiento	23,839,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AB16160300737789	Adquisición De Equipo Médico (Ultrasonidos) Para Los Hosp. Reg. De Alta Esp. De La Mujer, Dr. Juan Graham Cassius, Dr. Gustavo A. Povirosa Pérez, Hosp. Gral. De Comcalco Y El Uneme De Imagenología.	SSM34	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2016	6,523,440.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	100.00	\$0	Equipamiento	2,383,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR ERROR SE DIO COMO TERMINADO EL PROYECTO EN EL CUARTO TRIMESTRE, CONCLUYENDO EL PROYECTO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE SE TUVO QUE VOLVER A CREAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AB16170300969107	Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Estado De Tabasco Con La Adquisición De Kits De Antropometría (Refrendo 2016).	SSM40	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	3,726,000.00	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	100.00	\$0	Otros	2,407,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto						Programa a Fondo Convencional - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Rehabilitación	Avance Anual	Avance Acumulado			
TAB16160400818669	Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Estado De Tabasco Con La Adquisición De Kits De Antropometría.	SSM40	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2016	3,726,000.00	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	100.00	\$0	Equipamiento	2,407,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE DIO POR TERMINADO EN EL TERCER TRIMESTRE POR ERROR, CPEANDO CON FOLIO TAB161730096940 7 OTRO PROYECTO, NO OMITO MENCIONAR QUE YA ESTA EL PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170300969409	Fortalecimiento A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Medicas Con Servicios De Estomatología. (Referido 2016).	SSM46	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	5,785,996.56	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	100.00	\$0	Equipamiento	1,142,399	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818666	Fortalecimiento A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Dentales Para Las Unidades Medicas Con Servicio De Estomatología.	SSM16	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD.	Salud	Terminado	2016	5,785,996.56	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	100.00	\$0	Equipamiento	1,142,399	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE DIO POR TERMINADO EN EL TERCER TRIMESTRE POR ERROR, CPEANDO CON FOLIO TAB161703009694 09 OTRO PROYECTO, NO OMITO MENCIONAR QUE YA ESTIA EL PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100249941	Pago De Derechos Y Ampliación De La Red De Distribución De La Cfe Para El Abastecimiento De Energía Para El Cessa Buenavista 2da Secc. De La Zona Indígena De Tamulte De Ixá Sabanas	SSM50	Tabasco	Centro	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	3,035,816.80	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	100.00	\$0	Otros	80,943	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100350007	Equipo Complementario Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM52	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	6,452,074.93	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,176,726.99	5,176,726.99	5,176,726.99	92.21	\$0	Equipamiento	13,450	0.00	92.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Para	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170100850010	Equipo Complementario Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Sección De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM53	Tabasco Centro	Egona Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	14,046,889.35	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	9,862,823.81	9,862,823.81	9,266,844.51	96.61	\$0	Equipamiento	2,429,260	0.00	94.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850013	Equipo Complementario De Equipo Básico Para El Centro De Salud Pedernión Del Campesino, Tenosique.	SSM54	Tabasco Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	506,249.91	405,135.53	405,135.53	405,135.53	397,601.33	397,601.33	397,601.33	93.14	\$0	Equipamiento	824	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850019	Equipo Complementario De Equipo Básico Para 20 Centros De Atención Primaria For Sustitución.	SSM55	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	10,849,494.09	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	6,064,764.52	6,064,764.52	4,686,070.85	67.63	\$0	Equipamiento	2,429,260	0.00	85.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850026	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Unidades Médicas De Especialidad (Unimes) De Enfermedades Crónicas Y Capacitas Para Acreditación 2016	SSM57	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	369,469.46	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	100.00	\$0	Equipamiento	1,196,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850053	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para Acreditación.	SSM58	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	97,336.34	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	100.00	\$0	Equipamiento	6,736	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850057	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación	SSM59	Tabasco Centla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	3,462,941.25	1,823,521.09	1,823,521.09	1,823,521.09	1,549,288.38	1,549,288.38	1,497,865.10	84.96	\$0	Equipamiento	21,810	0.00	88.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850058	Equipo Complementario Para El Fort. A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Dentales Para Las Unidades Médicas Con Servicio De Estomatología.	SSM60	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	153,874.19	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	100.00	\$0	Equipamiento	1,142,389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850061	Equipo Complementario Para Instrumental Médico Quirúrgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Población Pediátrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Hijo Dr. Rodolfo Nieto Padron.	SSM62	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	2,353,646.79	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	243	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Reajustado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Revolución	Avance Anual	Avance Acumulado
TAB17170200893292	Conclusión De La Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesral) Por Sustitución Del Centro De Buena Vista 2da Secc. De La Zona Indígena De Tamalte De Las Sabanas.	SSM49	Tabasco Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	8,000,000.00	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893304	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Poblado Gregorio Mendez En El Municipio De Emiliano Zapata.	SSM53	Tabasco Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Fénjamo)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,582,033.29	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	1,471,293.41	1,471,293.41	1,471,293.41	32.38	\$0	Otros	1,469	0.00	34.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893313	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Pa. Tecminoscan En El Municipio De Huimanguillo.	SSM64	Tabasco Huimanguillo	Tecminoscan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,355,540.48	3,934,670.12	3,934,670.12	3,934,670.12	3,944,118.02	3,944,118.02	3,944,118.02	93.98	\$0	Otros	2,556	0.00	93.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893375	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Chacama En El Municipio De Emiliano Zapata.	SSM65	Tabasco Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,493,535.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	3,760,929.05	3,760,929.05	3,760,929.05	87.68	\$0	Otros	2,019	0.00	97.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893379	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 3 Nucleos Basicos En Andres Sanchez Magallanes En El Municipio De Cardenas.	SSM66	Tabasco Cardenas	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,603,841.12	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	1,967,701.73	1,967,701.73	1,967,701.73	44.00	\$0	Otros	6,675	0.00	55.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893388	Conclusión De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Tinto En El Municipio De Balancán.	SSM81	Tabasco Balancán	Paraíso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	494,661.38	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	100.00	\$0	Otros	1,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893384	Conclusión De La Construcción De La Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico De La Mujería En El Municipio De Balancán	SSM82	Tabasco Balancán	La Mujería	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	292,699.80	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	100.00	\$0	Otros	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893383	Conclusión De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Pa. Cruz Del Bajío, Municipio Del Centro.	SSM83	Tabasco Centro	La Cruz del Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	143,369.42	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	100.00	\$0	Otros	3,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52


Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Objetivo Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance de Andar	Avance Acumulado	Observaciones	
TAB17170200893864	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Sub. Cúlico Ira Sec. En El Municipio De Cunduacan.	SSM34	Tabasco	Cunduacán	Cúlico Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	404,655.91	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	100.00	\$0	Otros	4,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893873	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Santa Lucía En El Municipio De Jalpa De Méndez.	SSM35	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	692,896.99	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	100.00	\$0	Otros	1,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893888	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En San Lorenzo En El Municipio De Jalpa De Méndez.	SSM36	Tabasco	Jalpa de Méndez	Mecocacán 2da. Sección (San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	1,280,844.13	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	100.00	\$0	Otros	5,373	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893931	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La. Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Jonuta.	SSM37	Tabasco	Jonuta	José María Pino Suárez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	346,927.49	342,695.77	342,695.77	342,695.77	342,695.77	342,695.77	342,695.77	100.00	\$0	Otros	1,097	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893939	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Los Pajaros En El Municipio De Jonuta.	SSM38	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	85,811.73	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	100.00	\$0	Otros	789	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893959	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Jose Torro De La Bola En El Municipio De Jonuta.	SSM39	Tabasco	Jonuta	Torro de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	639,607.28	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	100.00	\$0	Otros	932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894020	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Pancharia Monte Adentro En El Municipio De Macuspana.	SSM30	Tabasco	Macuspana	Monte Adentro	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	Terminado	2017	411,562.28	408,753.53	408,753.53	408,753.53	408,753.53	408,753.53	408,753.53	100.00	\$0	Otros	2,118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894050	Conclusion De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Pa. Cacahuatillo En El Municipio De Macuspana.	SSM41	Tabasco	Macuspana	Cacahuatillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	419,383.49	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	100.00	\$0	Otros	1,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	Avance		Financiero	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
17170200894067	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Tecoluta En El Municipio De Nacajuca.	SSM92	Tabasco Nacajuca	Tecoluta 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	1,784,780.62	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	100.00	\$0	Otros	3,393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
17170200894036	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En El Poblado De Simon Sarlat En El Municipio De Centla.	SSM93	Tabasco Centla	Simon Sarlat	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	800,000.00	698,222.02	698,222.02	698,222.02	698,222.02	698,222.02	698,222.02	100.00	\$0	Otros	3,037	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
17170200894111	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En La Pa. San Francisco En El Municipio De Paraiso.	SSM94	Tabasco Paraiso	Occidente (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	1,658,157.83	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	100.00	\$0	Otros	4,214	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.


 L.C. JUAN PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER
 SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO


 Esta informacion fue elaborada bajo la responsabilidad de:
 LIC. ALBERTO BENJAMIN ESTRADA REYES
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS